



MICROFICHE N°

02816

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Office National de l'Huile
Programme de Développement
Rural dans les Zones
à Potentiel Oleicole
FAO/SIDA TUN 2

Schéma directeur des huileries en Tunisie
compte rendu des décisions sur
le programme de travail - 7/8 Juillet 1977

Après la rencontre entre M^{rs} Jabbès, de Fauconval, Marrakchi, au cours de laquelle le Directeur Général de l'ONH a indiqué sa volonté que soient menés à bien les travaux du schéma directeur et que des orientations pour le développement du secteur lui soient soumises (le plus tôt possible) (avant la fin de 1977), il a été demandé aux techniciens du schéma directeur de proposer un programme de travail compte tenu de l'état d'avancement du projet.

Cet examen a eu lieu en présence de M^r Marrakchi et M^r de Fauconval. Y participaient : M^r Combrément représentant M^r Scalabre, M^{rs} Maoui, Dufour, Bruinsma, Vercueil.

Relevé des conclusions

Les objectifs fixés initialement pour le schéma directeur sont réaffirmés. Cependant, la poursuite des travaux sur la base d'un outil de calcul informatisé, qui aboutirait au plus tôt à des propositions en Mars 1978, exige que soit tenu un calendrier de travail extrêmement tendu, ce qui paraît comporter un risque excessif du fait du grand nombre des contributions attendues, et de la complexité de leur coordination. Dans ces conditions, il semble réaliste à l'ensemble des participants que soit adoptée une approche plus souple, qui sera dite approche manuelle puisqu'elle ne prévoit pas l'utilisation d'un outil de calcul informatique.

Il faut noter que le développement de l'outil informatique reste techniquement réalisable et compatible avec les travaux qui auront été effectués dans le cadre de l'approche manuelle. Si la décision devait être prise ultérieurement de compléter l'approche manuelle par cet outil informatique, les délais de réalisation et mise au point de cet outil peuvent être évalués à quatre mois. (au lieu de six mois en partant de la situation actuelle).

Dans ces conditions, le calendrier proposé est le suivant :

.../...

A - Juillet 1977 - Réalisation d'une esquisse du S.D

(Mirs Maoui, Dufour, Bruinsma, Vercueil).

L'esquisse vise un but purement technique : elle consiste à élaborer une hypothèse de développement des huileries d'ici 1985, et à mesurer les résultats en ce qui concerne l'investissement actualisé, la production d'huile et sa répartition en qualité selon les fluctuations de la production d'olives, le bilan financier au niveau du secteur (du producteur d'olives à la consommation intérieure et à l'exportation).

Cette esquisse comporte un nombre annuel de créations d'huileries nouvelles, compte tenu du renouvellement de la capacité existante et de l'accroissement de la production d'olives, l'indication de leur localisation par grandes régions, l'indication du système technique associé aux nouvelles créations. En juillet, on ne cherchera pas à trouver la meilleure politique en ce qui concerne les questions ci-dessus, mais à fixer un jeu d'hypothèses pour pouvoir exécuter à titre de démonstration la série des calculs nécessaires.

L'esquisse sera construite et évaluée sur la base d'estimations provisoires et simplifiées dans plusieurs domaines. Elle fera l'objet d'une note présentant hypothèses et résultats, qui sera soumise aux responsables.

B - Septembre - Novembre 1977 -

Approfondissement et vérification des hypothèses de l'esquisse ; élaboration de variantes plus conformes aux orientations souhaitées par les responsables du secteur de l'huile. (Mirs Maoui, Dufour, et consultants).

Cette phase comporte quatre aspects :

- 1) mettre à profit les travaux des consultants (marchés intérieur et extérieur, transports, approvisionnement des huileries, compte sectoriel de l'huile, coûts prévisionnels) pour améliorer les estimations utilisées dans l'esquisse ; les réactions reçues à l'esquisse elle-même seront aussi prises en compte.
- 2) Elaborer des variantes par rapport à l'esquisse, pour mesurer l'effet d'orientations différentes portant sur la localisation des huileries nouvelles, le renouvellement, les choix de systèmes d'huileries, les politiques de prix ou d'approvisionnement, etc..... En fait ces variantes devront être orientées par les indications données par les responsables du secteur.
- 3) Comparer entre elles ces variantes sur la base des critères de rentabilité pour le secteur ou pour la collectivité.
- 4) Rédaction d'un manuel de méthode concernant la construction et l'évaluation de l'esquisse et des variantes. (Vercueil)

Il s'agit de rendre possible la répétition des travaux effectués dans l'approche manuelle pour tenir compte dans le futur de changement soit dans les orientations, soit dans les données et prévisions. Par la même occasion seront indiqués les domaines où il est souhaitable d'améliorer l'information et méthodes pour obtenir des résultats plus complets et plus sûrs.

C - Novembre - Décembre 1977 -

Présentation des variantes de développement aux responsables du secteur, et sélection par ceux-ci d'une orientation pour la période 1978-1985. (Mr Maoui). Elaboration et évaluation de cette orientation ; rédaction du rapport sur le schéma directeur (Mrs Maoui, Dufour, Vercueil)

On trouvera ci-après le calendrier de synthèse. La coordination de l'exécution de ce programme de travail est confiée par Mr Marrakchi à Mr Maoui. Les décisions sur le dispositif d'utilisation et d'approfondissement du schéma directeur dans le futur seront prises au début de l'année 1978.

Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1					
2	Esquisse				
3	Présentation				
4		4/5/6			
5		Transports			
6		Approv.			
7		Coûts			
8	17/ Comptes sectoriels rétrospectifs				
9		18/ Manuel			
10		19/ Approfondissement et variantes			
11				10/ Etude	
12					11/ Variantes finale et rapport

- 1/ Maoui - Dufour - Bruinsan - Vercueil - 2 semaines
 - 2/ Consultant - M^{me} Merdam.
 - 3/ Maoui - Dufour - 2 semaines
 - 4/ Consultant - 4 semaines
 - 5/ " - 4 semaines
 - 6/ " - 4 semaines
 - 7/ Stecos et ONH - 5 semaines
 - 8/ Vercueil - 3 semaines
 - 9/ Maoui, Dufour - 8 semaines
 - 10/ Maoui - 1 semaine
 - 11/ Maoui - Dufour - 5 semaines - Vercueil - 3 semaines.
- } Boujbel et Marrakchi.

FIN

3