



MICROFICHE N°

30513

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الزراعي
تونس

F

1

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

RETROSPECTIVE DECENNALE

(1962 - 1971)

RAPPORT DU SOUS COMITE HYDRAULIQUE
AGRICOLE

- 1 -

Février 1972

REPUBLIQUE TUNISIENNE

-0-

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

Retrospective décadelle
(1962 - 1971)
Rapport du S/Comité
hydraulique agricole

Février 1972

P R E A M B U L E -

Le Sous-Comité de l'Hydraulique traitera des secteurs suivants :

- Etudes
- Périmètres d'irrigation et Petite Hydraulique
- Epannage des eaux de crues
- Assainissement Agricole

Pour chaque secteur il sera dressé un inventaire des objectifs prévus dans la décennie 1962 - 1972 et la liste des actions retenues et les investissements correspondants.

Il sera ensuite dressé l'état des réalisations pendant la décennie en dégageant ensuite les raisons qui ont pu motiver l'évolution des prévisions ainsi que les difficultés rencontrées lors de l'exécution.

- CHAPITRE I : ETUDES -

A/- PREVISIONS DES PLANS :

a)- Perspectives Décennales :

Les objectifs de ces perspectives concernaient la connaissance des potentialités des ressources en eau et en sol afin d'en programmer l'emploi.

Les études correspondantes comprenaient principalement :

- . des études hydrogéologiques tant sur les zones insuffisamment exploitées que sur les zones actuellement surexploitées et la réalisation de cartes hydrogéologiques
- . études sur la possibilité de mobiliser les eaux de surface notamment par la construction de barrage
- . études pédologiques : études générales au 1/500.000^e sur l'ensemble du pays et études de détail pour les projets particuliers à réaliser à la demande

Le montant prévu pour l'ensemble de ces études a été estimé à 2.500.000 Dinars pour la période 1962 - 1971 sans qu'il soit donné en même temps la ventilation par nature d'intervention.

B/- PLAN TRIENNAL :

Le plan triennal reprend les interventions prévues par les perspectives décennales dans les domaines suivants :

1^{er}/- Accroissement du Potentiel Hydraulique par les actions suivantes :

- Potentialité des nappes - Cartographie
- Etudes hydrologiques liées au programme d'études de Barrages
- Exécution de sondages de reconnaissances pour établir les bilans des nappes

Le crédit prévu était de :

- . 500.000 D pour les études
- . 800.000 D pour l'exécution de sondages de reconnaissance et de piézomètres.

Ce plan prévoyait d'autre part la poursuite de l'exécution des actions en cours suivantes :

a/- ETUDES GENERALES D'HYDRAULIQUE :

- Etudes et recherches d'eau	=	40.000 D
- Etudes hydro-électriques	=	6.000
- Matériel de climatologie	=	1.000
- Etudes hydro-agricoles	=	150.000
- Etudes topographiques	=	40.000
- Matériel hydraulique	=	10.000
- Etudes préliminaires d'hydraulique générale	=	5.000
- Matériel de photographie aérienne	=	2.000
- Eché de cartes hydrogéologiques	=	25.000
- Reconnaissance de sites de Barrages	=	50.000
- Inventaire des ressources hydrauliques	=	35.000
- Essais hydrauliques	=	5.000
- Etudes et mesures hydrologiques	=	14.000
- Etudes de barrages en terre	=	15.000
- Matériel d'hydraulique	=	16.962
- Etudes topographiques	=	8.000
- Etude de projet de mise en valeur	=	20.000

TOTAL/..... = 442.962 D.

b/- PORAGES :

- Sondages et recherches de nappes souterraines	=	15.000
- Captage des eaux de surface	=	13.000
- Forages à Kesserine	=	30.000
- Recherches et exploitation de nappes aquifères	=	200.000
- Mise en valeur hydraulique du Sud	=	180.000

TOTAL/.... = 438.000 D.

La poursuite de ces actions porte ainsi le montant total des crédits Etudes à 943.000 D pour les Etudes Générales et à 1.238.000 D pour les Forages.

29/- Intensification de la production agricole par l'irrigation :

par la poursuite des études engagées suivantes :

. Etudes de Génie Rural	=	150.000 D
. Etudes topographiques	=	8.000 D
. Mission de mise en valeur avec la SCET	=	71.750 D
. Etude du périmètre d'El Aïen (épandage)	=	9.000 D
		<hr/>
<u>TOTAL</u>	=	238.750 D.

En conséquence la récapitulation des investissements prévus en matière d'Etudes dans le Plan Triennal s'établit comme suit :

. Etudes des potentiels des ressources en eau et en sol		
	943.000 + 1.238.000	= 2.181.000 D.
. Etude de mise en valeur par l'irrigation		= <u>238.750 D</u>
	<u>TOTAL</u>	= 2.419.750 D.

Il est à signaler qu'une part importante de ces études étaient à effectuer par la Division des Ressources en Eau et la Division Pédologique, toutes deux rattachées actuellement à la Direction des Ressources en Eau et en Sol, et par conséquent ces prévisions seront prises dans le rapport du Sous-Comité correspondant.

La part revenant à la Direction H.A.R., dans le cadre de ses attributions actuelles, sur le montant prévu de 2.419.750 D est de l'ordre de 200.000 D pour les Etudes nouvelles, et 300.000 D pour la poursuite des études engagées et 238.750 D pour les études mise en valeur, soit un montant de 740.000 Dinars environ.

C/- PLAN QUADRIENNAL (1965 - 1968)

Ce plan n'explique pas de crédits d'études. Il faut penser que les crédits sont intégrés dans les investissements d'aménagements et de mise en valeur proprement dit et propre à chaque projet.

Mais en réalité les budgets correspondants à cette quadriennie ont prévu des crédits d'études que nous retrouverons au chapitre des réalisations.

D/- PLAN QUADRIENNAL (1969-1972)

Ce plan n'explique pas non plus la liste des études à entreprendre. Il prévoit simplement dans la liste des investissements, un crédit de 5.750.000 D au titre des Etudes pour l'ensemble du Département de l'Agriculture et un crédit de 931.000 D pour la poursuite d'actions engagées notamment désignées et qui n'intéressent pas l'Hydraulique Agricole.

Toutefois il n'est pas possible de savoir si ce crédit de 5.750.000 D ci-dessus mentionné, comprendrait toutes les demandes présentées par le Sous-Comité de l'Infrastructure de l'Hydraulique Agricole qui se montaient à 1.400.000 D et correspondaient aux actions suivantes :

. Reconnaissances sites de barrages (géologie, forages, tranchées, zones d'emprunt)	= 240.000 D
. Laboratoires (mécanique de sols et modèles réduits hyd.)	= 120.000 D
. Avant-projets de barrages	= 180.000 D
. Etudes Générales d'infrastructures hydrauliques	= 100.000 D
. Etudes d'avant projet des périmètres d'irrigation, de mise en valeur et Bureau Hydro-Agricole de planification	=
. Grands Aménagements	= 160.000 D
. Aménagements moyens et Oasis	= 200.000 D
. Assainissement et lutte contre les inondations	= 100.000 D
. Levés topographiques et implantations de base	= 200.000 D

TOTAL/.... = 1.400.000 D.

- RECAPITULATION :

En matière d'études intéressant les secteurs de l'hydraulique et de l'Hydraulique Agricole, les 3 plans ont prévu en chiffres arrondis, les montants suivants :

- Plan Triennal	= 740.000 Dinars
- Plan Quadrinial (1965-1968)	= non explicités
- Plan Quadrinial (1969-1972)	= 1.400.000 Dinars

- CHAPITRE II : HYDRAULIQUE AGRICOLE -

✓ - PREVISIONS DES PLANS :

a - Perspectives d'avenir

- Les objectifs de cette perspective donnaient une certaine priorité au secteur de l'irrigation compte tenu de sa forte productivité comparée à celle de l'agriculture en sec et citaient les actions suivantes :

1°/- Développer l'exploitation des nappes souterraines en multipliant les points d'eau et les petits périmètres irrigués (1 à 2 h pour les puits, 10 Ha pour les forages).

2°/- Entreprendre un vaste programme de construction de barrages

3°/- Créer et équiper en fonction des ressources en eau des périmètres d'irrigation, l'objectif étant l'équipement de près de 61.350 Ha.

- Les Actions retenues concernaient notamment :

- LES BARRAGES :

	Investissements en 1.000 Dinars
<u>Grands Barrages</u>	
. Oued Kasseb	= 2.000
. Djoumine - Sedjenane	= 10.500
. Bou-Heurtma	= 5.000
. Nebaana	= <u>2.000</u>
<u>Total</u>	= 19.500
<u>Barrages moyens</u>	
. Lakhness	= 1.000
. Oued Chiba	= 1.000
. Oued Masri	= 1.000
. Lebna	= <u>1.000</u>
<u>Total</u>	= 4.000
<u>Petits Barrages</u>	
. Oued Khanga, Oued Selja	= <u>3.000</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>26.500</u>

- LES PERIMETRES IRRIGUES :

Les 61.350 Ha devaient se répartir comme suit :

- . 30.000 Ha sur des programmes entamés
- . 17.400 Ha créations nouvelles à partir de barrages
- . 5.950 Ha " " à partir de sondages
- . 8.000 Ha " " à partir de puits

Les investissements correspondant seront repris dans le tableau ci-après.

Parmi ces actions figurait le réaménagement des Oasis anciennes (2.251 Ha de Déglet Enour) et la création de 1.500 Ha d'Oasis nouvelles.

Des actions de drainage étaient également prévues.

- PETITE HYDRAULIQUE :

Cette action comprenait la création de :

1.000 puits publics nouveaux	= 900.000 D
de forages (dont une partie utilisée pour la recherche)	= 4.500.000 D
Points d'eau privés	= 3.000.000 D
<u>TOTAL</u>	<u>= 8.400.000 D.</u>

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

Ainsi pour l'ensemble des actions décrites ci-dessus, les investissements se répartissent comme suit :

	Investissements	
	Surface	création ressources Hydr. canalisation et distribution
I - Continuation des programmes engagés	30.000 Ha	4.000.000 8.000.000
II - Irrigation à partir de Barrages	17.400 Ha	26.500.000 28.200.000
III - " " de Sondages	5.950 Ha	4.500.000 1.500.000
IV - " " de Puits	8.000 Ha	3.000.000 p.e.
V - Drainage		2.200.000
	<u>TOTAL</u>	<u>= 38.000.000 D. 39.900.000 D.</u>

Le total prévu pour ce secteur était donc de 77.900.000 Dinars

B/- PLAN TRIENNIAL :

Objectifs :

Ce plan accorde une grande importance au secteur et prévoit une création de 20.000 Ha (entre les périmètres publics et les périmètres privés).

Actions prévues :

1 - Irrigation par Barrages :

. Barrage Oued Habbana	=	9.000.000
. Barrage d'Ichkeul	=	1.500.000
. Barrage de l'Oued Lakhsess	=	500.000
. Lac Cellinaires	=	300.000
. Barrage Oued Kasseb	=	2.000.000
. Périmètre de l'ONVVM	=	4.000.000
. Barrages Oued Chiba - Oued Sahil	=	1.400.000
. Périmètres privés	=	800.000
. Barrage de l'Oued Rasri	=	500.000
	<u>TOTAL/...</u>	<u>20.000.000 D.</u>

à ce programme s'ajoute la continuation d'actions diverses en cours = 432.000 D.

2 - Irrigation par Forages :

	Coût pour la Triennie
. Périmètre de Tébarka-Ouchtata-Rekmas	= 750.000
. Plaine d'El Haouaria	= 900.000
. " de Kairouan	= 1.200.000
. Périmètre de Sidi Bou Zid	= 300.000
. Périmètres à Kasserine - Gafsa	= 300.000
. Divers périmètres publics	= 500.000
. Périmètres d'irrigation privés	= 1.200.000
. Epannage d'eau de crues	= 300.000
	<u>TOTAL.....</u> = <u>5.150.000 D.</u>

3 - Continuation des projets en cours et envisagés suivants :

	<u>Coût restant pour 1962 - 1964</u>
- Irrigation de la plaine de Kenzel Bou Zelfa	250.000
- Exploitation de la nappe souterraine de Gabès	100.000
- Captage de la presqu'île de Kébili	5.000
- Irrigation de la Soukra par les eaux usées de Tunis	25.000
- Réfection des périmètres du Sud	6.000
- Aménagement de l'Oasis de Gafsa	45.000
- Aménagement du système d'irrigation de Sebna Sier	1.000
- Equipement des périmètres de Soukra-Ariana	60.000
- Irrigation de la Haute Vallée de l'Oued Siliana	20.000
- Aménagement du périmètre d'irrigation de Fériana	35.000
- Irrigation de Sbiba	500.000
- Périmètre d'irrigation de Kairouan	421.000
- Périmètre de Mefroua	120.000
- Périmètre de Sidi Bou Zid	170.000
- Périmètre d'Ouchtata	55.000
- Périmètre d'Handi Zitoun	62.000
- Périmètre de Meknassy	45.000
- Aménagement des cellules du Sud	26.000
- Mise en valeur de Hanchir Green	76.000
- Exploitation de la nappe souterraine de Sfax	73.000
<u>TOTAL.....</u>	<u>2.045.000 D.</u>

4 - Réaménagement d'Oasis sur 2.500 Ha

. Réseau d'irrigation	= 500.000 D
. Réseau de drainage	= 400.000 D

5 - Petite Hydraulique :

. Points d'eau publics

- nouveau	=	500.000 D
- achèvement de projets en cours	=	381.000 D

. Points d'eau privés

- création de 1.209 puits	=	600.000 D
------------------------------	---	-----------

. Citernes privées

- créations	=	900.000 D
- achèvement projets en cours	=	<u>100.000 D</u>

TOTAL... = 2.481.000 D.

- Récapitulation Investissements prévus Plan Triennal -

. Irrigation par Barrage	=	20.432.000 D
. Irrigation par forages	=	5.150.000 D
. Continuation de projets en cours	=	2.045.000 D
. Réaménagement d'Oasis	=	900.000 D
. Petite Hydraulique	=	<u>2.481.000 D</u>
<u>TOTAL.....</u>	=	31.008.000 Dinars.

C/- PLAN QUADRIENNAL (1965-1968)

. Objectifs et correction des perspectives Décennales :

Dans la préparation de ce plan une meilleure approche des problèmes de ce secteur a permis de corriger les perspectives décennales compte tenu des études effectuées et des critères économiques plus précis tels que :

- valeur ajoutée maximale du m³ d'eau
- choix des cultures - introduction de fourrages

Ce plan a défini d'autre part des critères de choix pour la détermination des priorités :

- Investissement à l'Ha
- Prix de revient du m³ d'eau
- Productivité attendue
- l'emploi créé et valorisation de l'emploi

Ainsi compte tenu de tous ces aspects, la création de périmètres irrigués à partir de puits de surface semblait l'opération la plus rentable et il fallait l'encourager, les périmètres par forages étaient aussi bon. L'utilisation des barrages venait après.

Aussi les perspectives décennales furent corrigées pour tenir compte de ce qui précède et sur les 7 ans (1965 - 1971) le nouveau programme comprenait les actions suivantes :

- création de 6.400 puits et périmètres annexes	: 12.500.000 D.
- Récupération de puits existants	: 1.000.000 D.
- Périmètres irrigués à partir des forages	
. Nappes du Centre	: 8.000.000 D.
. Nappes de Mokras	: 700.000 D.
. Reconversion des Oasis	: 6.000.000 D.
. Nappes du Cap-Bon	: 2.000.000 D.
<u>TOTAL...</u>	<u>32.500.000 D.</u>

Report = 32.500.000 D.

- Périmètres irrigués à partir de Barrages

. Création de périmètres à partir d'un Barrage sur l'Oued Abid	=	640.000 D.
. Création de périmètres à partir d. pompes dans la moyenne Vallée de la Medjerdah	=	920.000 D.
. Création de périmètres dans les Plaines de Charimnou, Souk el Arba et Souk el Khéris (dépenses dans la décennie)	=	29.000.000 D.
. Création de périmètres à partir d'un barrage sur l'Oued Beja	=	3.000.000 D.
. Création de périmètres à partir d'un barrage sur l'Oued Labna	=	1.700.000 D.
. Création de périmètres à partir d'un barrage à Bir el-Cherqa	=	6.200.000 D.
. Création de périmètres à partir du Complexe de l'Ichkeul	=	22.000.000 D.

TOTAL..... = 64.560.000 D.

TOTAL GENERAL.... = 97.060.000 D.

A ce nouveau programme de 97.000.000 Dinars environ s'ajoutent 30.000.000 D pour la continuation des projets déjà entrepris tels que :

- . OKVIR
- . NEBHANA
- . LACS COLLINAIRES
- . OUED CHIBA
- . OUED IAKHPASS
- . OUED MASRI
- . EL HAOUARIA
- . OUED KASSEB

et 3.000.000 Dinars pour l'exploitation du Continental Intercalaire dans l'extrême Sud (Périmètres fourragers).

Aussi on aboutit à un programme de 130.000.000 Dinars pour le reste de la Décennie.

Mais compte tenu des délais d'exécution des vantes projets tels ceux de la Haute Vallée de la Medjerdah et ceux de l'Ichkeul, les investissements au long des 7 années (1965-1971) atteindrait plutôt 100.000.000 D.

Il y a lieu de remarquer que les projets de l'Oued El Abid, de Ghardimaou et de Jendouba-Sou Salem n'étaient prévus ni dans les premières perspectives décennales ni dans le plan triennal précédent.

En même temps les projets prévus dans les plans précédents étaient réévalués.

- Investissements prévus dans le Plan Quadriennal (1965-1968)

. Périmètres d'irrigation

Les dépenses prévues dans ce plan découlent des perspectives corrigées ci-dessus mentionnées et concernent les actions suivantes :

-- Continuation des travaux en cours :

O.N.V.V.M.	= 5.000.000 D.	
NEBHANA	}	
LACS COLLINAIRES		
OUED CHIBA		
OUED LAHMESS		= 19.000.000 D.
OUED TASHI		
EL HAOUARIA		
OUED MASSEB		

-- Projets nouveaux :

- Fuits de surface	= 4.500.000 D.
- Recconversion des Oasis	= 3.000.000 D.
- Nappes du Centre	= 4.000.000 D.
- Oued El Abid	= 800.000 D.
- Exploitation de la nappe de Fekrass	= 500.000 D.
- Construction du barrage de Bir M'Cherga	= 2.000.000 D.
- Plaines de Ghardimaou, Souk el Arba, Souk el Khémis	= 3.000.000 D.
- Complexe de l'Ichkeul	= 4.000.000 D.
<u>TOTAL.....</u>	<u>= 45.800.000 D.</u>

- Petite Hydraulique :

Pour les points d'eau publics et privés, il était prévu un investissement de 1.000.000 Dinars soit 250.000 D par an.

Récapitulation des Investissements du Plan

Quadriennal (1965 - 1968)

. Périmètres d'irrigation	=	45.800.000 D.
. Petite Hydraulique	=	<u>1.000.000 D.</u>
	=	46.800.000 D.

D/- PLAN QUADRIENNAL (1969-1972)

- Objectifs :

Ce plan souligne l'effort important qu'il faut apporter à la continuation des projets entrepris dans les plans précédents, la poursuite des actions entreprises dans l'OMVVI, et le Centre, et le démarrage des opérations de la Haute Medjerda.

Cette quadriennie devait voir ainsi la mise en eau de plusieurs dizaines de milliers d'Ha équipés depuis le plan triennal.

Ce plan attirait l'attention sur la nécessité d'accroître le potentiel hydraulique du Pays et préconisait la poursuite des actions suivantes :

- . Etude du Plan Directeur du Nord
- . Etude de l'utilisation de certains barrages pour les irrigations d'hiver (cas du Zereud et du Kerguellil) et dont le prix serait prohibitif en cas de régularisation interannuelle, mais dont l'utilisation serait très valable pour l'irrigation d'hiver de blé mexicain, du fourrage genre berrin, du coton...

- Petite Hydraulique :

Pour les points d'eau publics et privés, il était prévu un investissement de 1.000.000 Dirars soit 250.000 D par an.

Récapitulation des Investissements du Plan
Quadriennal (1965 - 1968)

. Péripètres d'irrigation	=	45.800.000 D.
. Petite Hydraulique	=	<u>1.000.000 D.</u>
	=	46.800.000 D.

D/- PLAN QUADRIENNAL (1969-1972)

- Objectifs :

Ce plan souligne l'effort important qu'il faut apporter à la continuation des projets entrepris dans les plans précédents, la poursuite des actions entreprises dans l'OHVV et le Centre, et le démarrage des opérations de la Haute Medjerda.

Cette quadriennie devait voir ainsi la mise en eau de plusieurs dizaines de milliers d'Ha équipés depuis le plan triennal.

Ce plan attirait l'attention sur la nécessité d'accroître le potentiel hydraulique du Pays et préconisait la poursuite des actions suivantes :

- . Etude du Plan Directeur du Nord
- . Etude de l'utilisation de certains barrages pour les irrigations d'hiver (cas du Zeroud et du Merquellil) et dont le prix serait prohibitif en cas de régularisation interannuelle, mais dont l'utilisation serait très valable pour l'irrigation d'hiver de blé marocain, du fourrage genre bersin, du coton...

Ainsi ce plan recommandait outre la continuation de projets en cours, certaines actions telles que l'exploitation des nappes aquifères, des ressources en eau de la Haute Medjerdah par barrages et par pompage dans la Medjerdah, l'amélioration de périmètres existants, avec la Sauvegarde des Agrumes du Cap-Ben et la reconversion des Oasis du Sud et la création de périmètres d'irrigation de complément par pompes dans les Oueds.

- Investissements prévus :

Les investissements correspondants s'élevaient à : 48.055.000 D.
répartis comme suit :

1°/- Continuation de Projets en cours :

	Aménagements Hydraulique	Aménagements Agricole
<u>Grands Aménagements :</u>		
. NEBHANA	981.400	2.363.000
. MASRI	519.100	1.310.000
. LAKHMESS	342.600	607.000
. CHIBA	392.800	298.631
. EL HAOUARIA	770.000	297.055
. TUNISIE CENTRALE		
. CAIROUAN	1.246.749	1.000.000
. GAFSA		
. SOUK EL KHEMIS (BADROUNA)	810.000	110.500
<u>Nappes Phréatiques :</u>		
. CAP-BON		
. PUIITS DE SURFACE 1966	4.556.555	1.500.000
. PUIITS DE SURFACE 1967		
<u>Oasis :</u>		
. Oasis de Nefta		
. Oasis de Méthouin		
. Périmètre de Chenchou	447.019	150.000
. Oasis de Béchima		
. Oasis de Selja et Gafsa		
Total arrondi à =	10.000.000 D.	7.500.000 D.
Soit pour l'ensemble =	<u>17.500.000 Dinars</u>	

29/- Projets nouveaux :

	Aménagements Hydraulique	Aménagements Agricole
- Coopératives Production du Nord	4.900.000	
- Périmètre Jendouba - Bou Salem	6.600.000	400.000
- Périmètre de Ghardimaou	3.100.000	500.000
- O.M.V.V.N.	4.600.000	900.000
- Sauvegarde des Agrumes du Cap-Bon	1.000.000	
- Irrigations de complément	450.000	100.000
- Reconversion Oasis	2.900.000	800.000
- Nappes souterraines (Tunisie Centrale, Sfax, Sidi Bou Ali - Matcur)	3.155.000	100.000
- Souares	50.000	

TOTAL = 26.755.000 D. 3.800.000 D.

Soit pour l'ensemble = 30.555.000 D.

Le total des investissements pour les projets en cours et les projets nouveaux s'élevait donc à 48.055.000 Dinars.

Il est à signaler que ces chiffres couvraient également les Aménagements Agricoles à entreprendre dans les périmètres irrigués.

Ainsi sur un montant d'investissement de 48.055.000 Dinars, 11.300.000 Dinars sont prévus pour les aménagements agricoles, ceci s'explique par le fait que ce plan quadriennal devait être celui de la mise en eau de plusieurs dizaines de milliers d'hectares.

30/- Petite Hydraulique :

. Points d'eau Publics	=	200.000 D
. Points d'eau Privés	=	<u>200.000 D</u>
<u>TOTAL...</u>	=	400.000 D.

Récapitulation pour le Plan Quadriennal
(1969 - 1972)

- Continuation de projets en cours	=	17.500.000 D.
- Projets nouveaux	=	30.555.000 D.
- Petite Hydraulique	=	<u>400.000 D.</u>
<u>TOTAL.....</u>	=	48.455.000 Dirars.

- CHAPITRE III : EPANDAGE D'EAUX DE CRUES -

A/- PREVISIONS DES PLANS

a)- Perspectives Décennales :

Les objectifs de cette perspective tendent à augmenter la mobilisation des ressources en eau superficielles pour l'agriculture par l'épandage d'eau de crues dans les zones où les créations de barrages de régularisation ne sont pas possibles.

Ces aménagements visent à constituer des réserves d'eau dans le sol durant la période pluvieuse pour lutter contre l'insuffisance pluviométrique dans le Centre et le Sud. Mais ces perspectives n'ont pas défini l'importance des actions à mener dans ce domaine.

b)- Plan Triennal 1962-1964 :

Ce plan prévoit des actions nouvelles à entreprendre au cours de la triennie pour 200.000 D en vue de l'amélioration des périmètres de Kerguelli et du Zeroud et de la création de petits périmètres dans le Centre et le Sud.

En plus de ces actions, le plan prévoit la continuation des projets en cours pour un montant de 558.000 D détaillé comme suit :

. Oued Khairat	=	70.000 D
. Aménagement de la plaine de Ganeuda	=	370.000 D
. Aménagement de la plaine Ketbarto	=	30.000 D
. Epandage d'eau de crues de l'Oued Djir	=	110.000 D
. Epandage d'eau de crues de l'Oued Ogle	=	5.000 D
	<u>TOTAL</u>	= 558.000 D.

c)- Plan Quadriennal 1965-1968 :

L'avancement des études en cours du Plan Triennal a permis de corriger les perspectives décennales en limitant les interventions dans ce secteur.

- à l'épandage d'eau de crue pour l'irrigation de certains périmètres
- à l'épandage d'eau de crue intégré dans les projets de protection des villes contre les inondations

En effet les travaux réalisés dans le domaine d'épandage d'eau de crue a révélé de nombreuses imperfections dans le système employé :

- . Coût prohibitif du m³ d'eau utilisé
- . fragilité des ouvrages
- . entretien important nécessaire
- . absence d'organisation collective pour la remise en état des ouvrages
- . cultures annuelles ne rentabilisant pas les investissements
- . existence de sol de mauvaise qualité sur les périmètres d'épandage

Pour tous ces motifs, il n'a été prévu qu'un crédit de 1.100.000 D pour achever les actions d'épandage des eaux de l'Oued El Fekka entreprises à Sidi Bou Zid, celles commencées à Sidi Aïch, au Khanqat et Selja et entreprendre les opérations combinées de lutte contre les inondations et d'épandage des Oueds Merguellil et Zéroud.

Les crédits prévus au titre du Plan Quadriennal sont estimés ainsi :

. épandage de l'Oued El Fekka (prévu par l'Office de Sidi Bou Zid)	=	P.M.
. Déviation des eaux perennes de Oued Khanqat et Selja	=	150.000 D.
. Epandage de l'Oued Sidi Aïch	=	250.000 D.
. Barrage sur l'Oued Merguellil	=	400.000 D.
. Barrage dans le Bassin versant de l'Oued Zéroud	=	300.000 D.
		<hr/>
	<u>TOTAL.....</u>	= 1.100.000 D.

B/- PLAN QUADRIENNAL 1969-1972 :

Ce Plan Quadriennal a défini l'épandage d'eau de crue comme une opération à faible rentabilité et de ce fait n'a pas été prévu dans les investissements retenus. Toutefois ces actions intégrées dans la protection des villes contre les inondations ont été inscrites dans le programme de lutte contre les inondations.

- CHAPITRE IV : ASSAINISSEMENT AGRICOLE -

A/- PREVISIONS DES PLANS :

a)- Perspectives Décennales :

Les objectifs des perspectives décennales ne font pas allusion aux actions à entreprendre dans ce secteur ni l'importance des investissements à accorder à cette opération.

b)- Plan Triennal 1962-1964 :

Ce plan a lié l'assainissement agricole aux opérations CES et Reboisement entreprises sur le bassin versant et prévoit une amélioration des réseaux existants d'abord par le traitement des bassins versants et ensuite par l'entretien des canaux. Pour la Triennie il a été prévu un investissement de 300.000 D dans la Basse Vallée de la Medjeriah et de 150.000 D pour diverses plaines du Nord, un crédit supplémentaire de 574.000 D a été prévu également au titre de l'achèvement des travaux d'assainissement en cours d'exécution. Ces travaux intéressent divers périmètres et le tableau suivant indique la localisation et le coût des travaux restant à faire.

	<u>Coût pour 1962-1964</u>
- Assainissement de la Plaine Bled El-Ghorfa	10.000 D
- " " Solin La Merdja	5.000 D
- " " d'El Azib	12.000 D
- " " Seuk es-Sebt	8.000 D
- " " Bou Arada	200.000 D
- " " Solitan	150.000 D
- " " de l'Oued Guerniche	130.000 D
- " " de l'Oued Tine Supérieur	15.000 D
- " " Garaat Sedjennane	2.000 D
- " " Bou-Ficha	10.000 D
- " " Sidi Fakiour	60.000 D
- " " d'El Hnouaria	200.000 D
	<hr/>
<u>TOTAL.....</u>	874.000 D.

- CHAPITRE IV : ASSAINISSEMENT AGRICOLE -

A/- PREVISIONS DES PLANS :

a)- Perspectives Décennales :

Les objectifs des perspectives décennales ne font pas allusion aux actions à entreprendre dans ce secteur ni l'importance des investissements à accorder à cette opération.

b)- Plan Triennal 1962-1964 :

Ce plan a lié l'assainissement agricole aux opérations CES et Reboisement entreprises sur le bassin versant et prévoit une amélioration des réseaux existants d'abord par le traitement des bassins versants et ensuite par l'entretien des canaux. Pour la Triennie il a été prévu un investissement de 300.000 D dans la Basse Vallée de la Medjeriah et de 150.000 D pour diverses plaines du Nord, un crédit supplémentaire de 574.000 D a été prévu également au titre de l'achèvement des travaux d'assainissement en cours d'exécution. Ces travaux intéressent divers périmètres et le tableau suivant indique la localisation et le coût des travaux restant à faire.

	<u>Coût pour 1962-1964</u>
- Assainissement de la Plaine Bled El-Ghorfa	10.000 D
- " " " Selin La Merdja	5.000 D
- " " " d'El Azib	12.000 D
- " " " Seuk es-Sebt	8.000 D
- " " " Bou Arada	200.000 D
- " " " Solitan	150.000 D
- " " " de l'Oued Guerniche	130.000 D
- " " " de l'Oued Tine Supérieur	15.000 D
- " " " Garnat Sedjennane	2.000 D
- " " " Bou-Ficha	10.000 D
- " " " Sidi Faklour	60.000 D
- " " " d'El Haouaria	200.000 D
	<hr/>
<u>TOTAL.....</u>	574.000 D.

c)- Plan Quadriennal 1965-1968 :

Durant le Plan Triennal la masse des études réalisées et les expériences menées ont permis d'améliorer la conception dans ce secteur et d'ébaucher des lignes directrices des interventions à réaliser dans l'assainissement agricole au cours de la Quadriennie.

Les objectifs de ce plan tendent d'abord et avant la réalisation de l'assainissement agricole, à traiter en priorité la partie aride de la zone intéressée par des travaux de CES pour diminuer l'intensité du ruissellement et le transport de matériaux. Ensuite faire suivre les travaux d'assainissement par des travaux de drainage pour augmenter la rentabilité de l'investissement.

Ainsi ce plan recommandait la réalisation des travaux d'assainissement sur des périmètres irrigables installés sur des zones hydromorphes.

Les investissements prévus dans la quadriennie s'élèvent à 1.700.000 D détaillés comme suit :

1/- Assainissement des périmètres à irriguer de l'O.M.V.V.M.	=	1.000.000 D
2/- Achèvement des travaux entrepris		
a - plaines de Souk el Khéris et Sedjenane	=	400.000 D
b - autres périmètres	=	<u>300.000 D</u>
	<u>TOTAL...</u>	= 1.700.000 D.

d)- Plan Quadriennal 1969-1972 :

Ce plan a intégré cette opération au sein des actions à entreprendre pour l'intensification des UCP du Nord et il a prévu à cet effet un crédit de 300.000 D. pour des actions nouvelles.

- II^{ème} PARTIE -

REALISATION DU PLAN DECENNAL ET DES 3 PLANS
1962 - 1972

Le Plan décennal couvre la période 1962 - 1971 mais les 3 Plans couvrant la période 1962 - 1972 soit 11 ans.

Aussi l'année 1972 sera inscrite pour ce qui concerne les réalisations, comme prévisions (les chiffres d'investissement correspondants seront ceux portés au Budget 1972).

- CHAPITRE I : E.T.U.D.E.S -

En ce qui concerne les études, dans l'ensemble les prévisions décennales ont été réalisées.

Les études de potentialités des ressources en eau par barrages ont été réalisées et ces études ont permis de dresser un inventaire des barrages réalisables, ainsi que le coût correspondant, en faisant ressortir un prix d'investissement du m³ d'eau utile et utilisable annuellement après régularisation.

Ces barrages concernent principalement le Nord du Pays (Oued Medjerda et ses affluents, Oued Madon, Oued Kébir à Tabarka, Ichkeul, Cap-Bon. Les barrages d'un coût au m³ supérieur à 00,250 ont été considérés comme peu favorables.

D'autre part, il a été effectué un inventaire des Lacs Collinaires techniquement réalisables dans les Gouvernorats de Bizerte, Cap-Bon, Beja, Je Jouba, et du Kef. Ces études ont abouti à un choix de sites techniquement intéressants. Il est à signaler toutefois que ces investissements sont relativement coûteux compte tenu des prix de Lacs Collinaires.

Parallèlement à ces études, des reconnaissances de sites de barrages sur le plan géologique et géotechnique ont permis de dresser les avant-projets et projets de barrages dont certains sont réalisés (Mebana, Lakhsas, Masri, Chiba, Birk'Cherga) ou en cours de réalisation (Bou Heurta).

Parallèlement à ces études, il a été entrepris l'étude du Plan Directeur du Nord. Cette étude a fait suite aux études faites sur l'Ichkeul.

Ce plan Directeur du Nord fait l'objet déjà d'un premier rapport de factibilité, les études complémentaires sont en cours, et un rapport final sera établi avant la fin 1972.

En ce qui concerne les plans Directeurs du Centre et du Sud, l'année 1972 verra le démarrage de ces études.

Pour le Sud cette étude sera la suite du projet PNUD reg.100 et un schéma directeur des eaux sera établi pour la fin de 1972.

Pour ce qui concerne le Centre, les études en 1972 comporteront d'une part, l'étude intégrée de la Plaine de Kairuan avec l'Assistance Canadienne et d'autre part la collecte de toutes les études de base sur le plan hydraulique, pédologique, agricole...

En ce qui concerne les études en matière de Génie Rural, il a été procédé à des interventions dans les secteurs suivants :

- . Oasis
- . Périmètres irrigués de la Tunisie Centrale
- . Assainissement Agricole
- . Ependage d'eau de crue

1/- OASIS

Les études dans les Oasis ont porté au cours de la décennie à établir un inventaire des oasis existantes, sur le plan des ressources en eau, des spéculations agricoles et des problèmes qui découlent des conditions d'exploitation de ces Oasis.

Un atlas a été dressé à la suite de cet inventaire, et il a été procédé à une étude schématique d'aménagement qui couvre la plupart des Oasis existantes.

Il a été procédé également à l'élaboration des dossiers d'avant projet pour certaines Oasis (irrigation et drainage)

Toutes ces études sont liées étroitement au problème des ressources en eau et ce n'est qu'à la fin de 1971 que le projet Rég.100 a pu dégager le potentiel en eau et ses conditions d'exploitation (notamment par peupage.)

2/- TUNISIE-CENTRALE

Les études ont porté sur l'exploitation des eaux souterraines reconnues dans le Centre du Pays. Un inventaire des périmètres irrigués dans la zone a été établi. Les études d'avant projet et d'exécution ont été élaborées pour tous les périmètres neufs financés dans la décennie.

- 4 -

3/- ASSAINISSEMENT AGRICOLE

Il a été procédé à l'étude d'avant projet d'assainissement agricole dans le Nord (Sedjenane), ainsi que dans la Plaine des Montis et autres régions.

4/- EPANDAGE D'EAU DE CRUE

Des études d'avant projet de révisoire d'épandage d'eau dans le Centre et Sud du Pays ont été réalisées (Oued El Fekka, Sidi Lich).

- INVESTISSEMENTS

En matière d'investissements, le montant des études de base (hydraulique et de génie rural) s'élève à 1.676.000 Dinars dont le détail est donné à l'annexe ci-jointe.

Sur ce montant, 294.000 D ont été imputés sur des prêts ou des dons étrangers.

- CHAPITRE II - FRANCIETRE D'IRRIGATION ET
PETITE HYDRAULIQUE

En matière d'irrigation, la plupart des projets inscrits dans les différents plans ont été réalisés, ou sont en voie de réalisation, à l'exception toutefois des Aménagements suivants :

Aménagement de l'Oued El Abid
" " Lebna
" de l'Ichkeul
" de Tabarka - Nekmas
" de l'Oued Béja

L'aménagement de l'Ichkeul a été en effet inclus dans le Plan Directeur des Eaux du Nord et sa réalisation sera planifiée dans le cadre de cette étude.

Ceux de l'Oued Abid et de l'Oued Lebna ont été différés, pour améliorer la rentabilité. Une étude hydraulique et agro-économique devra précéder la réalisation de ces aménagements.

Le Barrage sur l'Oued Béja ne sera plus nécessaire si les eaux de cet Oued seront stockées dans le Barrage de Sidi Salem.

Le projet Tabarka - Nekmas a été différé également en attendant les résultats des recherches "Projet Tun.28" du mode captage de ces rappes.

D'autre part des aménagements tels que le Barrage sur l'Oued Kasreb, et le Barrage de Bir M'Cherga prévus initialement pour l'irrigation ont été réalisés à d'autres fins :

- le barrage sur l'Oued Kasreb pour l'alimentation en eau potable de la ville de Tunis
- le Barrage de Bir M'Cherga pour la protection contre les inondations de la Banlieue Sud de Tunis .

Les aménagements des périmètres irrigués réalisés ou en cours de réalisation intéressent une surface de près de 72.800 Ha, répartis comme suit :

- Périmètres à partir de Barrages	=	16.050
- Périmètre de l'O.I.V.V.E.	=	30.000
- " à partir de forages	=	10.000
- " à partir de pompes (Bou Gueda)	=	3.200
- " fuites de surface et éverses	=	13.000
- " Oasies nouvelles (y compris STIL)	=	<u>1.230</u>

Total = 72.880

Arrondi à = 72.800 Ha

A ces projets s'ajoutent les projets de réaménagement de certaines Oasies sur le plan hydraulique (forages, canaux, drains...) qui intéressent à des degrés divers une surface de 8.000 Ha environ.

- Irrigation par District -

Designation du Projet	Surface prévue en Ha	Surface mise en eau 31/12/71	Surface mise en eau au 31/12/72
SBIBA	1.500	1.500	1.500
LAKHNEJS	1.200	1.200	1.200
HANSAF BOURGUIBA	70	70	70
CHIBA	800	450	550
LACS COLLINAIRES	230	120	120
MASRI	2.100	1.500	1.900
BOU HEURTHA	3.500	-	-
MENZEL BOU ZELFA	1.600	1.600	1.600
NEBAAMA	5.050	3.700	4.700
O.I.V.V.E.	30.000 ⁽¹⁾	15.000 ⁽¹⁾	17.200 ⁽¹⁾
<u>TOTAL/</u>	46.050	25.140	28.840

(1) - Non compris les 2.000 Ha équipés avant le ré-plan.

- Irrigation par Forages -

Désignation du Projet	Superficie totale prévue en Ha	Surface mise en eau en 1971 Ha	Surface mise en eau en 1972 Ha
KAIROUAN	630	630	630
GUCETATA	100	100	100
BLAINE DE KAIROUAN	4.568	2.590	4.568
TUNISIS CENTRALE	2.500	1.614	2.500
GAFSA	1.185	402	1.185
EL HACUARIA	750	250	450
MIARDIFAOU	400	-	150
IRRIGATION A PARTIR DE L'USINE DE CELLULOSE	270	-	270
TEFZAOUA	300	300	300
SIDI SLIM	77	77	77
CHENCHOU	255	50	255
OASIS STIL	60	300	600
TOTAL =	11.635	6.413	11.085

- Irrigation à partir des Puits de Surface -

Projet	Superficie prévue Ha	Superficie mise en eau en 1971 Ha	Superficie mise en eau en 1972 Ha
PROJETS ALLEMANDS PUITS DE SURFACE	4.000	1.100	1.636
POINTS D'EAU PRIVÉS ET FOSDA	8.000	6.200	7.900
TOTAL =	12.000	7.300	9.536

- Irrigation à partir de Pompes dans les Oueds -

Projet	Surface prévue en Ha	Surface mise en eau	
		en 1971	en 1972
BADROUNA (1)	3.200	1.200	3.200

(1) - A ce projet s'ajoutent les pompages exécutés par les privés dans différents Oueds et qui sont difficilement quantifiables.

- RECAPITULATION -

Surface prévue en Ha	Surface mise en eau en 1971	Surface mise en eau en 1972
72.685	40.053	52.661

L'examen des tableaux indique qu'à fin 1971 les périmètres équipés et mis en eau couvrent une superficie de 40.000 Ha mais les travaux d'infrastructure de ces aménagements sont en général pratiquement terminés, et en 1972 la mise en eau intéressera une surface de 52.000 Ha environ. Ainsi l'objectif décennal de 61.000 Ha a été pratiquement atteint si l'on considère que certains projets inscrits ont été différés dans leur exécution ou exécutés à un niveau plus faible, suite à un étalement du financement.

Mais le problème le plus important, nous en reparlerons plus loin, n'est pas de mettre en eau, mais de mettre en valeur. Sur ce point, le retard est tel que tout retard dans la réalisation de l'infrastructure hydraulique dans de nouveaux périmètres n'a pas la même incidence économique.

Aménagements des périmètres irrigués réalisés ou en cours de réalisation sur une surface de près de 72.000 Ha, répartir comme

à partir de Barrages	= 16.050
à partir de l'O.N.V.V.A.	= 30.000
à partir de forages	= 10.000
à partir de pompes des Oueds	= 3.200
puits de surface et citernes	= 13.000
Casiers nouvelles (y compris STIL)	= 1.230
Total	= 72.880
Arrondi à	= 72.000 Ha

projets n'ajoutent les projets de réaménagement de certaines zones hydrauliques (forages, canaux, drains...) qui intéressent divers une surface de 6.000 Ha environ.

- Irrigation par Forages -

Projet	Surface mise en eau 31/12/71	Surface mise en eau au 31/12/72
	1.500	1.500
	1.200	1.200
	70	70
	450	550
	120	120
	1.500	1.900
	-	-
	1.500	1.600
	3.700	4.700
(1)	15.000(1)	17.200(1)
	25.140	28.840

800 Ha équipés avant le pré-plan.

- Irrigation par Forages -

Désignation du Projet	Superficie totale prévue en Ha	Surface mise en eau en 1971 Ha	Surface mise en eau en 1972 Ha
BAIROUAN	630	630	630
OUCHATA	100	100	100
PLAINE DE BAIROUAN	4.568	2.590	4.568
TUNISIE CENTRALE	2.500	1.014	2.500
GAFSA	1.185	402	1.185
EL HACUARIA	750	250	450
WARDINACU	400	-	150
IRRIGATION A PARTIR DE L'USINE DE CELULOSE	270	-	270
TEFEROUA	300	300	300
SIDI SLIM	77	77	77
CHEMCHOU	255	50	255
OLDES STIL	660	300	600
TOTAL	11.635	6.413	11.085

- Irrigation à partir des puits de Surface -

Projet	Superficie prévue Ha	Superficie mise en eau en 1971 Ha	Superficie mise en eau en 1972 Ha
PROJETS ALLEMANIS			
PUITS DE SURFACE	4.000	1.100	1.636
POIETS D'EAU PRIVÉS ET POSDA	8.000	6.200	7.900
TOTAL	12.000	7.300	9.536

- Irrigation à partir de Forages dans les Oueds -

Projet	Surface prévue en Ha	Surface mise en eau en 1971 Ha	Surface mise en eau en 1972 en Ha
BADHOUDA (1)	3.200	1.200	3.200

(1) - A ce projet s'ajoutent les pompages exécutés par les privés dans différents Oueds et qui sont difficilement quantifiables.

- RECAPITULATION -

Surface prévue en Ha	Surface mise en eau en 1971 Ha	Surface mise en eau en 1972 en Ha
72.885	40.053	52.661

L'examen des tableaux indique qu'à fin 1971 les périmètres équipés et mis en eau couvrent une superficie de 62.000 Ha mais les travaux d'infrastructure de ces aménagements sont en général pratiquement terminés, et en 1972 la mise en eau intéressera une surface de 52.000 Ha environ. Ainsi l'objectif décennal de 61.000 Ha a été pratiquement atteint si l'on considère que certains projets inscrits ont été différés dans leur exécution ou exécutés à un niveau plus faible, suite à un étalonnage du financement.

Mais le problème le plus important, nous en reparlerons plus loin, n'est pas de mettre en eau, mais de mettre en valeur. Sur ce point, le retard est tel que tout retard dans la réalisation de l'infrastructure hydraulique dans de nouveaux périmètres n'a pas la même incidence économique.

En ce qui concerne l'effort privé c'est à dire la création de périmètres privés à partir de puits de surface, la cadence de réalisation qui était de l'ordre de 500 puits par an en 1966, a subi une baisse importante durant les années suivantes jusqu'en 1970, où l'on assiste alors à une reprise de l'initiative privée dans ce domaine. En 1971 la cadence a atteint près de 1.000 forages par an (voir tableau ci-joint). Il faut s'attendre à une augmentation de cette cadence compte tenu des nouveaux textes d'encouragement qui ont été étendus à d'autres actions telles que forages, lignes électriques,...

Cet effort risque de ne heurter dans certaines régions à une surexploitation des nappes.

En ce qui concerne les Oueds, nous ne reviendrons pas sur les conditions actuelles des oasis existantes dont la production est loin d'atteindre un niveau optimum, et ceci est valable tant dans le cas des Oueds côtiers, que celui des oasis continentales. Les raisons sont multiples et l'amélioration de la situation impose pour ce qui concerne l'hydraulique :

- l'apport de nouvelles quantités d'eau
- le réaménagement hydraulique (réseau d'irrigation et drainage)

Il est à signaler toutefois que la rentabilité de telles opérations ne peut se concevoir pour la plupart des oasis que dans le cadre d'un réaménagement agricole concomitant.

D'ailleurs dans le plan quadriennal 1965 - 1968 tous ces aspects ont été mentionnés, et le problème de la reconversion des oasis (avec un aperçu sur la rentabilité) était posé. Une provision de 8.000.000 Dinars a même été inscrite à ce plan pour les opérations hydrauliques et agricoles.

Pour plusieurs raisons (financières, problèmes fonciers, humains...) ces programmes n'ont pu être réalisés que très partiellement.

En matière de Puits, il a été réalisé par les privés.

Les crédits couverts par les particuliers.

700 Citernes construites dans la limite des crédits.

- LES INVESTISSEMENTS :

Les différents investissements ont été répartis comme suit :

- Irrigation par forages
- Irrigation par forages
- Réaménagement des Oueds
- Irrigation par puits de surface
- Puits de surface

Pendant la durée de ces actions s'élevaient à des montants de l'ordre de 3.000.000 Dinars.

A ces crédits locaux qui ont été de 15.000.000 Dinars, s'ajoutent sur les Prêts.

Si l'on vient cumuler ces deux sources de financement, le volume global d'investissements prévus s'élève à l'ordre de 25.000.000 Dinars. Ces investissements s'élevaient et le montant des crédits du montant des crédits.

En ce qui concerne l'effort privé c'est à dire la création de périmètres privés à partir de puits de surface, la cadence de réalisation qui était de l'ordre de 500 puits par an en 1966, a subi une baisse importante durant les années suivantes jusqu'en 1970, où l'on assiste alors à une reprise de l'initiative privée dans ce domaine. En 1971 la cadence a atteint près de 1.000 demandes par an (voir tableau ci-joint). Il faut s'attendre à une augmentation de cette cadence compte tenu des nouveaux textes d'encouragement qui ont été étendus à d'autres actions telles que forages, lignes électriques,...

Cet effort risque de ne aboutir dans certaines régions à une surexploitation des nappes.

En ce qui concerne les Oasies, nous ne reviendrons pas sur les conditions actuelles des oasis existantes dont la production est loin d'atteindre un niveau optimum, et ceci est valable tant dans le cas des Oasies côtières, que celui des oasis continentales. Les raisons sont multiples et l'amélioration de la situation impose pour ce qui concerne l'hydraulique :

- l'apport de nouvelles quantités d'eau
- le réaménagement hydraulique
(réseau d'irrigation et drainage)

Il est à signaler tout fois que la rentabilité de telles opérations ne peut se concevoir pour la plupart des oasis que dans le cadre d'un réaménagement agricole concomitant.

D'ailleurs dans le plan quadriennal 1965 - 1968 tous ces aspects ont été mentionnés, et le problème de la reconversion des oasis (avec un aperçu sur la rentabilité) était posé. Une prévision de 8.000.000 Dinars a même été inscrite à ce plan pour les opérations hydrauliques et agricoles.

Pour plusieurs raisons (financières, problèmes fonciers, humains...) ces programmes n'ont pu être réalisés que très partiellement.

En matière de Points d'eau Publics, sur un programme de 1.000 Puits, il a été réalisé près de 765 Puits répartis sur tous les Gouvernorats.

Les crédits ouverts à ce titre ont en effet été toujours insuffisants.

700 Citernes prévues ont été réalisées et ont bénéficié de subventions dans la limite des crédits ouverts.

- LES INVESTISSEMENTS :

Les différentes actions réalisées ou en voie de réalisation intéressent un programme d'Investissement public global de 97.300.000 Dinars répartis comme suit :

	<u>chiffres arrondis :</u>
. Irrigation par barrages et Q'VVF	= 78.200.000 D
. Irrigation par forages	= 8.650.000 D
. Réaménagement Oasis	= 2.750.000 D
. Irrigation par pompage d'Oued	= 1.600.000 D
. Puits de surface et Petite Hydraulique	= 6.100.000 D
	<hr/>
	97.300.000 D

Pendant la décennie les crédits d'engagement ouverts au titre de ces actions s'élèvent à 47.553.000 Dinars et les provisions de 1972 sont de l'ordre de 3.060.000 Dinars soit un total de 50.600.000 Dinars.

A ces crédits locaux s'ajoutent les dépenses en Devises Directes qui ont été de 15.000.000 Dinars environ et qui ont été effectuées directement sur les Prêts.

Si l'on vient comparer ces chiffres aux provisions des perspectives décennales corrigées (voir quadriennal 1965-1968), on constate que le volume global d'investissement a été respecté et l'on considère que les projets abandonnés ou différés étaient prévus pour un investissement de l'ordre de 25.200.000 Dinars.

Ces Investissements ont bénéficié pour la plupart d'une aide étrangère et le montant des prêts s'élève à près de 56.500.000 Dinars soit 58 % du montant des projets.

- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LES PROBLÈMES DU SECTEUR :

Les difficultés sont nombreuses et nous en citerons les principales :

1°/- Au niveau de la conception :

- . Absence de Plans Directeurs définitifs d'Utilisation des ressources en eau et des sols
- . Connaissances insuffisantes des bilans et ressources en eau qui ont entraîné les modifications de projets (cas d'El Haouaria, Tunisie Centrale, Projets Puits de Surface, Nappes du Cap-Bon, Oasis,...)
- . Exécution de projet sans l'adhésion des agriculteurs
- . Coordination quelquefois insuffisante entre les différentes Directions intéressées
- . Modification de certains objectifs, tels que suppression de la complémentarité entre périmètres en sec et périmètres irrigués dans les périmètres du Centre.

2°/- Au niveau de la réalisation :

- . Retards dans les ouvertures des crédits pour certains projets et étalement des financements
- . Manque de cadres et moyens de service (véhicule)
- . Difficultés d'approvisionnement (ciement, conduites, canaux, pièces de rechange...)

3°/- Au niveau de l'exploitation et de mise en valeur :

a - Entretien et distribution de l'eau :

Jusqu'en 1970, date de la création de la REPI, la maintenance et la vente de l'eau s'effectuait par l'Office de l'ONVH pour le périmètre de la Basse Vallée de la Medjeriah, et par l.A.A. pour certains périmètres tels que Mersel Bou Zelfa, et par la A.I.C. notamment dans les Oasis.

Cette situation ne répondait plus aux nécessités créées par la mise en eau de plusieurs milliers d'hectares qui se terminaient presque en même temps. La REPI fut donc créée et fut chargée de la maintenance du réseau hydraulique et la vente de l'eau.

La REPI a été ainsi constituée à partir du Personnel H.A.M. Elle a rencontré des difficultés dues principalement à ce que la mise en valeur ne suivait pas la mise en eau. Les volumes distribués sont faibles, le prix imposé de 4 Millimes étant lui-même très loin du prix de revient réel du m³ d'eau, il était par conséquent impossible d'assurer un équilibre financier.

En effet le prix de revient du m³ d'eau varie de 8 à 12 millimes selon les aménagements, en ne comptant que les frais de personnel, d'énergie et de petite réparation.

Il semble urgent de prendre une décision sur les prix de l'eau d'irrigation à appliquer sur les différents périmètres :

- soit augmenter le prix de l'eau
- soit attribuer une subvention aux organismes chargés de l'exploitation de ces périmètres.

Mais compte tenu que la plupart des Agriculteurs manquent de moyens financiers pour faire face à toute dépense, il ressort que ces problèmes de maintenance et de vente d'eau ne pourront être résolus que si la mise en valeur intervient en même temps et rapidement.

Pour cette mise en valeur, il faut espérer que les décisions prises par décret Loi 70-10 du 28 Sept. 1970 chargeant l'OHVVH devenu l'ONVVKPPI d'assurer cette mise en valeur, résoudront rapidement à cette situation.

D'ailleurs, dans les périmètres où cette mise en valeur s'impose, l'ONVVKPPI assurera également la maintenance et l'exploitation du réseau hydraulique.

- Structure Foncière :

À ce sujet il faut signaler que la structure des réseaux hydrauliques exécutés dans la plupart des périmètres ne tient pas compte des limites de parcelles et a été conçue sur des bases d'irrigation rationnelles (main d'eau, fréquence du tour d'eau) au niveau d'unités d'irrigation.

Une exploitation rationnelle exige une modification des structures foncières actuelles pour tenir compte des lotissements ainsi créés. Car dans le cas contraire, le tour d'eau sera très difficile à réaliser et le coût de l'exploitation serait sensiblement augmenté.

- Prix de l'Eau :

D'autre part pour assurer un équilibre financier dans la gestion de ces réseaux, il y a lieu de revoir très rapidement les prix de l'eau d'irrigation sur l'ensemble des aménagements exécutés ou en cours d'exécution, prix qui tiendront compte également des bénéfices apportés par l'irrigation. En effet un prix unique n'est pas satisfaisant, compte tenu de la diversité des cultures et de la situation des périmètres, qui engendrent des bénéfices très variables d'un périmètre à l'autre.

- CONCLUSIONS :

L'effort entrepris par l'Administration pour la création des périmètres irrigués a été très important et cela conformément aux perspectives des différents plans.

En général les critères de choix des investissements se sont avérés satisfaisants, mais ces critères auraient eu certainement une signification entière si les Plans Directeurs existaient avant cette période de réalisation.

Ces plans directeurs feront apparaître certainement une insuffisance d'exploitation des ressources en eau déjà mobilisées et qu'il y a lieu d'équiper en priorité.

Parallèlement, cet effort d'équipement doit s'accompagner sans plus tarder de la mise en place des structures d'accueil pour réaliser dans les meilleurs délais la mise en valeur agricole escomptée de façon à rentabiliser au mieux les investissements et pour assurer la pérennité des ouvrages de par une gestion saine du réseau.

Cette gestion devra suivre l'évolution de certains périmètres sous irrigation, compte tenu de l'utilisation des eaux relativement saumâtres, (surveillance des nappes, salure des sols, évolution des cultures, efficacité du drainage...)

leur Un effort particulier devra être porté sur la technologie des forages pour assurer une longévité accrue et particulièrement pour ceux exécutés dans des nappes de qualité médiocre.

En ce qui concerne les Oasis, il y a lieu de sensibiliser les agriculteurs dès à présent, sur l'évolution des nappes artésiennes du Sud, qui nécessitera plus ou moins brève échéance l'exploitation par pompage. Cette opération exigeant des investissements importants, ne pourra se justifier sur le plan économique que par une reconversion des cultures.

En matière des périmètres privés, un effort de vulgarisation et d'information doit être entrepris dans les zones où les nappes phréatiques sont sous exploités, afin de sensibiliser les agriculteurs au développement des cultures irrigués, et de les informer des possibilités offertes par les nouveaux textes d'encouragement à l'agriculture.

- Mise en valeur agricole :

L'ONVZIMI, devra en première urgence établir des programmes de mise en valeur pour chaque périmètre et devrait définir les interventions et les moyens à mettre en oeuvre année par année jusqu'à obtention du niveau de production **optima**. Ces interventions concernent la vulgarisation, l'encadrement, la formation d'irrigants, l'accès au crédit pour les petits agriculteurs, l'orientation de la commercialisation des produits, ainsi que leur transformation, etc...

Ces programmes doivent s'accorder avec des estimations de crédits nécessaires tant pour les besoins de l'ONVZIMI que pour les agriculteurs (par l'intermédiaire du FOSDA, ou par prêts en nature).

Ces crédits existent en particulier pour les périmètres financés par la R.F.A. et n'ont pu être utilisés à ce jour faute d'organisation adéquate.

- CHAPITRE III - EPANDAGE D'EAU DE CRUE -

--

- REALISATIONS :

Au cours du Plan Décennal il n'a été procédé qu'à l'achèvement des actions entreprises avant 1962 à savoir :

- Périmètre de l'Oued Khairat
- Aménagement de la plaine de Gazouia
- Périmètre de l'Oued DJIR
- Périmètre de l'Oued Oglia

Les investissements réalisés dans ce secteur s'élevaient à 600.000 D. au cours de la décennie.

- PROBLEMES RENCONTRES :

L'épandage d'eau de crue a soulevé de nombreux problèmes :

- grande irrégularité des précipitations
- coût prohibitif des ouvrages d'art
- Fragilité des ouvrages
- travaux nécessitant d'importantes interventions d'entretien et de réparations
- absence d'organisation pour la remise en état des ouvrages
- existence de sols de mauvaise qualité la plupart des cas sur les périmètres d'épandage ne convenant qu'aux cultures annuelles ou fourragères
- culture employée cause de la pédologie et ne rentabilisent pas les investissements

- ORIENTATIONS GENERALES :

Les systèmes employés ont démontré l'existence de plusieurs imperfections et des aléas.

Il serait souhaitable à l'avenir d'entreprendre des études pour l'amélioration du système employé avant par les agriculteurs eux mêmes (système du Moud) lequel système ne nécessite pas de gros investissements malgré leur longévité réduite.

Il ne faut plus également réaliser des travaux d'urgence
d'eau de crue sans préparer au préalable par les agriculteurs une structure
d'accueil adéquate qui s'occupera entre autre de la maintenance du réseau.

- CHAPITRE IV : ASSAINISSEMENT AGRICOLE

- REALISATIONS :

En matière de travaux d'assainissement, la décennie n'a pas prévu à l'exclusion des périmètres de l'ONVVM et de la plaine de Sedjenne, l'exécution de projets nouveaux importants.

Pendant le plan triennal il a été accordé une priorité à l'achèvement de travaux commencés avant le Pré-plan et qui concernent des Assainissements de :

- La Haute Vallée de la Medjerda (La Nerdja, Souk es-sebt)
- La plaine de Bou Arada
- La plaine de Soliman
- La plaine d'El Haouaria
- la Plaine de l'Oued Tine
- la plaine de Gueniche
- la Sebka Farjoun (Cap-Ben)

Les projets nouveaux sont peu nombreux et concernent la plaine des Montis et la plaine de Sedjenne.

Les travaux de la Plaine des Montis ont été achevés.

Ceux de Sedjenne ont été que partiellement entamés, compte tenu de retard dans les ouvertures de crédits.

L'ONVVM a poursuivi ses travaux d'assainissement notamment sur le Chafrou mais à une cadence plus réduite du fait que les prévisions de crédits des différents plans prévoyaient un crédit de 1.700.000 Dinars environ n'ont pas été suivis, seul un crédit de 570.000 Dinars a été inscrit au titre des Assainissements dans le cadre des budgets de l'ONVVM.

/.

- Difficultés rencontrées :

Si la réalisation ne présente pas de difficultés sur le plan technique, l'entretien de ces ouvrages pose de grands problèmes. Car l'Etat ne prévoit pas de crédits à ce titre. Ainsi dans le cas où l'Assainissement a une incidence favorable sur la production agricole, les agriculteurs devraient prendre à leur charge une part des frais d'entretien (canaux secondaires et tertiaires). L'Etat, dans la mesure où les émissaires interviennent dans la lutte contre les inondations devrait assurer l'entretien des émissaires.

- Orientation souhaitable :

Compte tenu du coût élevé de leur réalisation, et des problèmes d'entretien liés aux débits solides déforants des bassins versants, il y a lieu de repenser les problèmes de l'assainissement par un traitement en priorité des bassins versants (CES, Forêts, ouvrages de ralentissement...)

Ainsi les ouvrages d'assainissement dans la plaine à l'aval perdraient de leur importance, ou du moins seraient réalisés dans des dimensions plus réduites.

En ce qui concerne l'entretien et la maintenance, les agriculteurs doivent être sensibilisés sur l'utilité de ces travaux sur le niveau de la production agricole et amenés à s'organiser en AIC.

Cela n'empêchera pas que certains travaux concernant les émissaires et les grands ouvrages soient entretenus par l'Etat au même titre que les grands ouvrages publics.

PERSPECTIVES DECENNALES

SOUS COMITE DE L'HYDRAULIQUE GENERALE

- 10 -

REALISATIONS DE LA DECENNIE 1962-1972
HYDRAULIQUE AGRICOLE

IRRIGATION RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

Intitulé et caractéristiques du projet	Coût du projet			Financement			INVESTISSEMENTS								
	Montant des investissements hydrauliques en dinars	Montant des investissements agricoles en Dinars	Montant total en dinars	Montant du Prêt en Dinars	Coût transisant par le trésor	Coût Devises directes	ENGAGEMENT			PAIEMENT					
							Credits délégués au 31-12-71	Provisions 1972 d'après budget	Total au 31-12-72	MONNAIE LOCALE			DEVICES DIRECTES		
										Paiement au 31-12-71	Provision 1972 d'après budget	Total	Dépenses au 31-12-71	Provisions 1972	Total 31-12-72
Etudes	1675.921	-	1675.921	245.000	1381.921	294.000	1215.921	120.000	1335.921	546.710	219.411	1166.121	119.000	115.000	234000
Travaux de surface et petite hydraulique	5646.000	435.000	6081.000	2900.000	5694.000	1166.200	2569.000	-	4087.184	3259.184	1729.000	3988.184	291.600	357.000	640600
Irrigation par pompage dans les Oueds	1600.000	-	1600.000	1002.000	1193.000	407.000	1193.000	-	1193.000	1775.370	300.000	1075.370	350.000	57.000	407000
Irrigation par forages	6376.000	2267.000	8643.000	4090.000	4115.000	1005.000	5485.922	66.000	5551.922	3848.149	828.000	4676.149	948.000	157.000	1105000
Irrigation par barrages et O.M.V.V.	72831.416	5400.000	78231.416	31417.704	61407.612	17103854	36114.125	2600.000	39004.125	13207.034	3352.000	135736.495	11703.854	1017.000	1200054
Oasis	2378.700	353.000	2731.700	-	2688.700	40.000	2191.559	100.000	2291.559	1507.942	638.535	2147.477	-	-	-
T O T A L	90508.037	8455.000	98963.037	39658.704	76180.433	20937975	48769.577	3176.000	53463.711	40721.449	7066.946	48789.355	13492.454	1703.000	15100454

				Titre du projet		Coût du projet			
				Année	Montant	Montant des dépenses engagées	Montant des dépenses effectuées	Source	Autres
					600.000	-	600.000	Budget Européen	
					580.000	-	580.000	Italie	13/3/69
				1969-70	89.000	-	89.000	Budg. XIRD de 73.000	
				1970-73	347.000	-	347.000	Italie	
					54.921	-	54.921	Budget National	
					1.675.921		1.675.921		

PERSPECTIVES DÉCENNALES

SOUS COMITÉ DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

RÉALISATIONS DE LA DÉCENNIE 1962 - 1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

ETUDES

INVESTISSEMENTS

Coût du projet			Financement					Engagement		Paiement					
Montant des investissements approuvés en Dinars	Montant des investissements approuvés en Dinars	Montants totaux en Dinars	Mode de financement	Référence du prêt	Montant du prêt en dinars	Coût transité par le bénéficiaire	Coût en devises	Credits décaissés au 31.12.71	Depenses 1972 des budgets	Total au 31.12.72	Monnaie locale		Devises		
											Paiement au 31.12.71	Provisions des budgets	Total	Depenses au 31.12.72	
605.000	-	605.000	Budget tunisien	-	-	605.000	-	537.000	20.000	577.000	340.700	25.000	565.700	-	-
580.000	+	580.000	Italie	Accord 13/2/69	130.000	450.000	130.000	438.000	-	438.000	353.500	50.000	403.500	40.000	30.000
89.000	-	89.000	Banque BIRD	de 79.000	-	79.000	79.000	10.000	-	10.000	9.000	1.000	10.000	79.000	-
347.000	-	347.000	Italie	-	85.000	262.000	85.000	162.000	100.000	262.000	-	132.000	132.000	-	85.000
54.921	-	54.921	Budget tunisien	-	-	54.921	-	54.921	-	54.921	43.510	11.411	54.921	-	-
1.675.921		1.675.921			294.000	1.381.921	294.000	1.215.921	120.000	1.335.921	946.710	219.411	1.166.121	119.000	115.000

OBJECTIVES DECENNALES

L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

DES DE LA DÉCENNIE 1962 - 1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

ÉTUDES

INVESTISSEMENTS

N° de projet	INVESTISSEMENTS									Prévisions d'exécution		Observations
	Engagement			Paiement						% de Réalisation au 31.12.78	Solde au 31.12.78	
	Credit délégué au 31.12.77	Restes 1977 dans budget	Total au 31.12.77	Monnaie locale			Devises Directes					
			Paiement au 31.12.77	Prévisions 1978 dans budget	Total	Depenses au 31.12.77	Paiement 1978	Total 31.12.78				
-	557.000	20.000	577.000	540.700	25.000	565.700	-	-	-	95 %	-	
0.000	432.000	-	432.000	353.500	50.000	403.500	40.000	30.000	70.000	90 %	-	
0.000	10.000	-	10.000	9.000	1.000	10.000	79.000	-	79.000	100 %	-	
0.000	162.000	100.000	262.000	-	132.000	132.000	-	85.000	85.000	80 %	-	
-	54.921	-	54.921	43.510	11.411	54.921	-	-	-	100 %	-	
0.000	1.215.921	120.000	1.335.921	945.710	219.411	1.166.121	119.000	115.000	234.000			

Intitulé et caractéristiques du projet

Intitulé du projet

Coût du projet

Intitulé et caractéristiques du projet	Intitulé du projet	Surface en ha	Coût du projet			Mode de financement	Référence du prêt
			Montant des investissements durables en millions	Montant des investissements légers en millions	Montant total en millions		
études							
Puits de surface et puits hydraulique			5.646.000	435.000	6.081.000		2
Irrigation par pompage dont les Oueds		3 200	1.600.000	—	1.600.000	R.F.A. AL 341	1
Irrigation par forages			6.376.000	2.267.000	8.643.000		
Irrigation par barrages et OMYM			72.831.416	5.400.000	78.231.416		3
Oasis			2.378.700	353.000	2.731.700		
			88.832.116	8.455.000	97.287.116		4

SOUS COMITÉ DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

REALISATION DE LA SCENNE 1962-1972

SYSTÈME ILE AGRICOLE

IRRIGATION - RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

Côté du projet					Financement			Investissements						
N° de projet	Montant des investissements à court terme	Montant des investissements à long terme	Montant total en francs	Mode de financement	N° de projet	Montant des investissements à court terme	Montant des investissements à long terme	Montant total	Investissements		Investissements			
									Investissements à court terme	Investissements à long terme	Investissements à court terme	Investissements à long terme		
	5.646.000	435.000	6.081.000			20.000.000	5.694.000	1.156.200	2.569.000	—	4.087.194	3.259.184	1.729.000	5.988.184
3200	1.600.000	—	1.600.000	R.F.A. AL.341		1.002.000	1.193.000	407.000	1.193.000	—	1.193.000	775.370	300.000	1.075.370
	6.376.000	2.267.000	8.643.000			4.090.000	4.115.000	1.005.000	5.485.922	66.000	5.551.922	3.818.49	828.000	4.676.149
	72.831.416	5.400.000	78.231.416			31.417.704	61.107.812	17.103.854	36.114.125	2.890.000	39.004.125	32.384.394	3.352.000	35.736.394
	2.378.700	853.000	2.731.700				2.658.700	40.000	2.191.559	100.000	2.291.559	1.507.942	638.535	2.147.477
	88.892.116	8.455.000	97.287.116			56.509.704	74.798.512	19.722.054	47.553.606	3.056.000	52.127.790	41.774.730	6.847.535	47.623.274

DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

PROJECTIONS DE LA DÉCENNIE 1962-1971

HYDRAULIQUE AGRICOLE

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

Année	INVESTISSEMENTS										Observations		
	Engagement			Paiement								Prévisions d'exécution	
	Montants autorisés au 31.12.71	Revenus 1972 autorisés au 31.12.71	Total	Monnaie locale			Devises Libres					% de réalisation au 31.12.71	Solde au 31.12.71
				Montants au 31.12.71	Prévisions 1972 (euros)	Total	Devises au 31.12.71	Revenus 1972	Total				
0	1.166.200	2.569.000	-	4.087.184	3.259.184	1.729.000	3.988.184	291.600	357.000	648.600		9536	
0	407.000	1.193.000	-	1.193.000	775.370	300.000	1.075.370	350.000	57.000	407.000	100%	3200	
0	1.005.000	5.485.922	66.000	5.551.922	3.348.449	828.000	4.676.149	848.000	157.000	1.105.000			
2	17.103.854	36.114.125	2.690.000	39.004.125	32.334.094	3.352.000	35.736.094	11.783.854	1.017.000	12.810.854		28.837	
0	40.000	2.191.559	100.000	2.291.559	1.507.111	638.535	2.147.177	-	-	-			
2	19.722.054	47.553.606	3.056.000	52.127.790	41.774.730	6.647.535	47.623.274	13.273.586	1.538.000	14.961.454			

				Description du projet		Coût de projet					
N°	Nom	Date	Statut	Description	Date de début	Date de fin	Budget des dépenses		Budget total en dollars	Mode de financement	Référence de loi
							Prévu	Effectif			
					1970-71	1970-71	1,000,000		1,000,000	B.F.A.	AL.341



SUITE EN

F

2



MICROFICHE N°

30513

République Tunisienna

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الزراعي
تونس

F 2

PERSPECTIVES DECENNALES

SOUS COMITÉ DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

RÉALISATIONS DE LA DÉCENNIE 1962 - 1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

IRRIGATION PAR POMPAGE D'OUEDS

INVESTISSEMENTS

Financement

Engagement

Paiement

Municipale locale

N°	Nom	Localité	Superficie (ha)	Population	Type de pompage	Date de réalisation	Coût total (M.D.)	Coût par ha (M.D.)	Coût par ha (M.D.)	Total (M.D.)	Municipale locale		
											Paiement en 1972	Paiement en 1973	Total

Prévisions	Situation du Projet au 31.12.1971				Coût du projet									
	1970	1971	1972	1973	Realisations	Observations	Date de début de l'investissement	Surface en Ha	Montant des investissements hydrauliques en Dinars	Montant des investissements agricoles en Dinars	Montant total en Dinars	Mode de financement	Reference du prêt	
					en cours	projet réactualisé	1975	4000	3.700.000	435.000	4.135.000	Prêt EPA	AL.340	
					en cours	programme annuel	-	-	1.335.000	-	1.335.000	Tunisien	-	
					en cours	Subvention puits et alternes	-	-	611.000	-	611.000	Tunisien	-	
					en cours	prêt + subvention		(crédits		versés	au F O S D A)			
					en cours	Prêt + Subvention		(crédits		versés	au F O S D A)			
									Total Puits Hydraulique et Puits de Surface =	5.646.000	435.000	6.081.000		

SOUS COMITÉ DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

RÉALISATIONS DE LA DÉCENNIE 1962-1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

PUITS DE SURFACE ET PETITE HYDRAULIQUE

Titre du projet		Financement						INVESTISSEMENTS								
								Engagement			Paiement					
								Monnaie locale			Devises Directes					
Montant des dépenses agréées en Dinars	Montant total en Dinars	Mode de financement	Référence du prêt	Montant du prêt en dinars	Coût transféré par le Trésor	Coût Devises directes	Crédits décausés au 31.12.71	Prévisions 1972 après budget	Total au 31.12.72	Paiement au 31.12.71	Prévisions 1972 après budget	Total	Dépenses au 31.12.71	Prévisions 1972	Total	
435.000	4.135.000	Prêt AFA	AL.140	20.000.000	3.248.000	1.166.200	723.000	-	723.000	723.000	79.000	802.000	291.600	251.000	648	
-	1.335.000	Turcique	-	-	1.335.000	-	1.215.000	100.000	1.335.000	1.102.000	1.110.000	1.212.000	-	-	-	
-	611.000	Turcique	-	-	611.000	-	611.000	-(FOEDA) (NOUVEAUX DARS)	611.000	516.000	40.000	556.000	-	-	-	
versée au F O B B A)							-	-	728.682	528.682	200.000	728.682	-	-	-	
versée au F O B B A)							-	-	669.502	389.502	300.000	669.502	-	-	-	
435.000	6.081.000			20.000.000	5.674.000	1.166.200	2.369.000		4.067.184	3.299.184	1.729.000	3.988.184	291.600	357.000	648	

ACTIVITES DECENNALES

L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

DE LA DÉCENNIE 1962 - 1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

CE ET PETITE HYDRAULIQUE

INVESTISSEMENTS										Previsions d'exécution		Observations
Engagement			Paiement						% de Réalisation au 31.12.72	Surface mise en eau en 1972 Ha		
Credits affectés au 31.12.71	Previsions 1972 après budget	Total au 31.12.72	Monnaie locale			Devises Directes						
			Paiement au 31.12.71	Previsions 1972 après budget	Total	Dépenses au 31.12.71	Previsions 1972	Total 31.12.72				
765.000	-	723.000	723.000	79.000	802.000	291.600	257.000	648.600	44 %	1.636	Projet initial 8.000.000 D Prêt initial : 35.000.000 DM projet ramené à 4.135.000 D prêt ramené à 20.000.000 DM le reste soit 15.000.000 DM sera versé au FOEDA.	
1.235.000	100.000	1.335.000	1.102.000	1.110.000	1.212.000	-	-	-	90 %		775 points d'eau publics créés.	
611.000	-(FOEDA) (NOUVEAUX TAXES)	611.000	516.000	40.000	556.000	-	-	-	80 %	3.600	2400 puits créés avec 30 % de coût en subvention.	
-	-	728.682	528.682	200.000	728.682	-	-	-	-	1.300	850 périmètres créés ou aménagés	
-	-	689.502	389.502	300.000	689.502	-	-	-	-	3.000	3.000 puits équipés	
2.369.000		4.059.184	3.299.184	1.729.000	3.968.184	291.600	357.000	648.600		9.536 Ha.		

Sidi Slim - Oréation du périmètre irrigués de 77 Ha à Djerta	oui	oui	oui	achevé		1967-70	66.000	-	66.000	local
Aménagement de Chenchou										
- Parcelle expérimentale 25 Ha		oui	oui	achevé		1967-69	22.200	50.000	72.200	local
- Périmètre 230 Ha				en cours		1971-72	110.000	40.000	150.000	AID local
Oasis de Sâjja et Sâfaa Adductions des eaux	oui	oui	oui	en cours		1968-72	94.000	-	94.000	local
Réaménagement de l'Oasis de Béchima sur 7,2 Ha			oui	oui		1967-1974	600.000	-	600.000	local
Reconversion de l'Oasis de Méthouia 270 Ha			oui	oui	achevé	1967 début 72	200.000	-	200.000	local
Nefta Reconversion de l'Oasis sur 230 Ha		oui	oui	oui	en cours	1963 début 72	800.000	-	800.000	Stranger
Port Saint création de 30 Ha dans l'extrême Sud				en cours		1971-72	71.000	-	71.000	local
Reconversion des Oasis	oui	oui	oui	différé	raisons économiques					
							8.375.100	353.000	8.728.100	

		66.000	local		66.000	-	26.018		26.018	26.018	-	26.018	
	50.000	72.200	local		72.200	-	72.200	-	72.200	50.720	-	50.720	
	40.000	150.000	AID local		150.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000	150.000	
	-	94.000	local		94.000					47.715	45.285	94.000	
	-	600.000	local		600.000	-	371.000	100.000	371.000	157.994	100.000	257.994	
	-	200.000	local		200.000	-	200.000	-	200.000	150.000	50.000	200.000	50.000 24.580 150.000
	-	800.000	Stranger		760.000	40.000	760.000	-	760.000	478.000	282.000	760.000	- 40.000
	-	71.000	local		71.000	-	71.000	-	71.000				
	351.000	1.731.000			1.698.700	40.000	1.881.559	100.000	1.291.559	1.508.942	638.535	2.147.477	

26.018		26.018	26.018	-	26.018					100 %		Reliquat du projet engagé sur l'apurement des chantiers de Mednine
72.200	-	72.200	50.720	-	50.720					100 %	25 Ha	parcelle expérimentale
150.000	-	150.000	-	150.000	150.000					60 %	50 Ha	assistance technique AID
			47.715	45.285	94.000					50 %		
271.000	100.000	371.000	157.994	100.000	257.994					40 %		Investissement hydraulique seulement
200.000	-	200.000	150.000	50.000	200.000	96.000 24.500 150.000	500.000	200.000		100 %		
760.000	-	760.000	478.000	282.000	760.000	-	40.000	40.000		90 %		
71.000	-	71.000										
1.181.500	100.000	1.281.500	1.308.942	630.535	2.147.477							

Intitulé et caractéristiques de projet	Prévisions				Situation du Projet		Date de démarrage	Surface irrigée (ha)	Coût (D.T.)	Coût (F.C.A.)	Coût (S.F.A.)	Coût (L.F.A.)	
	Tempêtes devenues	Plan Triennal 1962-64	1 ^{er} Plan quinquennal 1965-69	2 ^{ème} Plan quinquennal 1970-74	Réalisations	Observations							
Village de Kairouan - création de périmètres irrigués de Hachab 7, Soussou 6, Soussou 7, Mir Boussri, Mir Djellil, Mir Hadi Sadok, Mir Haidi II - Total 610 Ha	oui	oui			achevé		1959-61	630	315 000	315 000			
Cochiate - création d'un périmètre irrigué 100 Ha	oui	oui			achevé		1959-64	100	175 000	175 000			
Périmètre irrigué de Kairouan - Aménagement agricole sur : 1340 Ha de périmètre existant 640 Ha d'extension 1120 Ha de périmètres nouveaux à partir de sondages existants 1000 Ha de périmètre irrigué à créer 350 Ha d'extension ferrugère 6460 Ha.	oui	oui	oui	oui	en cours		1960-72	6460	323 000	323 000		41.87	
Périmètre irrigué de la Tunisie Centrale sur 2.500 Ha	oui	oui	oui	oui	en cours		1966-78	2500	160 000	517 000	1 187 000	S.F.A.	41.87

Périmètre irrigué de la Tunisie Centrale sur 2.500 Ha

oui oui oui oui en cours

1966-72 2500

1.150.000 577.000 4.785.000

AL.275

Périmètre de Gafsa 527Ha à partir de sondages équipés 658Ha à partir de sondages non équipés 1185Ha arroserie de 4.000 Ha

oui oui oui oui en cours

1966-72 1185

680.000 330.000 1.185.000

AL.275

El Macaria (750 Ha)

oui oui oui oui en cours

1967-73 750

1.400.000 1.000.000

AL.312

Irrigation à partir des eaux usées de l'usine de Cellulose sur 270Ha à Kasserine

oui -

1972-72 270

32.000 11.000

Kappes souterraines aquifères (Mateur, Sidi Bou Ali, Sfax Tunisie Centrale) 2.500 Ha

oui différé raisons économiques

UCP du Nord Irrigation à partir de forage 5 Péripètres 163 Ha

oui oui en cours

1972 163

6376.000 2.267.000 8.643.000

SOUS COMITÉ DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

PROJECTIONS DE LA DÉPENSE

HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

IRRIGATION PAR FORMES

ÉTATISSEMENTS

Relevés

Devises Directes

Financement

Année	Montant projet en millions	Capit. fournies par l'Etat	Autres financements	Total	Montant projet en millions	Relevés		Devises Directes	
						Montant projet en millions	Montant projet en millions	Montant projet en millions	Montant projet en millions
1970						110.000	110.000		
1971						110.000	110.000		
AL. 175	1.725.000	1.725.000	300.000	1.425.000	1.320.000	1.250.546	320.000	2.000.546	150.000
AL. 175	1.600.000	1.600.000	105.000	1.515.000	1.405.000	1.325.000	150.000	1.725.000	1.000

1.000	1.015.000		1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
2.000	656.000		656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000
3.000	969.000	41.000	1.010.000	766.000	120.000	884.000	378.000		370.000	50.000	420.000	420.000
4.000	33.000		33.000		33.000	33.000				100.000		
5.000	5.402.922	46.000	5.551.922	3.848.120	828.000	4.678.120	848.000	157.000	4.103.000			

Noms et caractéristiques des projets	Prévisions				Situation du Projet au 31/12/1971			Coût du projet					
	Projet soumis	Plan Triennal 1965-68	IV ^e Plan Quinquennal 1965-69	5 ^e Plan Quinquennal 1969-72	Realisation	Observations	Date de début des travaux	Superficie en Ha	Montant des investissements budgétaires en Dinars	Montant des investissements étrangers en Dinars	Montant total en Dinars	Montant en F.C.A.	Financement du projet
Aménagement de Mousal B.Zelfa	-	oui	-	-	achevé	achevé - reste à à surlever le déversoir du Barrage		1.600	1.335.000	-	1.335.000	Budget Tunisien	-
NERAKA	oui	oui	oui	oui	en cours	-	1963-73	5.007	23.100.000	400.000	23.500.000	U.S.A.	H.05
Aménagement de THIBA	oui	oui	oui	oui	en cours	-	1962-73	800	2.150.000	-	2.150.000	Budget Tunisien	-
Aménagement de L'IKHREUL	oui	oui	oui	non	exécution différée	Différé en attendant conclusions définitives du Plan Directeur des eaux du Nord	1962-69	-	2.880.416	4	2.880.416	U.R.S.S.	9516 et 4198
Aménagement de LAKHESB	oui	oui	oui	oui	en cours	-	1964-72	1.200	2.580.000	-	2.580.000	R.F.A.	AL.50
Aménagement de WASHI	oui	oui	oui	oui	en cours	-	1964-73	2.100	2.647.000	-	2.647.000	R.F.A.	AL.50
LACS COLLINAIES	oui	oui	oui	oui	en cours	-	1964-72	270	415.000	-	415.000	R.F.A.	AL.275
BOU HEURMA	oui	-	oui	oui	en cours	1 ^{re} tranche 3.500Ha	(1 tranche) 1971-76	3.500	9.400.000	600.000	10.000.000	R.F.A.	AL.571
KASSEB	oui	oui	oui	oui	achevé	prévu initialement pour l'irrigation, il a été ensuite réservé à l'alimentation en eaux potables							

SOUS COMITÉ DE L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

REALISATIONS DE LA DÉCENNIE 1962-1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

IRRIGATION PAR BARRAGES ET OMVVM

N° de tranche	Coût du projet				Financement					Engagements					
	Montant en Dinars	Montant des investissements agricoles en Dinars	Montant des investissements agricoles en Dinars	Montant des investissements agricoles en Dinars	Montant du prêt en Dinars	Montant des investissements agricoles en Dinars									
	1.600	1.335.000	-	1.335.000	Budget Tunisien	-	-	1.335.000	-	1.315.000	20.000	1.335.000	1.266.265	2.000	1.268.265
62-73	5.007	23.100.000	400.000	23.500.000	T.S.A.	H.05	8.594.250	14.506.000	8.594.250	14.412.000	492.000	14.904.000	13.440.000	600.000	14.240.000
62-73	600	2.150.000	-	2.150.000	Budget Tunisien	-	-	2.150.000	-	1.934.355	130.000	2.064.355	1.642.968	200.000	1.842.968
62-69	-	2.880.416	4	2.880.416	U.R.S.S.	9516 et 4198	2.011.604	868.812	2.011.604	677.170	-	677.170	644.753	18.000	662.753
64-72	1.200	2.580.000	-	2.580.000	R.F.A.	AL.50	1.860.000	2.360.000	180.000	2.440.000	(-68.000)	2.360.000	2.277.000	50.000	2.327.000
64-73	2.100	2.647.000	-	2.647.000	R.F.A.	AL.50	2.002.000	2.447.000	200.000	2.240.000	207.000	2.447.000	2.206.000	160.000	2.366.000
64-72	270	415.000	-	415.000	R.F.A.	AL.275	114.000	415.000	-	392.000	23.000	415.000	332.000	11.000	343.000
(tranche) 71-76	3.500	9.400.000	600.000	10.000.000	R.F.A.	AL.571	7.260.850	6.450.000	3.550.000	1.667.600	1.000.000	2.667.600	92.000	1.000.000	1.092.000

Pour l'irrigation, il a été ensuite réservé à l'alimentation en eaux potables de la ville de TUNIS (Comité

d'alimentation en eau potable)

ACTIVITES DECENNALES

L'HYDRAULIQUE GÉNÉRALE

DE LA DÉCENNIE 1962-1972

HYDRAULIQUE AGRICOLE

PAR BARRAGES ET OMVVM

N°	INVESTISSEMENT										Observations	
	Engagements			Région						Provision		
	Travaux de construction	Travaux de matériel	Total	Matériel agricole		Matériel agricole						
	1.315.000	20.000	1.335.000	1.266.265	2.000	1.268.265	-	-	-	100 %	1.600	
250	14.112.000	492.000	14.904.000	13.440.000	800.000	14.240.000	8.594.250	-	8.594.250	95 %	4.700	
	1.934.355	130.000	2.064.355	1.642.988	200.000	1.842.988	-	-	-	90 %	550	
604	677.170	-	677.170	644.753	18.000	662.753	2.071.604	4	2.071.604			Etudes terminées
	2.448.000	(-68.000)	2.380.000	2.277.000	50.000	2.327.000	150.000	30.000	180.000	100 %	1.200	
200	2.240.000	207.000	2.447.000	2.208.000	160.000	2.368.000	180.000	20.000	200.000	95 %	1.900	
	392.000	23.000	415.000	332.000	11.000	343.000	-	-	-	90 %	120	
000	1.667.600	1.000.000	2.667.600	92.000	1.000.000	1.092.000	570.000	400.000	970.000	20 %	-	

d'alimentation en eau potable)

FIN

... **83** ...

VUES