



MICROFICHE N°

34142

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة

مركز القومى
لتوثيق الفلاحة
تونس

F

1

- Projet d'exécution du périmètre de reboisement de HOUAMDIA

**Forêt de Houamdia
Subdivision de Tabarka.**

- Carnet d'enregistrement des opérations sur le périmètre de HOUAMDIA
- Organigramme pour l'avancement des travaux de reboisement.

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CNDA 34142

Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

MINISTERE
DE L'AGRICULTURE

Projet FAO/SIDA
N° 77-TUN-5-SWE

Direction des Pâtes

Aide au développement des
actions lotoïères en Tunisie

PROJET D'APPUI

au

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES

RESOURCES NATURELLES

ANNEXATION DE LA LOUZA

par

La Direction Nationale de

l'Aménagement des Eaux et

des Assainissements et de la Protection des Parcs

et le Bureau National d'Aménagement

de l'Assainissement et de l'Energie

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture
Direction des Forêts

Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO-SIDA TUN 5 SAN
Assistance au développement
des actions forestières en Tunisie

PROJET D'EXÉCUTION
du
PERIMÈTRE DE REBOISSEMENT DE BOUANGLIA
SERIE DE BOUANGLIA
SUBDIVISION DE TABARKA

par

la Section Exécution du
Bureau des études forestières et
de coordination de la Direction des Forêts
en collaboration avec
la subdivision forestière de Tabarka

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture
Direction des Forêts

Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO-SIDA TP/ TUN 5 OAE
Assistance au développement
des actions forestières en Tunisie

PROJET D'EXÉCUTION
du
PROGRAMME DE REBOISSEMENT DE BOUANDIA
SÉRIE DE BOUANDIA

SITUATION ADMINISTRATIVE

Gouvernorat	Jendouba
Délégation	Tabarka
Secteur	Bessadis
Arrondissement forestier	Jendouba
Subdivision	Tabarka
District	Tabarka
Trame	Bousbiba
Bassin versant	Oued El Kébir
Superficie	346 ha

INTRODUCTION

Dans le cadre des travaux à effectuer sur les zones ponctuelles qui ont fait l'objet d'une étude de milieu par la section Ecologie et définis au cours de la réunion tenue à Tabarka le 1.8.73, le périmètre de Houmedia a été étudié en collaboration avec la subdivision forestière de Tabarka.

Les travaux ont été commencés sur le terrain en Octobre 1973 et la mise en forme définitive du document a été fait en Mars 1974.

L'élaboration du document principal, la carte d'exécution se base, sur un agrandissement de la carte d'état-major à l'échelle de 1/20.000 et les photos aériennes datant de 1973 également à l'échelle de 1/20.000.

Cette étude fait ressortir les points suivants :

- a). Situation des reboisements au moment de l'enquête
- b). Les travaux restant à exécuter.

R E S U M E

1). Superficie et utilisation

Le périmètre couvre une superficie totale de 346 ha dont :

- 263 ha ont déjà été reboisés en Pin Pignon et en Pin Maritime
- 13 ha restent à être reboisés en Pin Pignon
- 50 ha sont à conserver à sauveté du sol, de la pente ou de la configuration.

2). Infrastructure

Le périmètre possède :

- 9,5 km de pistes
- 4,0 km de pare-feu
- 9,0 km de layons délimitant les parcelles.

3). Investissement total

pour l'encadrement	:	812 journées de travail
Main d'œuvre ordinnaire	:	23.115 journées de travail
Heures d'engin (camion 3 t.)	:	451 heures

SOMMAIRE

	Page
1. INFRASTRUCTURE ET ACCÈS	1
1.1. Pistes	1
1.2. Pare-feu	1
1.3. Layons délimitant les parcelles	1
2. DÉPARTEMENT DES SURFACES PAR PARCELLE	2
3. REBOISSEMENT	3
3.1. Travaux de reboisement	5
4. ACTIONS PASTORALE	6
5. PRÉVISIONS POUR LES QUANTITÉS DE TRAVAUX À EXÉCUTER	7
5.1. Résumé pour l'ensemble du périmètre	7
5.2. Prévisions détaillées	8
5.2.1. Infrastructure	8
5.2.1.1. Voies d'accès	8
5.2.1.2. Layons	8
5.2.1.3. Pare-feu	9
5.2.2. Travaux de reboisement	10
5.3. Récapitulation des moyens à prévoir	19

ANNEXES :

1. Description des parcelles - A - I
2. Facteur social
3. Sérieuse I du reboisement
4. Carte d'aménagement PE 5 - 1
5. Carte d'aptitude PE 5 - 3
6. Carte d'exécution PE 5 - 4
7. Carte des infrastructures PE 5 - 5
8. Avancement des travaux de reboisement (Tableau)
9. Carnet d'enregistrement des opérations

1. INFRASTRUCTURE

En général pour ce périmètre nous devons signaler que certaines lignes délimitant les parcelles n'ont pas été implantées suivant le parcellaire indiqué sur la carte d'aménagement. De même que les pistes existantes sur le terrain, ne correspondent pas avec celles indiquées sur la carte d'aménagement.

Pour la carte d'exécution - le parcellaire, les pistes, etc... ont été reportés d'après leur situation actuelle sur le terrain ; il en est de même pour tous les calculs et toutes les descriptions.

1.1. Pistes

Le périmètre est traversé par 3 pistes (voir carte d'infrastructure P.E. - 5.5.).

La piste I, qui est la principale donne accès au périmètre en le traversant du Nord au Sud ; elle passe par les parcelles N° 1, 3 et 4, 8, 9, 10, 12, 17. Son tracé sur le terrain diffère notamment de celui indiqué sur la carte d'aménagement, (voir carte d'exécution).

La piste II, a son point de départ dans la parcelle N° 1. Elle délimite sur le côté Ouest les parcelles 3, 4 et 8, puis traverse la parcelle N° 11, sépare les parcelles 12 et 13, traverse la parcelle N° 16 pour rejoindre la piste III au Sud-Ouest de la parcelle N° 17.

La piste III, délimite la parcelle N° 17 de la parcelle N° 18.

L'état des pistes (I - II - III), est très mauvais par endroits et nécessite des interventions assez importantes.

Voies existantes :

- Voie I 3 4,5 km
- Voie II 3 4,5 km
- Voie III 8 0,5 km

1.2. Parc-feu

4,0 km de parc-feu sont à dégager largement

1.3. Lignes délimitant les parcelles

Sur 9,0 km le dégagement s'impose.

2. RÉPARTITION DES SURFACES PAR PARCELLES

N° des parcelles	Déjà raboisé	Restant à raboiser	A conserver	Total
	Pin Pignon	Pin Maritime		
1	7	26	11	44
3		61		61
4		22		22
8		36	6	42
9	21	29	3	53
10		35	1,5	36,5
11	-		9	9
12		19	1,5	20,5
13			15	15
17	7	33	3	43
	-----	33	50	346

3. REBOISSEMENT

Le périmètre dont la surface totale est de 346 ha a été reboisé presque totalement au cours des années écoulées.

Le planimétrage a donné les résultats suivants :

228 ha en Pin Maritime { représentant les 75 %
35 ha en Pin Pignon { de la surface totale

33 ha restant à reboiser ce qui représente les 10 % de la surface totale.

Notons que toutes les plantations faites au cours des années écoulées ont été exécutées en bandes tout en conservant dans les interbandes des chênes-lièges.

Il en résulte des frais supplémentaires pour la suppression de ces interbandes ce qui a été pris en considération dans les estimations des moyens à mettre en œuvre.

Reboisement en Pin Maritime

Il est à remarquer que l'état des plantations de Pin Maritime, 5 ans après la plantation ne présentent pas un aspect très encourageant.

Une grande partie de ces plantations est submergée par un maquis secondaire qui est par endroits très vigoureux. Les pins n'ont pas encore atteint une hauteur suffisante malgré leur âge (5 ans) pour pouvoir dominer ce maquis, même dans les meilleures sites.

En conséquence, il a été difficile d'évaluer la réussite et de déterminer la hauteur moyenne de ces plantations.

Dans l'ensemble on a constaté que le Pin Maritime a eu un bon développement initial mais actuellement son accroissement annuel est fortement ralenti. Il est probable que ce ralentissement soit dû également à la présence de la végétation adventice.

Reboisement en Pin Pignon

Les plantations en Pin Pignon sont encore très jeunes, exception faite de la parcelle N° 1. En général leur réussite est assez bonne. L'entretien de ces plantations est essentiel.

Révision des plantations

Pour les parcelles reboisées en Pin Maritime (parcelles N° 1, 3, 4, 6, et 9^e), étant donné leur âge, seul un dégagement a été prévu. En ce qui concerne les autres parcelles N° 5^e, 10, 12 et 17^e, on a prévu l'enlèvement des interbandes, le dégagement de la plantation, la plantation des interbandes et le regarni.

Les 33 ha restant à reboiser sont situés dans la parcelle N° 17^e.

Lors de l'enquête effectuée sur le terrain, le défrichement était en cours et la plantation y a été prévue pour la campagne 1973/74.

Il a été également prévu pour cette parcelle, au cours des années à venir, l'enlèvement des interbandes.

Deux dégagements et un regarni seront effectués dans les plantations ayant actuellement de 1 à 3 ans. Pour les plantations plus âgées on procédera à un seul dégagement sans regarni, ce dernier étant exclu en raison de la différence d'âge.

3.1. Travaux de reboisement

N° des parcelles	Superficie ha	Essences	Techniques à appliquer Travaux à effectuer
117 ²	33	Pin Pignon	Défrichement manuel Potets travaillés de 160 cm de diamètre 120 cm de profondeur Plantation - 2.500 pl/ha (voir organigramme Séquence I)
9 ² , 10, 12, 17 ²	82	Pin Pignon Pin Maritime	Enlèvement des inter- bandes Dégagement Regarni Plantation des inter- bandes
1, 3, 4, 8, 9 ²	181	Pin Maritime	Dégagement de la plantation

4. ACTIONS PASTORALES

L'étude de milieu a classé apte au pastoralisme la parcelle N° 13 dans sa totalité soit . 15,00 ha.

Cette parcelle réservée au pastoralisme est hétérogène. Un complément d'études à faire par la section d'écologie permettra de décider de l'utilisation de cette parcelle. Cette étude des milieux complémentaire, englobera une parcelle contiguë (N° 14).

5. PRÉVISIONS POUR LES QUANTITÉS DE TRAVAUX À EXÉCUTER

5.1. Résumé pour l'ensemble du programme

Nature des travaux	Quantité de travaux		
	Déjà exécuté	Restant à exécuter	Total
1. Travaux d'infrastructure			
1.1. Voies d'accès	9,5 km	3,5 km seulement sont à entretenir	9,5 km
1.2. Mise en place du parcellaire	9,0 km	9,0 km à entretenir	9,0 km
1.3. Pare-feu	4,0 km	4,02 m à entretenir	4,0 km
2. Travaux de reboisement			
2.1. Défrichement/ Plantation	263 ha	33 ha	
2.2. Entretien et dégagement		263 ha	263 ha

3.2. Prévisions détaillées

3.2.1. Infrastructure

3.2.1.1. Voies d'accès

N° de la Travaux à la voie	Type d'engin	Quantité de travail - km			Heures de travail par engin	Main-d'œuvre encadrement	Main-d'œuvre vre
		Festant déjà	A monter	Total			
I	Maintenance						
	jet mine	Gammon 5 t.	2,5	2	4,5	60	20
	en état						
II	Maintenance						
	jet mine	Gammon 5 t.	3,0	1,5	4,5	45	15
	en état						
III	Maintenance						
	jet mine	Gammon 5 t.	0,5		0,5		
	en état						
Total :			6,0	3,5	9,5	105	35
							875

a). Sur la base de 30 heures/km

3.2.1.2. Layons délimitant les parcelles

Dessouchage sur 9 km de layons ayant 4 m de large soit 3,6 km.

Travail manuel à la picche-hache.

Besoin en main-d'œuvre :

- Encadrement : 14 journées de travail *)
- Manoeuvres : 360 journées de travail

*) Calculé basé sur les moyennes de :

6 journées de travail pour l'encadrement

100 journées de travail pour la main-d'œuvre

3.2. Prévisions détaillées

3.2.1. Infrastructure

3.2.1.1. Voies d'accès

N° de la Travaux à la voie	Type d'engin	Quantité de travail - km			Heures de travail par engin	Main-d'œuvre encadrement	Main-d'œuvre vre
		Festant déjà	A monter	Total			
I	Maintenance						
	jet mine	Gammon 5 t.	2,5	2	4,5	60	20
	en état						
II	Maintenance						
	jet mine	Gammon 5 t.	3,0	1,5	4,5	45	15
	en état						
III	Maintenance						
	jet mine	Gammon 5 t.	0,5		0,5		
	en état						
Total :			6,0	3,5	9,5	105	35
							875

a). Sur la base de 30 heures/km

3.2.1.2. Layons délimitant les parcelles

Dessouchage sur 9 km de layons ayant 4 m de large soit 3,6 km.

Travail manuel à la picche-hache.

Besoin en main-d'œuvre :

- Encadrement : 14 journées de travail *)
- Manoeuvres : 360 journées de travail

*) Calculé basé sur les moyennes de :

6 journées de travail pour l'encadrement

100 journées de travail pour la main-d'œuvre

5.2.1.3. Parc-feu

4 km de parc-feu de 40 m de large ce qui représente
16 ha de parc-feu à entretenir.

Besoin en main-d'œuvre :

- Encadrement	:	32 journées de travail
- Manoeuvres	:	800 journées de travail

ee). par suite de l'état de la végétation peu dense le calcul de l'entretien du parc-feu se base comme suit :

- Encadrement 2 journées de travail par hectare de parc-feu.
- Main-d'œuvre 50 journées de travail par hectare de parc-feu.

5.2.2. Travaux de reboisement

Parcelle N° 1 - Pin Maritime
Pin Pignon

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 33,00 ha

Année de séquence	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécuter en ha	Main d'œuvre	Heures d'engins	Observation
1	A	33	Manulement / Manoeuvres	---	Déjà exécuté
	B	33	à l'ha/total à l'ha/total à l'ha total	---	Déjà exécuté
	C	33		---	Déjà exécuté
	D	33		---	Déjà exécuté
	E	33		---	Déjà exécuté
	Total année 1				
2	G	33		---	Déjà exécuté
	H	33		---	Déjà exécuté
	I	33		---	Déjà exécuté
	J	33		---	Déjà exécuté
	Total année 2				
3	K	33		---	Déjà exécuté
	L	33		---	Déjà exécuté
	Total année 3				
4	M	33		---	Déjà exécuté
	N	33		---	Déjà exécuté
	Total année 4				
5	N	33	1,5	50	45
	Total pour la séquence		50		1485

*). Préparation du terrain

**). Plantation

***). Camion double pont, 5 t.

5.2.2. Travaux de reboisement

Parcelle N° 1 - Pin Maritime

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 61,00 ha

Année de séquence	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécuter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins	Observation
			Membre de la t.	Mouvement	Manœuvres		
1	A	61					Déjà exécuté
	B	61					Déjà exécuté
	C	61					Déjà exécuté
	E	61					Déjà exécuté
	F	61					Déjà exécuté
	Total année 1						
2	G	61					Déjà exécuté
	H	61					Déjà exécuté
	I	61					Déjà exécuté
	K	61					Déjà exécuté
	Total année 2						
	L	61					Déjà exécuté
3	M	61					Déjà exécuté
	N	61					Déjà exécuté
4	Total année 3						
	O	61					Déjà exécuté
5	P	61	1,5	92	45	2745	
	Total pour la séquence			92		2745	

*). Préparation du terrain

**). Plantation

***). Camion double pont, 5 t.

5.2.2. Travaux de reboisement

Parcelle N° 4 - Pin Maritime

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 22,00 ha

Année de séquence	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécuter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engine à l'ha total	Observation
			Nombre de j. t.	Énouement	Manœuvres		
1	A	22					Déjà exécuté
	B	22					Déjà exécuté
	C	22					Déjà exécuté
	E	22					Déjà exécuté
	F	22					Déjà exécuté
Total année 1							
2	G	22					Déjà exécuté
	H	22					Déjà exécuté
	I	22					Déjà exécuté
	K	22					Déjà exécuté
Total année 2							
3	M	22					Déjà exécuté
	L	22					Déjà exécuté
Total année 3							
4	N	22					
	P	22					
Total année 4							
5	N	22	1,5	33	45	990	
Total pour la séquence				33		990	

- »). Préparation du terrain
- »). Plantation
- »). Camion double pont, 5 t.

5.2.2. Traavaux de reboisement

Parcelle N° 8 - Pin Maritime

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 36,00 ha

Année de séquence	Opération de l'organigramme séquence I	Quantités à exécuter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins	Observation
			Membre de la 1 ^e équipe	Membre de la 2 ^e équipe	Total		
1	A	36					Déjà exécuté
	B	36					Déjà exécuté
	C	36					Déjà exécuté
	D	36					Déjà exécuté
	E	36					Déjà exécuté
	F	36					Déjà exécuté
Total année 1							
2	G	36					Déjà exécuté
	H	36					Déjà exécuté
	I	36					Déjà exécuté
	J	36					Déjà exécuté
	K	36					Déjà exécuté
	L	36					Déjà exécuté
Total année 2							
3	M	36					Déjà exécuté
	N	36					Déjà exécuté
	O	36					Déjà exécuté
	P	36					Déjà exécuté
	Q	36					Déjà exécuté
	R	36					Déjà exécuté
Total année 3							
4	S	36					
	T	36					
	U	36					
	V	36					
	W	36					
	X	36					
Total année 4							
5	Z	36	1,5	34	45	1620	
Total pour la séquence				34		1620	

- *}. Préparation du terrain
- **}. Plantation
- ***}. Camion double pont, 5 t.

5.2.2. Traavaux de reboisement

Parcelle N° 8 - Pin Maritime

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 36,00 ha

Année de séquence	Opération de l'organigramme séquence I	Quantités à exécuter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins	Observation
			Membre de la 1 ^e équipe	Membre de la 2 ^e équipe	Total		
1	A	36					Déjà exécuté
	B	36					Déjà exécuté
	C	36					Déjà exécuté
	D	36					Déjà exécuté
	E	36					Déjà exécuté
	F	36					Déjà exécuté
Total année 1							
2	G	36					Déjà exécuté
	H	36					Déjà exécuté
	I	36					Déjà exécuté
	J	36					Déjà exécuté
	K	36					Déjà exécuté
	L	36					Déjà exécuté
Total année 2							
3	M	36					Déjà exécuté
	N	36					Déjà exécuté
	O	36					Déjà exécuté
	P	36					Déjà exécuté
	Q	36					Déjà exécuté
	R	36					Déjà exécuté
Total année 3							
4	S	36					
	T	36					
	U	36					
	V	36					
	W	36					
	X	36					
Total année 4							
5	Z	36	1,5	34	45	1620	
Total pour la séquence				34		1620	

- *}. Préparation du terrain
- **}. Plantation
- ***}. Camion double pont, 5 t.

5.2.2. Travaux de reboisement

Parcellle N° 9 - Pin Maritime
Pin Pignon

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 50,00 ha

Année de réboise- ment	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécu- ter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins		Observation
			Nombrer de j. t.	Éboulement / Manœuvres	à l'ha/total à l'ha/total à l'ha	total		
1	A	50						Déjà exécuté
	B	50						Déjà exécuté
	C	50						Déjà exécuté
	D	50						Déjà exécuté
	F	50						Déjà exécuté
	Total année 1	50						
2	G	50						Déjà exécuté
	H	50						Déjà exécuté
	I	50						Déjà exécuté
	K	50						Déjà exécuté
3	Total année 2	50						Déjà exécuté
	M	50						Déjà exécuté
	L	50						Déjà exécuté
4	Total année 3							
	M	21	0,6	17	20	410	1,0	21
	N	50	1,5	75	45	2250		
5	Total année 4			92		2660		
	M	50	0,5	25	15	750		
Total pour la séquence				117		3410		21

-). Préparation du terrain
-). Plantation
-). Camion double pont, 5 t.
-). Comportant la production des plants

5.2.2. Travaux de reboisement

Parcelle N° 9 - Pin Maritime
Pin Pignon

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 50,00 ha

Année de séquence	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécuter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins		Observation
			Nombre de ja.	Encadrement / Manoeuvres	à l'ha total	à l'ha total	à l'ha total	
1	A	50						Déjà exécuté
	B	50						Déjà exécuté
	C	50						Déjà exécuté
	D	50						Déjà exécuté
	F	50						Déjà exécuté
	Total année 1	50						
2	G	50						Déjà exécuté
	H	50						Déjà exécuté
	I	50						Déjà exécuté
	K	50						Déjà exécuté
	Total année 2	50						Déjà exécuté
	M	50						Déjà exécuté
3	L	50						Déjà exécuté
	Total année 3							
	N	21	0,8	17	20	410	1,0	21
4	N	50	1,5	75	45	2250		
	Total année 4			92		2660		
5	N	50	0,5	25	15	750		
	Total pour la séquence			117		3410		21

-). Préparation du terrain
-). Plantation
-). Camion double pont, 5 t.
-). Comportant la production des plants

5.2.2. Etapes de reboisement

Parcelle N° 10 - Pin Maritime

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 35,00 ha

Année de réposse- ment	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécute- r en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins	Observation
			Nombre de j. à l'encadrement	Nombre de j. à l'entretien	Total		
1	A	35					Déjà entouré
	B	35					Déjà entouré
	C	35					Déjà entouré
	D	35					Déjà entouré
	F	35					Déjà entouré
	Total année 1						
2	G	35					Déjà entouré
	H	35					Déjà entouré
	I	35					Déjà entouré
	K	35					Déjà entouré
Total année 2							
3	K	35					Déjà entouré
	L	35					Déjà entouré
Total année 3							
4	M	35	1,0	35	20	700	Défrichement des interlignes
	N	35	1,5	53	45	1575	Plantation des interlignes
Total année 4			88			2275	35
5	N	35	0,5	16	15	525	
Total pour la séquence				106		2600	35

- a). Préparation du terrain
- ou). Plantation
- ou). Gazon double pont, 5 t.
- ou). Compressant la production des plants

3.2.2. Terrains de reboisement

Parcelle N° 12 - Pin Maritime

Défrichement annuel/séquence I
Surface : 19,00 ha

Année de séquen-	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécute-	Méthode d'œuvre			Heures d'engins total	Observation
			Nombre de jrs.	Méthode de labourage	Surface		
1	A	19					Déjà exécuté
	B	19					Déjà exécuté
	C	19					Déjà exécuté
	D	19					Déjà exécuté
	E	19					Déjà exécuté
	F	19					Déjà exécuté
Total année 1							
2	G	19					Déjà exécuté
	H	19					Déjà exécuté
	I	19					Déjà exécuté
	J	19					Déjà exécuté
Total année 2							
3	K	19					Déjà exécuté
	L	19					Déjà exécuté
Total année							
4	M	19	1,0	19	20	380	Défrichement des interlignes
	N	19	1,5	29	45	655	(Plantation des interlignes)
	Total année 4			45		1235	
5	N	19	0,5	9,5	15	265	
Total pour la référence				58		1580	19

- . Préparation du terrain
- . Plantation
- . Gazon double point, 5 t.
- . Comprenant la production des plants

5.2.2. Processus de rétablissement

Parcelle N° 17 - sous-parcelle 1 - Pin Pignon

Défrichement manuel/séquence I

Surface : 7,00 ha

Année de rétablisse- ment	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité ter en ha	Main-d'œuvre			Heures d'engins	Observation
			Nombre de j. h.	Nombre de main-mo- uvres	ha l'heure totale		
1	A	7					Déjà exécuté
	B	7					Déjà exécuté
	C	7					Déjà exécuté
	E	7					Déjà exécuté
	F	7					Déjà exécuté
	Total année 1						
2	G	7					Déjà exécuté
	H	7					Déjà exécuté
	I	7					Déjà exécuté
	K	7					Déjà exécuté
3	Total année 2						
	L	7					Déjà exécuté
4	Total année 3						Déjà exécuté
	M	7	1	7	20	140	1,0
5	N	7	1,5	11	45	315	Défrichement des interbandes Plantation des interbandes
	Total année 4			18		455	
6	N	7	0,5	45	15	105	
	Total pour la séquence			22		560	7

-) Preparation du terrain
-) Plantation
-) Caisson double pont, 5 t.
-) Comprisent la production des plants

5.2.2. Traitements de reboisement

Parcelle N° 17-sous-parcelle 2 - Pin Pignon

Défrichement manuel/séquence I
Surface : 33,00 ha

Année de séquen- ce	Opération de l'organigramme séquence I	Quantité à exécu- ter en ha	Main-d'œuvre		Heures d'engins	Observation
			Nombre de j. t.	Mouvement		
1	A	33				Déjà exécuté
	B	33				Déjà exécuté
	C	33				Déjà exécuté
	E	33				Déjà exécuté
	F	33				Déjà exécuté
	Total année 1					
2	G	33				Déjà exécuté
	H	33	0,4	13	40	1320
	I	33	0,5	26	14	462
	K	33	1,0	33	23	759
3	Total année 2			72	2541	132
	L	33	1,2	40	30	990
4	Total année 3			0,3	10	99
	M	33	0,6	20	13	429
5	N	33	1,5	50	45	1485
	Total année 4			70	1914	33
Total pour la séquence			199	5950	264	

- . Préparation du terrain
- . Plantation
- . Cunion double pont, 3 t.
- . Comportant la production des plants -

5.3. Mobilisation des forces à entraîner

Reboisement :

Rondement	:	731 journées de travail
Main-d'œuvre	:	21.080 journées de travail ordinaire
Heures de camion	:	346 heures (Camion 5 t.)

Infrastructure : (voies d'accès, layons, parcs-feu)

Rondement	:	81 journées de travail
Main d'œuvre	:	2.035 journées de travail ordinaire
Heures de camion *	:	105 heures

Total :

Rondement	:	812 journées de travail
Main d'œuvre	:	23.115 journées de travail ordinaire
Heures de camion *):	:	451 heures

*). Camion double pont, 5 t.

ANNEXE I

A

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOURA
Subdivision TABANKA
District/série TABANKA/NGUANDIA
Parcelle N° 1

1. INVENTAIRE

Total (ha)	Boisés (ha)	à abréger (ha)	à conserver à cause du sol (ha)	à cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
44	P.F. P.M. 7 36		11			

ANNEXE I

2. DÉSCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 45-60 %
- 2.3. Reboisement existant :
- Hauteur : Pin Maritime - Pin Pignon
 - Date de plantation : P.M. en 1969 - P.P. en 1971
 - En bandes
 - Observation : Le reboisement a été fait en partie sous couvert de chêne-liège.
Répartition : 85 % - Pin Pignon
70 % - Pin Maritime
- 2.4. Etat de la plantation :
Végétation : Moyenne
Mécanique : Incomplète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Moyenne - Longueur à 1,5 km

4. ZONE D'HABITATION A PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : 104 maisons au Nord-Ouest (Douar MAJEN)

5. ENVIRONNEMENT

- La pente est forte au dessus de la piste.
La parcelle est rocheuse, présence également de gros blocs.
La partie inférieure plantée en 1969 en Pin Maritime a été complétée en 1971 en Pin Pignon à cause d'une mortalité importante ce qui donne aujourd'hui un mélange - Pin Maritime/Pin Pignon.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 33,00 ha de reboisement
- 6.3. Entretien piste : 0,2 - km

ANNEXE I

2. DÉSCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 45-60 %
- 2.3. Reboisement existant :
- Hauteur : Pin Maritime - Pin Pignon
 - Date de plantation : P.M. en 1969 - P.P. en 1971
 - En bandes
 - Observation : Le reboisement a été fait en partie sous couvert de chêne-liège.
Répartition : 85 % - Pin Pignon
70 % - Pin Maritime
- 2.4. Etat de la plantation :
Végétation : Moyenne
Mécanique : Incomplète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Moyenne - Longueur à 1,5 km

4. ZONE D'HABITATION A PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : 104 maisons au Nord-Ouest (Douar MAJEN)

5. ENVIRONNEMENT

- La pente est forte au dessus de la piste.
La parcelle est rocheuse, présence également de gros blocs.
La partie inférieure plantée en 1969 en Pin Maritime a été complétée en 1971 en Pin Pignon à cause d'une mortalité importante ce qui donne aujourd'hui un mélange - Pin Maritime/Pin Pignon.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 33,00 ha de reboisement
- 6.3. Entretien piste : 0,2 - km

ANNEXE I

FILE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOUBA
Subdivision TABANKA
District/Série TABANKA/HOUARNDIA
Parcelle N° 3

1. SUPERFICIE

Total (ha)	Reboisée (ha)	A reboiser (ha)	A conserver A cause du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration	Apté au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
61	61					

ANNEXE I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 15-60 % - au bas de la parcelle, 30-35 % au dessus de la piste qui divise la parcelle.
- 2.3. Reboisement existant :
- Espèce : Pin Maritime
 - Date de plantation : 1969
 - En bandes
 - Observations : Réussite faible - entre 40 et 70 %
- 2.4. Etat de la plantation :
- | | |
|------------|--------------|
| Végétation | 3 Moyenne |
| Méassise | 3 Incomplète |

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Dégradée - Longueur : 1,6 km

4. EXISTENCE D'HABITATIONS & PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS

- 3 La parcelle N° 3 est la plus grande des parcelles.
La pente y est forte.
Elle est rocheuse - une bande de chênes-lièges le long de la piste qui la délimite. Un layon sans importance divise la parcelle N° 3. - présence de quelques éboulements sur la piste délimitant les parcelles N° 3 et 2.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 61 ha de reboisement existant
- 6.3. Entretien piste : 1,0 km

ANNEXE I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 15-60 % - au bas de la parcelle, 30-35 % au dessus de la piste qui divise la parcelle.
- 2.3. Reboisement existant :
- Espèce : Pin Maritime
 - Date de plantation : 1969
 - En bandes
 - Observations : Réussite faible - entre 40 et 70 %
- 2.4. Etat de la plantation :
- | | |
|------------|--------------|
| Végétation | 3 Moyenne |
| Méassise | 3 Incomplète |

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Dégradée - Longueur : 1,6 km

4. EXISTENCE D'HABITATIONS & PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS

- 3 La parcelle N° 3 est la plus grande des parcelles.
La pente y est forte.
Elle est rocheuse - une bande de chênes-lièges le long de la piste qui la délimite. Un layon sans importance divise la parcelle N° 3. - présence de quelques éboulements sur la piste délimitant les parcelles N° 3 et 2.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 61 ha de reboisement existant
- 6.3. Entretien piste : 1,0 km

ANNEXE I

6

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOURA
Subdivision TARANKA
District/Série TARANKA/HOUANGILA
Parcelle N° 4

1. SUPERFICIE

Totals (ha)	Reboisée (ha)	A reboiser (ha)	A conserver A cause de du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Gairière (ha)
22	22					

ANNEXE X

2. DÉCRITON DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 35 % côté Est - 25 % côté Ouest
- 2.3. Reboisement existant :
- Essence : Pin Maritime
- Date de plantation : 1969
- En bandes
- Observations : Épaisseur 70-90 %
- 2.4. Etat de la plantation :
Vigoureux : Moyenne
Réussite : Complète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Degradiée - Longueur : 0,8 km

4. Nombre d'habitations à proximité de la parcelle : Néant

5. OBSERVATIONS

- : Une bande de chênes-lièges limite la parcelle à l'Ouest - la pente est forte - et rocheuse sur la crête.
Le reboisement est difficile à voir vu la densité du maquis secondaire.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 22 ha
- 6.3. Entretien piste : Néant

ANNEXE I
D

VILLE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOURA
Subdivision TARANKA
District/Série TARANKA/HOUANDILA
Parcelle N° 8

1. SUPERFICIE

Totals (ha)	Béboisée (ha)	A réboiser (ha)	A conserver à cause du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
42	36		6			

A N N E X E I

B

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 2.1. Végétation naturelle | : | Néant |
| 2.2. Pente moyenne | : | 30 % |
| 2.3. Reboisement existant | : | |
| - Essence | : | Pin Maritime |
| - Date de plantation | : | 1969-1970 |
| - Esp. bandes | : | |
| - Observations | : | Quelques pieds de chênes-lièges épargnés au bas de la parcelle |
| 2.4. Etat de la plantation | : | |
| Végeur | : | Moyenne |
| Épaisseur | : | Incomplète |

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Bonne - Longueur : 1,2 km

4. NUISIBLES D'HABITATIONS A PROXIMITE DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS

- : La partie Ouest est rocheuse avec une pente forte - on ne peut pas distinguer le reboisement en la hauteur et la densité du maquis.

6. TRAVAUX PREVUS

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 6.1. Reboisement | : | Néant |
| 6.2. Déguaglement | : | 36 ha de plantation |
| 6.3. Entretien piste | : | Néant |

A N N E X E I

B

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 2.1. Végétation naturelle | : | Néant |
| 2.2. Pente moyenne | : | 30 % |
| 2.3. Reboisement existant | : | |
| - Essence | : | Pin Maritime |
| - Date de plantation | : | 1969-1970 |
| - Esp. bandes | : | |
| - Observations | : | Quelques pieds de chênes-lièges épargnés au bas de la parcelle |
| 2.4. Stat de la plantation | : | |
| Végeur | : | Moyenne |
| Épaisseur | : | Incomplète |

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Bonne - Longueur : 1,2 km

4. NUISIBLES D'HABITATIONS A PROXIMITE DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS

- : La partie Ouest est rocheuse avec une pente forte - on ne peut pas distinguer le reboisement en la hauteur et la densité du maquis.

6. TRAVAUX PREVUS

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 6.1. Reboisement | : | Néant |
| 6.2. Déguaglement | : | 36 ha de plantation |
| 6.3. Entretien piste | : | Néant |

ANNEXE I

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JEDDOUA
Subdivision TARANKA
District/Série TARANKA/NGUANDIA
Parcelle N° 9

1. SUPERFICIE

Totale (ha)	Reboisé (ha)	A reboiser (ha)	A conserver		Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
			A cause du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)		
53	I.P.P. P.M. 17,5 23,5		3			

ANNEXE I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
2.2. Pente moyenne : 15-25 %
2.3. Raboisement existant :
 - Essence : Pin Pignon - Pin Maritime
 - Date de plantation : .. 1973 .. - .. 1969 ..
 - Observations - Rénançons : .. 80 % .. - .. 95 % ..
 - En bandes
2.4. Etat de la plantation :
Végétation : Moyenne
Rénançons : Incomplète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Pistes existantes : Bonne - Longueur : 0,8 km
3.2. Pistes à créer : Néant

4. ENSES D'HABITATIONS A PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS : Les limites de la parcelles ne correspondent pas avec la situation des lieux sur le terrain.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Raboisement : Néant
6.2. Élagage : 50 ha de plantation
6.3. Entretien pistes : 0,3 km
6.4. Autres : Néant

ANNEXE I

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOURA

Subdivision TARAKA

District/Edrie TABARKA/HOUANDIA

Parcelle N° 10

1. SUPERFICIE

Total (ha)	Reboisée (ha)	A ireboiser (ha)	A cause du sol (ha)	A conserver A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
36,5	35			1,5		

A N N E X E I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 15-20 %
- 2.3. Reboisement existant :
- Essence : Pin Maritime
 - Date de plantation : 1971
 - En bandes
 - Observations : Quelques pieds de chênes-lièges Réussite - 60 - 80 %
- 2.4. Etat de la plantation :
- Vigueur : Moyenne
 - Réussite : Incomplète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Moyenne
Longueur - 0,7 km

4. MISE EN MARITATION A PROXIMITE DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS : Les limites de la parcelle sur le terrain ne correspondent pas avec la carte d'annexement.
6. TRAVAUX PRÉVUS :
- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 35 ha de plantation - enlèvement des interbandes de maquis à cause de la pente faible.
- 6.3. Entretien piste : 0,3 km

A N N E X E I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 15-20 %
- 2.3. Reboisement existant :
- Essence : Pin Maritime
 - Date de plantation : 1971
 - En bandes
 - Observations : Quelques pieds de chênes-lièges Réussite - 60 - 80 %
- 2.4. Etat de la plantation :
- Vigueur : Moyenne
 - Réussite : Incomplète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Moyenne
Longueur - 0,7 km

4. MISE EN MARITATION A PROXIMITE DE LA PARCELLE : Néant

5. OBSERVATIONS : Les limites de la parcelle sur le terrain ne correspondent pas avec la carte d'annexement.
6. TRAVAUX PRÉVUS :
- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 35 ha de plantation - enlèvement des interbandes de maquis à cause de la pente faible.
- 6.3. Entretien piste : 0,3 km

ANNEXE I

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOUR
Subdivision TABANKA
District/Série TABANKA/HOUANDIA
Parcelle N° 12

1. SUPERFICIE

Total (ha)	Reboisés (ha)	A reboiser (ha)	A conserver A cause de du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
20,5	19			1,5		

ANNEXE I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- 2.1. Végétation naturelle : Néant
- 2.2. Pente moyenne : 20-35 %
- 2.3. Reboisement existant :
- ↳ Essence : Pin Maritime
 - Date de la plantation : 1970
 - En bande
 - Observations : Quelques pieds de chêne-liège
Réussite - 60-80 %

2.4. Etat de la plantation :

Vigueur : Moyenne

Réussite : Complète

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- 3.1. Piste existante : Bonne
Longueur - 0,2 km

4. ÉTAT D'HABITATIONS A PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : Néant

5. CONSIGNES

Les limites de la parcelle ne correspondent pas avec la carte d'aménagement.

6. TRAVAUX PRÉVUS

- 6.1. Reboisement : Néant
- 6.2. Dégagement : 19 ha de plantation
- 6.3. Entretien piste : Néant

ANNEXE I

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JENDOUIM
Subdivision TABANKA
District/Série TABANKA/MUANDIA
Parcelle N° 13

1. SUPFICHE

Total (ha)	Reboisée (ha)	A reboiser (ha)	A conserver à cause de du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
15				15		

ANNEXE I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- | | | | |
|---------------------------|---|--------------|----------------------------------|
| 2.1. Végétation naturelle | : | Chênes-liège | |
| 2.2. Pente moyenne | : | 20-35 % | |
| 2.3. Haboisement existant | : | Néant | |
| - Observations | | : | Pas de signalisation parcellaire |

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 3.1. Piste existante | : | Bonne |
| Longueur = 1,5 km | | |

4. Nombre d'habitations à proximité de la parcelle : Néant

5. OBSERVATIONS

- | | |
|---|--|
| : | Chênes-lièges vigoureux sur la partie Ouest |
| | Haqueclair composé d' <i>Erica arborea</i> , |
| | <i>Myrtus communis</i> , <i>Pistacia lentiscus</i> - |
| | <i>Arbutus unedo</i> . |

6. TRAVAUX PRÉVUS

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 6.1. Haboisement | : | Néant |
| 6.2. Dégagement | : | Néant |
| 6.3. Entretien piste | : | Renise en état de la piste N° 2 - 1,5 km |

ANNEXE I

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JEDDOUBA
Subdivision TABANKA
District/Série TABANKA/HOUARDOUA
Parcelle N° 17

1. INVENTAIRE

Totale (ha)	Reboisée (ha)	A reboiser (ha)	A conserver A cause du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
43	7	33		3		

ANNEXE I

FICHE D'INVENTAIRE

Arrondissement JEDDOUBA
Subdivision TABANKA
District/Série TABANKA/HOUARDOUA
Parcelle N° 17

1. INVENTAIRE

Totale (ha)	Reboisée (ha)	A reboiser (ha)	A conserver A cause du sol (ha)	A cause de la pente et la configuration (ha)	Apte au pastoralisme quant au sol (ha)	Clairière (ha)
43	7	33		3		

ANNEXE I

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 2.1. Végétation naturelle | : | Hauquie et 1er ét de chêne-dégradée |
| 2.2. Pente moyenne | : | 20-35 % au Nord de la parcelle
40 % au Sud de la parcelle |
| 2.3. Reboisement | : | |
| - Essence | : | Pin Pignon |
| - Date de la plantation | : | 1973 |
| - En bande | : | |
| - Observations | : | Quelques pieds de chêne-liège |
| 2.4. Etat de la plantation | : | |
| Vigueur | : | Moyenne |
| Maturité | : | Complète |

3. INFRASTRUCTURE DE LA PARCELLE

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 3.1. Piste existante | : | Bonne |
| | | Longueur - 0,7 km |

4. MURS D'HABITATIONS A PROXIMITÉ DE LA PARCELLE : Mânt

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 5. <u>OBSERVATION</u> | : | Le reboisement n'a pas été exécuté dans toute la parcelle.
La partie Nord-Est est très rocheuse. |
|-----------------------|---|---|

6. TRAVAUX FAITS

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 6.1. Reboisement | : | 33 ha |
| 6.2. Dégagement | : | 7 ha en 1974 |
| 6.3. Entretien piste | : | 0,2 km |

ANNEXE II

FACTEUR SOCIAL

Le périmètre est délimité sur le côté Ouest par une frange boisée d'une largeur de 500 m qui le sépare de la plaine habitée ; seul au Nord, sur 200 m, il est en contact direct avec les terres privées. Les côtés Est et Sud sont limités par le Domaine Forestier.

Etant donné la situation favorable d'isolement au sein du Domaine Forestier dont jouit le périmètre, les influences de la pression humaine n'y sont pas trop marquées. Toutefois, la parcelle N° 13 qui est couverte d'une sylviculture dégradée, a été l'objet de surpâturage du à la proximité relative de l'orée du Domaine Forestier attenant à la plaine.

ANNEXE II

FACTEURS SOCIAUX

Le périmètre est délimité sur le côté Ouest par une frange boisée d'une largeur de 500 m qui le sépare de la plaine habitée ; seul au Nord, sur 200 m, il est en contact direct avec les terres privées. Les côtés Est et Sud sont limités par le Domaine Forestier.

Etant donné la situation favorable d'isolation au sein du Domaine Forestier dont jouit le périmètre, les influences de la pression humaine n'y sont pas trop marquées. Toutefois, la parcelle N° 13 qui est couverte d'une végétation dégradée, a été l'objet de surpâturage du à la proximité relative de l'ordre du Domaine Forestier attenant à la plaine.

SEQUENCE I DE REBOISEMENT


JUILLET 1971

REBOISEMENT DE PRODUCTION SUR
TERRAIN NON IRIGUE
PIN MARITIME - EN PIONON
PLANTATION SUR DÉFRICHEMENT
MANUEL
KROUMIRE ET KARANGA

LEGENDE

Ligne de séquence
Durée d'une opération
d'un groupé d'opérations
Année de tranchage

SUCCESSION DES OPERATIONS PAR SEQUENCE




1. Défrichement des zones
2. Établissement de la pente
3. Réalisation des talus
4. Application de la couche d'humus
5. Réalisation des plateaux
6. Réalisation des plateaux
7. Chargement des植物
8. Production des plants en pépinière
9. Étalement du terrain et plantation
10. Mise à jour des documents cartographiques et de gestion
11. Régularis.
12. Engagements des propriétaires

FORET DES HOUAMDIAS

P.E.5.1


ECHELLE 1/20000





FORET DES HOUAMDIAS

P.E.5.1

ECHELLE : 1/20000







LEGENDE

- Limite du filtre
- Tranchée limite de la série
- Layons limite de parcelles
- Routes
- Pistes
- Sentiers
- Oueds

PERIMETRE DE REBOISEMENT
DE HOUAMDIA
PE .5_3

ETUDE TIMBAL T 22

NOVEMBRE 1969 T6.24


ECHELLE: 1/25.000

PLANIMETRE

- ROUTE CARROSSABLE
- SENTIER
- OUED ET CHABET
- ==== PARE FEU LIMITE DE FORET
- PARE FEU LIMITE DE PARCELLE
- LIMITE DE VEGETATION
- ④ SOMMET REMARQUABLE
- + 14 RELEVE DE VEGETATION
- ① NUMERO DU PARCELLE
- △ 395 ALTITUDE (CARTE ETAT MAJOR)

LEGENDE

- [white box] APTITUDE PIN MARITIME
- [black box] APTITUDE PIN PIGNON
- [grey box] APTITUDE PASTORALE



FORET DE HOUAMDIA

Périmètre de reboisement de HOUAMDIA Carte d'Exécution


PE: 5.4

FEVRIER 1974

LEGENDE

- REBOISEE EN PIN PIGNON
- REBOISEE EN PIN MARITIME
- RESTANT A REBOISER
- A CONSERVER
- A CONSERVER VOCATION PASTORALE
- LAYON - LIMITE PARCELLE

- ||||| LIMITE DU TITRE
- LIMITE D'INTERVENTION
- PARE-FEU
- PISTE
- QUED
- 17 N° DE PARCELLE
- 2 N° DE SOUS-PARCELLE





SUITE EN



F



2



MICROFICHE N°

34142

Ministère Tunisien

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

البنك المركزي التونسي
وزارة الفلاحة

المركز القومي
لاستئناف الفلاحي
تونس

F

2

FORET DE HOUAMDIA

Périmètre de reboisement de HOUAMDIA

Carte d'Infrastructure


PE 5-5

FEVRIER 1974

LEGENDE

- [Solid Box] REBOISEE EN PIN PIGNON
- [Hatched Box] REBOISEE EN PIN MARITIME
- [White Box] RESTANT A REBOISER
- [White Box] A CONSERVER
- [White Box] A CONSERVER VOCATION PASTORALE
- LAYON - LIMITE PARCELLE

- ~~~~~ LIMITE DU TITRE
- LIMITE D'INTERVENTION
- PARE FEU
- PISTE
- OUED
- 17 N° DE PARCELLE
- 2 N° DE SOUS-PARCELLE



DIFFUSION:

Projet FAO/HIDA:

Direction	L. Errais	J. Poupon (2)
Bassins Versants	M. Labouimel	
Ecologie	N. Gaddia	P. Dimeche
Economie		J.-P. Fahrer
Reboisement	T. Jeulaoui	G. Perlin
Pâturages	T. Chouaib	R. Blouard
	A. Brasid	
Réécriture 1		E. Von Aufsees
Réécriture 2		A. Zichy

Direction des Forêts:

- H. Hafnia, Directeur
- T. Bouktafa, Chef de la Division du Génie forestier
- M. Attafi, Chargé du Service - Service de la Conservation des eaux et du sol

C R D As:

- A. Jasiri, CRDA de Jendouba
- B. Perchichi, Arrondissement forestier de Jendouba (2)
- N. Abid, Subdivision forestière de Tabarka (3)

File
Chrwaic

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture
Direction des Forêts

CALDA 34142

Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO-NIMA TN/ TUN 5 SNE
Assistance au développement
des actions forestières en Tunisie

CARTE D'ENREGISTREMENT

DES OPERATIONS SUR LE PERIMÈTRE DE :

HOUSANDIA

- Arrondissement	: Jendouba
- Subdivision	: Tabarka
- District	: Tabarka
- Triage	: Houmoudia
- Bassin versant	: Oued El Kébir
- Superficie	: 346 ha

Projet d'exécution

N° FE - 2

Date :

Mars 1974

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture
Direction des Forêts

CNDA 34142
Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO-SIDA TF/ TUN 5 SME
Assistance au développement
des actions forestières en Tunisie

CARTE D'ENREGISTREMENT

DES OPERATIONS SUR LE PERIMETRE DE :

BOUAMDIA

- Arrondissement	: Jendouba
- Subdivision	: Tabarka
- District	: Tabarka
- Triage	: Bouamdia
- Bassin versant	: Oued El Kfbir
- Superficie	: 346 ha

Projet d'exécution

N° PK - 5 date : Mars 1974

ANNEXE I

Localisation Date (du ... au) NATURE DES OPERATIONS	Moyens mis en œuvre			
	SARMENTS	VEHICULES ET TRANSPORT	MATERIEL D'ETAT (HORLOGE DE JOURNE)	MATERIEL D'ORDRE (TRAIN-D'ORDRE- VIRE ORDINAIRE)
IN de PARCELLE VOIE D'ACCES, etc,...	Nature et Nombre nombre d'heures d'heures nombre	Nature et Nombre nombre	Enchaussant la route ou les	

O B S E R V A T I O N

S U R L E D E M A R T E M E N T D U T R A I L

Date (du ... au)	NATURE DES OPÉRATIONS	OBSERVATIONS SUR :			
		1) les techniques utilisées	2) la main d'œuvre	3) l'outillage manuel	4) le matériel mécanique

O B S E R V A T I O N

S U R L E D E M A R T E M E N T D U T R A I L

Date (du ... au)	NATURE DES OPERATIONS	OBSERVATIONS SUR :			
		1) les techniques utilisées	2) la main d'œuvre	3) l'outillage manuel	4) le matériel mécanique

卷之三

Localisation Date n° de PARCELLE (du ... au) VOIS D'ACCEZ, etc....	NATURE DES OPERATIONS		MOTIONS MIS EN OUVRE	MATERIEL UTILISE (ORDRE DE JOURS)
	SHOOTING	VEHICULE ET TRAILER		
	Nature et Nombre d'heures	Nature et Nombre d'heures	Motard par km	Enroulement Main-d'œuvre ordinaire

OBSERVATION

SUR LE DÉROULÉMENT DU TRAVAIL

Date (du ... au)	NATURE DES OPÉRATIONS	OBSERVATIONS SUR :			
		1) les techniques utilisées	2) la main d'œuvre	3) l'outillage manuel	4) le matériel mécanique

ANNEXE 1

Date (du ... au)	Localisation N° de PARCELLE VOIES D'ACCÈS, etc....	NATURE DES OPÉRATIONS		MATERIEL MIS EN OEUVRE	
		TRAVAUX	VEHICULES DE TRANSPORT	MATERIEL DE (COMME LE JOURS)	MATERIEL ENCADRANT L'UN-D'ORDRE ORDINAIRE
		Nature et l'heure nombre d'heures	l'heure et l'heure nombre d'heures		

O B S E R V A T I O N

S U R L E D E S P L E N T E U M T R A V A I L

Date (an ... mois)	NATURE DES OPERATIONS	OBSERVATIONS SUR :			
		1) les techniques utilisées	2) la main d'œuvre	3) l'outillage manuel	4) le matériel mécanique

ANNEXE :

Date (du ... au)	Localisation N° de PARCELLE VOIE D'ACCÈS, etc....	NATURE DES OPERATIONS	MATERIEL MIS EN OEUVRE		
			ENGIN	VEHICULES DE TRANSPORT	KILOMÉTRAGE (NOMBRE DE JOURS)
			Nature et NOMBRE d'heures et nombre	Nature et NOMBRE d'heures et nombre	Min-d'Oj- nacoum Encadrément par km vra ordinaires

OBSERVATION

SUR LE DÉROULEMENT DU TRAVAIL

Date (du ... au)	NATURE DES OPERATIONS	OBSERVATIONS SUR :			
		1) les techniques utilisées	2) la main d'œuvre	3) l'outillage manuel	4) le matériel mécanique

OBSERVATION

SUR LE DÉROULEMENT DU TRAVAIL

Date (du ... au)	NATURE DES OPERATIONS	OBSERVATIONS SUR :			
		1) les techniques utilisées	2) la main d'œuvre	3) l'outillage manuel	4) le matériel mécanique

FORET DE HOUAMDIA

Périmètre de reboisement de HOUAMDIA Carte d'Exécution


PE: S.4

FEVRIER 1974

LEGENDE

- REBOISEE EN PIN PIGNON
- REBOISEE EN PIN MARITIME
- RESTANT A REBOISER
- A CONSERVER
- A CONSERVER VOCATION PASTORALE
- LAYON - LIMITE PARCELLE

- LIMITES DU TITRE
- LIMITES D'INTERVENTION
- PARE-FEU
- PISTE
- OUED
- 17** N° DE PARCELLE
- 2** N° DE SOUS-PARCELLE



ARRONDISSEMENT Jendouba

DISTRICT: TABARKA

TRIGE: HOUAMDIA

CNDRA
34142

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE REBOISEMENT PAR PERIMETRE

Situation à la date du: NOVEMBRE 1973

HOUAMDIA		TRAUX À EXECUTER par ANNEES CIVILES SUCCESSIVES													
		1			2			3			4			5	
N° DU PARCELLE	SURFACE DE LA PARCELLE A REBOISER	J	F	M	A	H	J	A	M	J	A	S	O	N	D
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
1	33														
3.	61														
4	22														
8	36														
9	29														
9	21														
10	35														
12	19														
17	7														

SEQUENCE I DE
REBOISEMENT
KROUMIRIE MOGODS

REBOISEMENT DE PRODUCTION SUR TERRAIN NON IRRIGUE

PIN MARITIME PIN PIGNON

PLANTATION SUR DEFRECHEMENT MANUEL

LEGENDE

Durée d'une Opération ou d'un groupe d'Opérations

A Choix des zones à reboiser

B Etablissement de la carte d'utilisation

C Délimitation des parcelles à reboiser d'après la carte d'utilisation

D Etablissement des projets d'exécution

E Mise en place des infrastructures (voies d'accès)

F Recépage du maquis et incinération des branchages

G Défrichement manuel

H Démosaclage des chênes-lièges et débordage des produits

J Production des plants en pépinière

K Préparation du terrain et plantation

L Mise à jour des documents cartographiques et de gestion

M Regarris

N Dégagement des plantations

8	36			
9	29			
9	21			
10	35			
12	19			
17	7			
17	33	33		
SURFACE				
TOTALE	263	33		

- H Démasclage des chenes-lièges et débordage des produits
- J Production des plants en pépinière
- K Préparation du terrain et plantation
- L Mise à jour des documents cartographiques et de gestion
- M Regarris
- N Dégagement des plantations

65

... . . .