



MICROFICHE N°

05499

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE  
DOCUMENTATION AGRICOLE  
TUNIS

الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة

المركز القومي  
لتسويق الفلاحى  
تونس

F 1

REPUBLIQUE TUNISIENNE  
MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION DES FORETS

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
CENTRE DE DOCUMENTATION AGRICOLE

CNDA 5499

## PLAN QUINQUENNAL

1982 - 1986

# REALISATIONS FORESTIERES ET DE CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS

---

---

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL  
GESTION 1982  
PROGRAMME NATIONAL

JANVIER 1983

TABLEAU DES MATIERES

	<u>PAGES</u>
<u>NOTE DE PRESENTATION.....</u>	1
<u>ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS PAR ACTION.....</u>	2 à 5
<u>MOYENS MIS EN OEUVRE.....</u>	6 à 7
<u>CONTRAINTE ET SOLUTIONS PROPOSEES.....</u>	8 à 11
<u>LES PROJETS SECTORIELS</u>	
<u>Sous direction des études de base.....</u>	12
<u>Sous direction de reboisement.....</u>	13 à 14
<u>L'unité de la protection et d'inspection des forêts.....</u>	15
<u>Sous direction de la conservation des eaux et des sols.....</u>	16
<u>Amenagement du parc du patrimoine civil.....</u>	17
<u>Reconditionnement et maintenance du patrimoine de terrassement.....</u>	17 à 19
<u>La chasse et la conservation de la faune.....</u>	20 à 21
<u>Sous direction de la production forestière.....</u>	22
<u>LES PROJETS REGIONAUX</u>	
<u>TUNIS.....</u>	23 à 25
<u>ZAGHOUAN.....</u>	26 à 28
<u>BIZERTE.....</u>	29 à 31
<u>BEJA.....</u>	32 à 34
<u>JENDOUBA.....</u>	35 à 37
<u>LE KEF.....</u>	38 à 40
<u>SILIANA.....</u>	41 à 44
<u>KASSEURINE.....</u>	45 à 47
<u>SIDI BOUZID.....</u>	48 à 50
<u>GAFSA.....</u>	51 à 53
<u>TATAOUINE.....</u>	54 à 56
<u>TOZEUR.....</u>	57 à 59
<u>LEDENINE.....</u>	60 à 62
<u>KIBILI.....</u>	63 à 64
<u>GABES.....</u>	65 à 67
<u>SFAK.....</u>	68 à 70
<u>LAHDIA.....</u>	71 à 72
<u>HONASTIR.....</u>	73 à 75
<u>SOUSSE.....</u>	76 à 77
<u>KAIROUAN.....</u>	78 à 81
<u>NABUL.....</u>	82 à 84
<u>TABLEAU DES REALISATIONS DES TRAVAUX FORESTIERS ET DE C.E.S PAR ARRONDISSEMENT DURANT 1982.....</u>	85 à 88
<u>SITUATION DES CREDITS (TITRE II) GESTION 1982.....</u>	89

I - NOTE DE PRÉSENTATION

1. Le présent rapport a pour objet d'établir le bilan des travaux effectués durant la gestion 1982 par l'ensemble des services techniques de la Direction des Forêts dans le cadre de l'exécution du VIème plan quinquennal 1982-86 et d'analyser les moyens mis en oeuvre pour la réalisation des objectifs et les difficultés rencontrées.
2. Les actions forestières et de conservation des eaux et des sols présentées dans ce rapport sont réalisées dans le cadre des projets intégrés et individualisés par gouvernorat.
3. L'ensemble des actions intéressent principalement la protection et la conservation du patrimoine national et le développement du secteur forestier en particulier.
4. Les actions réalisées se répartissent en trois catégories :
- réalisations des actions entreprises par les arrondissements dans le cadre du programme National.
  - réalisations des actions entreprises par les arrondissements dans le cadre des Projets spéciaux.
  - réalisations des projets sectoriels gérés directement par les services centraux.
- Le montant global des réalisations pour l'ensemble du territoire du programme à la fin de l'année 1982 s'élève à 13.000.000 D. décomposant comme suit :

NATURE DES PROJETS	Encadrement et matériel (dinars)	Nombre de journées de Travail	Salaire de la main d'œuvre ordinaire (dinars)	TOTAL (dinars)
Projets régionaux	3.350.012	5.165.670	6.558.023	9.908.040
Projets spéciaux	20.938	39.710	47.652	68.590
Projets sectoriels et logis- tiques des produits P.A.M.	3.023.870	-	-	3.023.370
TOTAL / :	6.394.320	5.505.380	6.605.630	13.000.000

.../...

4. Les différentes réalisations sont présentées par gouvernorat sous forme de tableaux :

- Un tableau récapitulatif par action et par gouvernorat.
- Un tableau des réalisations par action
- Un tableau de réalisations par action et par projet.

Dans l'ensemble et l'exclusion de quelques actions comme la plantation fruitière, les brises-vents, la création de prairies permanentes, et l'empierrement de piste qui enregistrent un taux de réalisation relativement faible de II à 34% en raison des conditions diverses, l'ensemble des résultats peuvent être considérés comme très satisfaisants.

## II - ANALYSE DES RESULTATS

D'après le tableau récapitulatif des réalisations ci-après, il en découle que les résultats obtenus d'un certain nombre d'action n'ont pas atteint l'objectif prévu en raison notamment de l'insuffisance des moyens des Arrondissements en matériel de transport (camion, tracteurs, citernes, Land Rover etc...) et des crédits alloués.

.../...

TABLEAU RECAPITULATIF DES REALISATIONS  
ACCOMPLIES PAR ACTION DURANT L'ANNEE 1982.

NATURE DES ACTIONS	PREVISOINS	REALISATIONS	POURCENTAGES
1. Reboisement	2853 Ha	2917 ha	102 %
2. Brise vent	67 Ha	32 ha	48 %
3. Plantation fruitière	954 Ha	110 ha	11 %
4. Fixation par plantation	261 Ha	575 ha	220 %
5. Fixation et reboisement dunes littorales	510 Ha	683 ha	134 %
6. Plantation d'espèces pastorales	6308,7 Ha	6810 ha	108 %
7. Prairies permanentes	9303 Ha	2932 ha	31 %
8. Sauvegarde des plantations	3573,4 Ha	8665 ha	242 %
9. Terrassement et exutoires (manuel)	7762 Ha	8885 ha	114 %
10. Terrassement et exutoires (mécanique)	1010 Ha	1704 ha	169 %
11. Seuils déversoires (correction des ravins).	3018 Ha	4039 ha	134 %
12. Construction des jessours	888 Ha	1218 ha	137 %
13. Cuvettes individuelles	424 Ha	-	-
14. Consolidations des ouvrages de CES	4647,5 Ha	2541 ha	55 %
15. Sauvegarde des ouvrages de C.E.S.	1770 Ha	3810 ha	215 %
16. Bandes enherbées	550 Ha	853 ha	155 %
17. Sauvegarde des Jessours	200 Ha	227 ha	113 %
18. Souplantation parcellaire	9410 Ha 40 Km	7950 ha 58 Km	84 % 145 %
19. Ouverture de pare-feu		631 Km	139 %
20. Entretien de pare-feu	455 Km		
21. Lutte contre les parasites	7716 Ha	11394 ha	147 %
22. Ouverture de pistes	258,6 Ha	175 Km	68 %
23. Entretien de pistes	780,1 Km	1475 Km	189 %
24. Empierrement de pistes	43 Km	9,6 Km	22 %
25. Confection de tabias	82,5 Km	151,5 Km	186 %
26. Rehaussement de tabias	265,1 Km	313 Km	118 %
27. Construction de sacs collinaires	3 Unités	-	-
28. Mise en défens (gardiennage)	85969,5 Ha	28918,8 ha	34 %
29. Crédit d'une pépinière	80 Ha	80 ha	100 %

Par ailleurs, les chantiers de programmes de développement et de service civil ont aidé à de nombreuses réalisations dans certains arrondissements les efforts des techniciens forestiers dans des actions en dehors du programme national projeté.

L'extension du programme alimentaire mondial à tous les arrondissements a permis d'augmenter les prévisions des travaux forestiers et de C.E.S.

#### Les Plantations :

-Les reboisements : Sont réalisés en majorité dans un but de protection et de conservation des eaux et des sols dans le cadre d'aménagement des bassins versants ainsi que pour la production, particulièrement dans le Nord et le Nord-Ouest du pays. Le taux de réalisation enregistré est de l'ordre de 102%.

-Les plantations pastorales : Sont destinées à enrichir les zones de parcours forestiers, domaniaux ou collectifs.

Les travaux intensifs d'amélioration pastorale qui consiste en la création des prairies permanentes prennent de plus en plus de l'ampleur dans la région septentrionale (Bizerte, Béja, Jendouba et le Kef).

Ailleurs ces travaux ont un caractère extensif consistant en l'établissement d'un parcellaire de rotation, l'introduction d'espèces fourragères (accacia, atriplex, luzerne arborescente, cactus inerme) et l'application d'une mise en défense vigoureuse.

#### Sauvegarde des plantations :

Les travaux de sauvegarde consistent à regarnir, entretenir et à arroser les jeunes plantations (déserbage, binage et formation des cuvettes autour des plants...) et à les protéger contre le bétail dans le but d'assurer la survie et le développement des plantations nouvelles.

Les réalisations accomplies dans ce domaine ont enregistré un taux largement supérieur aux prévisions (220%) ce qui dénote l'importance accordée à cette action.

#### Lutte contre l'invasion par les sables :

Cette action qui revêt une importance considérable dans l'économie du pays et plus particulièrement dans les régions du Sud a pour but de protéger les oasis, les agglomérations l'infrastructure routière contre l'invasion par les sables et de freiner le processus de la désertification et d'écartier ainsi le danger de la remontée du désert vers le Nord. Cette action comprend deux opérations a) la création des tabias et b) le rehaussement ou reconfection de tabias déjà existants.

Les résultats obtenus notamment en matière de confection de tabias ont enregistré un taux de réalisation largement supérieur aux prévisions (196%). Le fort taux des réalisations montre les avantages de la création de nouveaux arrondissements dans les territoires directement menacés par la désertification (Kébili, Rozeur et Tataouine).

.../...

L'absence de moyen de transport (camions, tracteurs, remorques et voitures pour transport du personnel) et les conditions climatiques très défavorables dans ces régions constituent un obstacle au développement de cette action et a causé un retard dans la réalisation des travaux de confection de tabias dans l'arrondissement de Tozeur.

#### Travaux de conservations des eaux et des sols :

Cette action comprend un ensemble d'opérations qui ont pour but essentiel de conserver les sols, réduire la vitesse des eaux de ruissellement et enrichir, par voie de conséquence, la nappe ainsi que d'écarter la menace des effets de l'érosion hydrique et éolienne. Certains travaux sont réalisés manuellement tels : construction des jessours et seuils en pierres sèches dans les ravins, confection des banquettes en courbe de niveau et aménagement des exutoires et d'autres se font mécaniquement tels : lacs collinaires, sous solage terrassement, et confection des banquettes.

Le retard est dû partiellement l'utilisation d'engins mécaniques à d'autres travaux imprévus tels que les réparations des dégâts causés par les inondations des premières pluies d'automne (à Sfax, Zahouan et Kasserine). Dans l'ensemble et mis à part les réalisations de l'arrondissement forestier de Kairouan (23%) les résultats obtenus est satisfaisants.

#### Ouverture et Aménagement de pistes :

L'objectif de cette action est d'assurer une gestion saine et rationnelle de la forêt et de promouvoir le secteur forestier.

Le résultat obtenu notamment en matière de création des pistes est de l'ordre de 68%. Comme pour la C.E.S. en général, les travaux d'ouverture de piste ont souffert de l'insuffisance d'engins de terrassement surtout durant le deuxième semestre de l'année écoulée dans les arrondissement de Zaghouan, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Nabeul). Les réalisations en matière d'aménagement de piste, existantes ont dépassé largement les prévisions (189%). Celà est dû à des interventions manuelles ou l'utilisation d'un matériel roulant (Motor grader) différent de celui requis pour l'ouverture de piste et qui est en bon état de marche.

#### Protection de la Forêt :

Cette action consiste à assurer d'une manière préventive la protection de la forêt, par la création d'un réseau de pare-feux et l'entretien du réseau existant. Le taux de réalisation de cette action est satisfaisant.

D'autre part, la lutte contre les parasites détruisant et retardant la croissance des essences forestières est le plus souvent manuelle. L'introduction de la lutte biochimique contre les insectes donne un résultat plus efficace que le traitement classique pour un cout inférieur.

### III. MOYENS MIS EN ŒUVRE

.6.

## 1. MOYENS HUMAINS

RECENSEMENT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1982

AFFECTION	Personnel			Technique I.			Personnel ouvrier				
	!Ing. Géné.	!Ing.en Chef	!Ing. Princ.	!Ing. travaux	!Adj. adj.	!Agent Tech	!Administ Tech.	!Titre I	Titre II	Chant. !Natio.	Observa- tions
Administration Centrale	3	5	11	6	28	10	10	28	278	14	-
Arrondissements forestiers de :											
TUNIS	-	-	1	1	2	6	3	-	216	16	385
ZAGHOUAN	-	-	-	1	10	9	4	2	213	51	561
BIZERTE	-	-	1	1	12	13	4	9	352	52	1100
BEJA	-	-	1	3	18	20	6	2	202	67	1356
JENDOURA	-	-	1	1	16	22	17	9	412	89	1101
LE KEP	-	-	-	3	11	9	7	4	182	23	985
SILIANA	-	-	1	4	10	11	7	-	153	58	1407
KASSERINE	-	-	1	5	16	11	9	4	324	15	1239
SIDI BOUZID	-	-	1	1	12	7	9	2	123	57	989
GAFSA	-	-	1	-	9	3	1	1	141	9	969
TOZEUR	-	-	-	-	2	3	3	1	36	15	241
TAJACUINE	-	-	1	1	3	-	2	-	11	2	600
MEDENINE	-	-	-	2	6	5	4	1	70	13	1284
KEBILI	-	-	-	-	1	3	2	2	30	15	388
GABES	-	-	1	1	4	2	6	1	125	58	1000
SPAI	-	-	1	1	6	6	4	8	46	13	258
LAHDIA	-	-	-	2	3	3	4	1	39	13	221
HCHASTIR	-	-	-	-	3	3	5	3	18	6	230
SOUSSE	-	-	-	1	5	3	2	-	6	4	400
KAIROUAN	-	-	5	21	16	7	2	2	166	37	2900
NABUL	-	-	1	7	13	7	7	3	197	16	639
ALFA KASSERINE	-	1	-	4	3	2	2	-	36	1	600
<b>TOTAL :</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>212</b>	<b>179</b>	<b>133</b>	<b>83</b>	<b>3430</b>	<b>644</b>	<b>18853</b>

## 2. MOYENS FINANCIERS

Les crédits disponibles et dépensés durant la gestion 1982 peuvent se résumer comme suit :

Crédits alloués en 1982	!Reliquat des ! années ! antérieures	Crédits disponibles en 1980	Dépenses en 1981				
				Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Matériel et	!Reliquat a
				!ordinaire	!spécialisée	!carburant	Total
							! 31/12/81
15.484.200	!3.123.708,926	!18.607.790,226!					!14.480.259,9434.117.618,

### Les contraintes rencontrées et les solutions proposées

L'année 1982 se présente comme l'année de démarrage du VIème plan quinquennal (1982-1986) visant à accorder une priorité pour le développement du secteur agricole en vue d'assurer l'autosuffisance en produits alimentaires le plein emploi de la population rurale, l'amélioration des conditions de vie de la population des zones défavorisée et la réduction des écarts entre les différentes régions du pays.

La majeure partie des actions forestières et de C.E.S. entreprises sont réalisés en regie par les ouvriers et les chantiers nationaux relevant directement de la Direction des Forêts.

Les contraintes d'ordre général signalées par la Direction des Forêts lors de l'exécution de son programme 82 sont les suivantes.

#### I) Contraintes sociales

Le problème social constitue le plus grand obstacle au développement du secteur forestier. En effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement depuis l'indépendance pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des régions forestières, la population rurale qui s'y existe demeure la plus grande entrave à toute mise en valeur rationnelle de la forêt : difficulté de reboiser, de régénérer la forêt, difficulté de faire respecter les mises en défens, impossibilité de réaliser certaines actions et de promouvoir une politique dynamique de développement intégré.

En effet, outre la pression humaine qui se fait sentir sur les jeunes plantations et les forêts naturelles s'ajoute un phénomène beaucoup plus grave : celui du parcours divagant dont les conséquences néfastes sur les plantations n'ont pas besoin d'être démontrées.

Le parcours constitue en effet une des plus grandes entraves au développement des reboisements sur l'ensemble du pays.

Pour faire face à ce problème il y a lieu de :

- Réorganiser la population forestière dans le cadre des villages forestiers où cela est possible.
- Déplacer la population excédentaire vers d'autres secteurs en particulier vers les secteurs agricoles de haute production.

D'autre part, la main d'œuvre ordinaire employée dans certaines régions est trop vielle et trop jeune du fait que les jeunes en bon état acceptent rarement de travailler à 1.500 plus une ration alimentaire.

En outre la main d'œuvre ne permet pas d'avoir des réalisations technique bonne sur le plan qualité surtout en ce qui concerne les ouvrages de C.E.S. (construction de Jessoys et correction des ravins) elle entraîne ainsi une diminution dans les rendements.

*diminution*

.../...

SITUATION DES CRÉDITS TIERS II FORÊTS C.E.S (Article 1er et article 2)

AU 31.12.1982

GOUVERNORATS	Crédits ouverts 1982		Crédits délivrés au C.R.D.A.	Crédits gérés par l'Ad. centrale	Crédits engagés		Crédits disponibles		
	Reliquat au 31.12.81	crédits Ouvr. en 82			Total	C.R.D.A.	Centrale	C.R.D.A.	Centrale
Gouvernorat de Béja	111 66.373.695	757 875 824.248.695	762 000	62.248.695	715 000	13.757.292	47.000.000	48.491.403	95.401.403
Bizerte	121 79.330.387	602 000 681.330.387	652 000	29.330.387	575 000	7.797.310	77.000.000	21.533.077	98.533.077
Gafsa	131 71.553.987	872 650 944.203.987	910 000	34.203.987	815 000	4.630.270	95.000.000	29.573.717	124.573.717
Gabès	141 98.791.185	458 000 556.791.185	528 000	28.791.185	492 000	2.130.000	36.000.000	26.661.185	62.561.185
Kairouan	151 224.624.080	1.401 057 1625.681 080	1.550 000	75.681.080	1.275.000	15.881.842	275.000.000	50.799.238	334.799.238
Kasserine	161 151.424.096	1.434 138 1585.562 096	1.510 000	75.562.096	1.305.000	9.237.960	205.000.000	66.324.136	271.324.136
Kef	171 44.348.233	861 750 906.098.233	880 000	26.098.233	800 000	6.243.624	80.000.000	19.854.609	99.854.609
Jendouba	181 152.954.609	1123 750 1276.704.609	1.220 000	56.704.609	1.130 000	7.455.000	90.000.000	49.249.609	139.249.609
Medenine	191 14.095.494	642 000 627.904.506	722 000	94.095.494	672 000	5.051.592	52.000.000	99.147.086	47.147.086
Habeul	201 90.131.878	371 492 461.623.878	425 000	36.623.878	353 000	6.196.869	67.000.000	30.427.809	87.427.009
Sfax	211 36.198.199	300 900 337.098.199	330 000	7.098.199	279 000	3.195.000	51.000.000	3.903.199	54.903.199
Sousse	221 10.881.547	222 900 233.781.547	202 000	31.781.547	203 000	4.656.340	1.000.000	27.125.207	26.125.207
Tunis	231 62.410.053	218 696 281.106.053	258 000	23.106.053	245 000	4.260.000	13.000.000	18.046.053	31.046.053
Service Centrale (Direction)	241 303.564.756	1.000 000 1303.564.756	-	1303.564.756	-	609.317.464	-	694.247.292	694.247.292
Equipement C.P.P. Forestier	251 261.518	-	261.518	-	261.518	-	-	261.518	261.518
Ind.des terres privées reb.par l'Etd	261 224.195.428	-	224.195.428	-	224.195.428	-	85.878.039	-	148.317.389
Etude pastorale du Sud	270 983.392	-	983.392	-	983.392	-	-	-	983.392
Gardiennage des forêts	281 239.431	-	239.431	-	239.431	-	-	-	239.431
Pistes des nappes alfatières	291 21.065.346	-	21.065.346	-	21.065.346	-	-	-	21.065.346
Ile de la Galite	301 82.475	-	82.475	-	82.475	-	-	-	82.475
Gouvernorat de Mahdia	311 33.948.484	249 712 283.660.484	249 000	34.660.484	215 000	4.260.000	34.000.000	30.400.484	64.400.484
Monastir	321 6.760.288	146 335 153.005.288	145 000	8.095.288	135 000	2.446.560	10.000.000	5.648.728	15.648.728
Sidi Bouzid	331 89.253.112	693 009 782.262.112	753 000	29.262.112	661 000	7.455.000	22.000.000	21.807.112	113.807.112
Siliana	341 73.802.183	1.083 355 1157.157.183	1.120 000	37.157.183	997 000	3.238.332	123.000.000	28.918.851	151.918.851
Programme Spécial	351 5.662.063	-	5.662.063	-	5.662.063	-	-	5.662.063	5.662.063
Gouvernorat de Zaghouan	361 103.781.555	618 000 721.781.555	662 000	53.781.555	600 000	12.876.249	68.000.000	40.005.306	108.905.306
Service National	371 242.727.291	80 503 323.230.291	-	323.230.291	-	70.000.000	-	253.230.291	253.230.291
Qinture verte	381 -	23 000 23.000.000	-	23.000.000	-	23.000.000	-	-	-
Développement de l'Agriculture	391 7.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000
Gouvernorat de Tozeur	401 11.104.762	160 670 180.774.762	172 000	8.774.762	165 000	2.130.000	7.000.000	6.641.762	13.544.762
de Tataouine	411 20.805.986	373 408 394.213.986	366 000	28.213.986	317 000	-	40.000.000	28.213.986	77.213.986
Développement du Nord Ouest	421 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition des denrées Alimentaires	431 19.503.869	1.500 000 2219.503.869	-	2219.503.869	-	1352.195.200	-	867.308.669	867.308.669
Gouvernorat de Kébili	441 -	280 000 280.000.000	263 000	17.000.000	280 000	-	-17.000.000	17.000.000	-
<b>TOTAL ARTICLE 1er</b>	<b>12939.666.941</b>	<b>15.484.200</b>	<b>118423868.394</b>	<b>13.685.000</b>	<b>14738.868.394</b>	<b>112.232.000</b>	<b>2258.289.943</b>	<b>11453.000.000</b>	<b>2480.578.451</b>
Article 2 § 15 PAF 425 et tous les paragraphes	1184.040.532	-	1184.040.532	-	1184.040.532	-	-	1184.040.532	1184.040.532
<b>TOTAL</b>	<b>13123708.926</b>	<b>15.484.200</b>	<b>118.607.908</b>	<b>2219.503.869</b>	<b>13.685.000</b>	<b>14922.908.926</b>	<b>12.232.000</b>	<b>2258289.943</b>	<b>11453.000.000</b>
									<b>14117618.983</b>

**FIN**

**94**

**VUES**

### **2) Contraintes financières**

Les crédits accordés annuellement à la Direction des Forêts s'avèrent nettement insuffisants pour répondre à toutes les exigences du développement et de la conservation du patrimoine forestier. En outre, l'augmentation graduelle des salaires des ouvriers n'a pas permis un développement notable des réalisations malgré la légère augmentation des crédits alloués d'une année à l'autre. Cette situation ne permettra pas à la Direction des Forêts d'assurer la réalisation même à moyen terme des objectifs du plan.

Ainsi des projets prioritaires, comme le traitement anti-érosif des bassins versants par la mise en valeur intégré dans le cadre de la protection des barrages existants ou en cours de construction, la lutte contre l'érosion et la désertification (pour la protection des infrastructures économiques) ne peuvent être réalisés dans des délais impartis. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter le volume des crédits alloués pour faire face aux impératifs mentionnés précédemment.

### **3) Contrainte matérielle**

Malgré l'effort consenti par l'Administration ces dernières pour améliorer l'état du matériel roulant il est aisé de constater que cet effort demeure toujours insuffisant, en effet, le retard constaté dans la réalisation de certaines actions est dû principalement à l'insuffisance du matériel roulant (camion, tracteurs, citerne et etc...) vétusté très poussée du matériel existant dans presque tous les arrondissements et le manque des moyens de transport de protection d'incendie et d'arrosage.

Les résultats obtenus de certaines actions forestières et de C.E.S. ne sont pas encourageants du fait de l'inapplication des techniques préconisées et surtout de l'absence totale, dans certains arrondissements de moyens indispensables pour le suivi et le contrôle.

-En conséquence et vu les actions forestières et de C.E.S. qui prennent de plus en plus de l'importance dans le plan de développement national il serait donc de la plus haute importance d'équiper suffisamment tous les arrondissements forestiers en moyens matériel adéquat nécessaire pour mener à bien les réalisations des actions de conservation du patrimoine

D'autre part, ces véhicules et engins de terrassement sont souvent en panne par manque de pièce de rechange, et que les fournisseurs hésitent à vendre par bon de commandes du fait que l'Administration met un temps énorme pour les payer.

Par conséquence, il est souhaitable de prévoir des crédits plus substantiels afin que les factures soient réglées dans des délais raisonnables et d'assurer le renouvellement automatique des moyens de transport et surtout ceux qui sont en très mauvais état et dont leur utilisation sur la route est devenue dangereuse.

.../...

#### 4) Contrainte foncière

Dans le cadre d'aménagement intégré de Bassins Versants certaines actions qui sont prévues dans le secteur privé n'ont pu être réalisées en raison de l'apposition des propriétaires à toute intervention sur leur terrain.

D'autre part, la situation des terrains privés reboisés par l'administration demeure toujours confuse, ce qui fait que ces derniers ne sont pas officiellement soumis au régime forestier.

L'imprécision des limites des terrains domaniaux et soumis au régime forestier est encore aggravée par les occupations illicites de ces terrains par la population habitant les zones forestières ou par lotissement officiel des terrains immatriculés au profit de l'état sans que cette modification ne soit portée sur les registres de la Direction de la Conservation Foncière.

Afin d'aplanir les difficultés ci-dessus et de faciliter l'aménagement intégral des bassins versants un certain nombre de mesures devraient être prises : l'établissement d'une législation relative à la lutte contre l'érosion, la déclaration d'utilité publique des périmètres d'intervention, un effort de vulgarisation plus soutenu et enfin des compensations à octroyer aux petits agriculteurs pour le manque à gagner, telles qu'elles sont prévues par une aide en nature fournie par le programme alimentaire Mondial dans les zones prioritaire et ce, dans le cadre de l'aide aux petits agriculteurs qui participent à l'aménagement intégré des bassins versants et acceptent à réaliser des actions de C.E.S. sur leur terre.

REMARQUES : A part quelques arrondissements (Tunis, Bizerte, Monastir, Zaghouan, Gafsa et Sfax) la plupart des services régionaux souffre du manque du personnel qualifié tel que chef de chantiers, magasiniers, chauffeurs, maçons etc... pour remédier à cette contrainte pouvant entraver la bonne marche du service, il est souhaitable de faciliter la procédure de recrutement pur le titre de pour remplacer les ouvriers retraités ou mutés ailleurs ainsi que pour satisfaire les besoins des arrondissements en personnel qualifié nécessaire pour la conduite des engins, la gestion des magasins P.A.M. et la supervision des chantiers.

Le montant global pour l'année 1983 est de : 16.854.059 Dinars se décomposant comme suit :

CATÉGORIE DES PROJETS	Encadrement et matériel (Dinars)	Nombre de journées de Travail	Salaire de la main d'oeuvre (Dinars)	Total (Dinars)
Projets Régionaux	4 047 281	6 507 052	9 760 578	13 807 859
Projets Spéciaux		30 800	46 200	46 200
Projets Sectoriels et Equipement en matériel	3 000 000	-	-	3 000 000
<u>T O T A U X /:</u>	7 047 281	6 537 852	9 806 776	16 854 059

LES PROJETS SECTORIELS  
( REALISES PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE )

COMPTE RENDU D'ACTIVITES DE LA SOUS DIRECTION DES ETUDES DE BASE

ANNEE 1982

.12.

I. TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :

- A. Levés topographiques des terrains privés reboisés par la direction des forêts en vue de leurs identifications et leurs apurement fonciers: 631 ha 76 are.
- B. Restablissemement des limites litigieuses et materialisation par des nadhours en pierres seches dans le domaine forestier: 6 ha 50 are.
- C. Travaux de stéréopréparation : piquetage des points trigonométriques et création de nouveau point avec calcul de coordonnées: 3500 ha.
- D. Plan de déclassement de parcelles forestières au profit de l'office du tourisme : 210 ha 28 are 80 ca

II. TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES

- A. Etablissement des plans des terrains privés reboisés par la Direction des Forêts 736 ha 28 are 32 ca
- B. Etablissement de plusieurs cartes à diverses échelles.

III. TRAVAUX DIVERS :

- A. Réduction d'endommagement et planimétrage de plusieurs travaux, entre autres : parc National de l'Ic Kéoul, Barrage de Sidi Saïd, Réserves pastorales intérrales dans le gouvernorat de Siliana et du Kef. Erosion dans les gouvernorats de Zaghouan et de Siliana.
- B. Etablissement des plans des terrains de parcours domaniaux et collectifs et leurs soumissions au régime forestier selon arrêté ministériel : 11438 ha 79 are 25 ca
- C. Achat de terrains privés reboisés par la direction des forêts, dans divers arrondissements (Kairouan, Béja, Scusse, Siliana, Tunis et Zaghouan) au total de 2172 ha 85 are.
- D. Occupation temporaire et exploitation de carrière.

IV. REALISATIONS DES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES :

- A. Inventaire forestier : restitution du modèle à l'échelle 1/25000 eme : 17930 ha
- B. Confection d'assemblage mosaïque de photos aériennes (Zone touristique de RAF-RAF).

REALISATIONS DE LA SOUS-DIRECTION DES REBOISEMENTS  
ANNEE 1982

.13.

Les principales activités durant l'année 1982 se resument comme suit :

1. Préparation de la campagne de reboisement 1982/83 :

Les périmètres aptes au reboisement ont été définis en commun accord avec les arrondissements.

2. Etude technique des dossiers de défrichement :

Instruction technique de 161 dossiers de défrichement en terrain privé.

3. Elaboration des plans d'ensemencement au titre de la campagne de plantation 1983/84

4. Intervention dans les pépinières :

-Observations et contrôles

-Traitement du terrain contre les vers blancs, fourmis et némathodes.

-Répartition de graines et sachets en polythylène

5. Traitement et conditionnement des graines :

La quantité totale des semences forestières et pastorales traitées et conditionnées dans les ateliers du service s'élève à 20 644,650 kg se décomposant comme suit :

-Pin (Pin d'alep, pin pignon).....	12600,500 kg
-Cyprès (cupressus sempervirens, cupressus macro-carpa).....	330,500 kg
-Acacias (A.Cyanophylla, A.Cyclopis, A.tortilis, A.Eburéna).....	4178,500 kg
-Eucalyptus (Gomphocephalla, Camal, Astringens, Occidentalis).....	222,350 kg
-Atriplex (Numularia, Halimus).....	2199,600 kg
-Divers (Casuarina, Prosopis, Parkinsiana).....	1113,200 kg

7. Analyse et conservation des graines

-Analyse et contrôle au laboratoire de plusieurs échantillons

-Conservation des stocks disponibles dans des conditions optimales de température et d'humidité.

8. Construction de laboratoire et atelier de conditionnement :

Tous les travaux sont achevés au début de l'année 1982.

9. Production de semences sélectionnées :

Le tableau suivant donne la production des graines durant l'année 1982.

PRODUCTION ET REPARTITION DES GRAINES  
ANNEE 1982

Nature des espèces	! Reliquat de l'année 1981	! Quantités recoltées en 1982	! Quantités total en (kg)	! Quantités reparties en (kg)	! Quantités vendues en (kg)	! Stock dispo- nible en (kg) ! le 31/12/82
Pinus Halepensis	! 3 137	! 3 159,5	! 6 296,5	! 1 396,5	! 4 408,0	! 492,000
Pinus pinéa	! 20 588	! 9 441,0	! 30 029,0	! 4 731,0	! 9 623,0	! 15 675,000
Pinus pinaster	! 3 754	! -	! 3 754,0	! 58,0	! -	! 3 696,000
Cupressus S.p	! 1 092	! 330,5	! 2 322,5	! 489,0	! -	! 1 833.500
Acacia S.P	! 6 200	! 4 178,5	! 10 378,5	! 3 016,75	! 0 5	! 7 361,250
Eucalyptus S.P	! 1 549	! 222,35	! 1 771,35	! 129,2	! 18,2	! 1 623,950
Atriplex S.P	! 3 236	! 2 190,6	! 5 435,6	! 1 175,5	! -	! 4 260,100
Divers	! 4 894	! 1 113,2	! 6 007,2	! 724,3	! 214,0	! 5 068.000
T O T A L	! 45 350	! 20 644,65	! 65 984,65	! 11 720,25	! 14 263 7	! 40 010,700

APPORT D'ACTIVITE DE L'UNITE DE LA PROTECTION ET  
DE L'INSPECTION DES FORETS.

ANNEE 1982.

I - LUTTE CONTRE LES INCENDIES :

D'après les statistiques environ 1800 ha de terrain forestier ont été dévastés par le feu; 76 foyers d'incendies déclarés.

Comparés à ceux des années précédentes ces chiffres sont plus importants.

A noter aussi que les interventions contre ces incendies ont été extrêmement difficiles et spécialement sur les zones dépourvues de réseau de pistes forestières.

II - TRANSMISSION :

- Réparation d'appareils de transmission.
- Marché conclu en vue de l'acquisition d'un nouveau appareillage.
- Stage d'opérateurs au centre de Rimel.

III - DELITS FORESTIERS :

- 600 procès-verbaux.
- 4525 Transactions.

### REALISATION RELATIVES A LA CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS

#### 1. AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS :

Cette action intéresse l'étude de l'ensemble de B.V., le choix des zones prioritaires et des péri-mètres types, la programmation des traitements anti érosif à entreprendre ainsi que la mise en oeuvre du programme des travaux de C.E.S prévus ces études.

Au cours du 1er semestre 1982 l'équipe du projet P.N.U.D- F.A.O TUN 77/004 était chargée de la mise en application du programme des travaux prévus dans la programmation des interventions du Bassin Versant de Nebhana et Bsikh et Chiba.

Durant le second semestre 1982 les experts et leurs homologues Tunisiens ont terminé l'étude complète d'aménagement anti-érosif du bassin versant de l'Oued Siliana compris dans le Gt. de Siliana d'un superficie de(30.000 ha).

#### 2. LE PROJET P.A.I

Le projet du programme Alimentaire Mondial P.A.I 24°3 intitulé "Lutte contre l'érosion et la désertification" et qui couvre tout le territoire national a pris fin le 31/12/82. Toutes les actions forestières et de C.E.S ont été réalisées en totalité et ce, à l'exclusion les travaux concernant la confection de tabias qui ont enregistré un taux de réalisation faible de(58 %).

Au cours de l'année 1982 deux requêtes ont été élaborées et soumises au PAI. La première requête de 6 000 000 de J.T. approuvée en avril 1982 interresse la demande d'assistance du P.A.I pour la réalisation des actions de forestières et de C.E.S pendant l'année 1982 et la deuxième requête de 26.200.000 J.T en rations alimentaires qui a été approuvé en octobre 1982 concerne l'assistance du P.A.I à la Tunisie pour une durée de trois ans à compter de janvier 1983.

#### 3. RECONDITIONNEMENT DU MATERIEL DE TERRASSEMENT :

Les travaux de réparation et de reconditionnement du matériel de terrassement (Bulldozers et Grader) effectués par les services spécialisés de la subdivision forestière du matériel de Bou Arada sont portés dans les tableaux ci-après.

COMpte RENDU - AMENAGEMENT DU PARC DU MATERIEL DE GENIE-CIVIL  
DE LA SOUS DIRECTION DE C.E.S DIRECTION DES FORETS

GESTION 1982

INTITULE DU PROJET	! IMPORTANCE !	REALISATIONS
- Construction d'un poste transformateur	! 630 KVA	! Réalisé à 100 %, mais non branché encore au reseau.
-Construction d'un atelier couvert, équipé d'un palan roulant de 6,3 tonnes	! 350 m2	! Le projet global a été divisé en 2 lots : charpente métallique et Génie-Civil.
-Aménagement des fermes existantes	! 305 m2	!
-Aménagement du magasin	! 190 m2	! Lot charpente métallique :
-Bétonnage de la cour située entre les ateliers	! 1063 m2	! Les éléments constituant la charpente de l'atelier projeté sont entreposés au Parc de chargement
-Construction d'un pont d'entretien et d'un quai de chargement	! 1	! depuis le 6.11.81.
-Construction d'un Bloc sanitaire (douche + W.C.) et de deux chambres de service	! 1	! L'entrepreneur attend la coulée des bases pour les monter.
-Construction d'une station de distribution de carburant	! 1	! Lot Génie Civil : Les travaux ont été en cours depuis le 3.12.1982.
-Construction de 5 bureaux	! 60 m2	!

RECONDITIONNEMENT ET MAINTIENANCE DU MATERIEL DE TERRASSIER - ANNEE : 1982

件

RECONDITIONNEMENT ET MAINTIENANCE DU MATERIEL DE TERRASSEMENT - ANNEE 1952 (suite)

14

RECONDITIONNEMENT ET MAINTIENANCE DU MATERIEL DE TERRASSIER : ANNEXE 1982 ( SUITE )

19

DÉSIGNATION DE LA MACHINERIE	MOTEUR ET ÉQUIPEMENT						DÉMARRAGE ET INTERRUPTION D'ALLUMAGE ELECTRIQUE	CIRCUIT DE GRAINS	CIRCUIT DE REFRIGÉRATION	TRANSMISSION	DIRECTION	TRANSMISSION DE ROULEMENT	CHASSIS SUSPENSION	SYSTÈME HYDRAULIQUE	ÉQUIPEMENT	DIVERS	
	MOTEUR DE LANCER/STOP	DISTRIBUATEUR	CULASSÉE	ALTÉROSTATION EN AIR	POULETTE D'INJECTION	REGULATEUR	TYPE	ENTRETIEN	ENTRETIEN DU MATERIEL	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN
TD20E.32070				1D	POULETTE	CULASSÉE	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN	ENTRETIEN
TD20E.32071		1D						3D									
TD20E.32074																	
MG.T500.9979								2D	1D	1D	2D			1D	1D	1D	1D
MG.T500.9981								3D		1D	2D						1D
MG.T500.9983										1D	1D	1D					
MG.T500.9984		1D						2D	1D	1D	1D			1D	1D		1D
MG.T500.9994								3D	1D	1D	1D	2D					1D
MG.T500.9996									1D	1D	1D						1D

R : Remise en état ( Révision )

## R : Entretien

#### D-1 Dépannage avec remplacement de pièces

d : Dépannage ( réglage ou ajustement )

REALISATIONS RELATIVES A LA CHASSE ET LA CONSERVATION DE LA FAUNE  
ET AUX PARCS NATIONAUX DURANT L'ANNEE 1982

Les activités de ce secteur concernant principalement l'amélioration de la production cynégétique la conservation des espèces menacées et la protection de la nature.

**I. Conseil supérieur de la chasse**

- Préparation des documents et statistiques relatifs à la 18<sup>e</sup> réunion annuelles du C.S.C.
- Gestion du Conseil supérieur de la chasse.
- Coordination de l'activité des 20 Associations Régionales des chasseurs et de l'Association Nationale des Fauconniers Tunisiens.

**II. Fonds pour la Sauvegarde de la Faune Cynégétique**

- Préparation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds.
- Préparation des devis d'engagement des dépenses pour la gestion 1982.

**III. Production du petit gibier d'élevage**

Les centres d'élevage du petit gibier de Kraissa et de Dar-Chichou ont produit 194 faisans, 1040 cailles et 311 perdreaux, qui ont été lachés dans les forêts domaniales dans un but de repeuplement.

**IV. Lutte contre les délits de chasse**

La lutte contre les délits de chasse durant la saison de chasse 1981/1982 s'est traduite par 622 délits constatés qui ont fait l'objet de 45 procès-verbaux et 577 transactions d'un montant global de 17.719 D.

**V. Gibier tiré**

Le gibier tiré par les 10465 chasseurs du pays durant la saison de chasse 1981/1982 s'élève à :

154392	perdreaux	)	)
72619	lièvres	)	)
797594	oiseaux divers	)	d'un poids total de 489 873 kg et d'une valeur de 342.911,100 D.
2087	sangliers	)	

#### VI. Sauvegarde des espèces menacées :

Dans ce but des travaux d'aménagement et de gestion ont été entrepris dans les parcs suivants :

- Parc à buffles et parc à daim de Dar-chichou (Gouvernorat de Nabeul)
- Station de sauvegarde du cerf de Berberie du Feidja (Gouvernorat de Jendouba).
- Parc à cerf de l'hébès (Gouvernorat de Bizerte).
- Parc à Gazelles du Chambi (Gouvernorat de Kasserine).
- Parc à Cerf d'Ain Baccouch (Gouvernorat de Jendouba).

#### II. Protection des zones humides

- Lacs de Tunis et de Radès (Gouvernorat de Tunis).....5000 ha
- Sebkhat Sedjoumi (Gouvernorat de Tunis).....2700 ha
- Sebkhat Sidi-El Hani (Gouvernorat de Nâdia et Monastir).....36000 ha
- Sebkhat El-Djen (Gouvernorat de Sfax).....2200 ha
- Iles Kneiss (Gouvernorat de Sfax).....400 ha
- Chott El Fedjaj (Gouvernorat de Gabès).....50000 ha
- Lac Ichkeul (Gouvernorat de Bizerte).....10000 ha

Par ailleurs, des recensements des oiseaux d'eau ont été effectués durant l'année 1982 et transmis au Bureau International de Recherches sur les oiseaux d'eau.

#### VIII. Suivi et application des conventions internationales signées par la Tunisie

13 permis d'importation et 50 certificats de reexportation ont été délivrés en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

#### IX. Parcs nationaux :

Durant l'année 1982 les parcs nationaux suivants ont fait l'objet d'études et d'actions de protection et d'aménagement.

- Parc National des îles Zembra et Zembretta (Gouvernorat de Nabeul).....440 ha
- Parc National de Bou Medea (Gouvernorat de Sidi Bouzid).....16488 ha
- Parc National du Chambi (Gouvernorat de Kasserine).....6723 ha
- Parc National de l'Ichkeul (Gouvernorat de Bizerte).....12600 ha



APPORT D'ACTIVITES DE LA SOUS-DIRECTION DE  
LA PRODUCTION FORESTIERE

ANNEE 1982.

I - ACTIVITES SE RATTACHANT AUX FORETS :

1. Elaboration du programme de récolte de liège 1982.
2. Elaboration par la S.C.E.T Tunisie des plans d'aménagement des Forêts artificielles sur une superficie de 7 668 ha (Béja 3 616, Siliana 2 839, Jendouba 1 213).
3. Elaboration par la Direction des Forêts du plan d'aménagement de la Forêt artificielle de Oued Bouflija (Souissi) Gouvernorat de Mahdia.

III - ACTIVITES SE RATTACHANT AUX PARCOURS ET AUX NAPPES ALFATIERES :

1. Elaboration des études d'aménagement des périmètres pastoraux sur une superficie totale de 25 378 ha (Mahdia 13 758, Siliana 3 500, Le Kef 3 500, Zaghouan 4 620).
2. Publication d'une note technique sur l'*acacia cyanophylla* et le schéma de son utilisation pour l'alimentation du Bétail.
3. Participation aux deux séminaires de Siliana et Gabès.
4. Organisation et participation au séminaire sur la gestion et l'amélioration des parcours naturels (Projet de la Ceinture Verte).
5. Acquisition et affectation de 4 tracteurs Deutz et quatre charrues à soc.
6. Etablissement de l'arrêté de l'ouverture et de la fermeture de la campagne de cueillette d'alfa pour l'année 1982.
7. Répartition des semences fourragères produites par la pépinière EL GRINE.

LES /<sup>1</sup>)<sub>R</sub> O J E T S /<sup>1</sup>) E G I O N A U X

---

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1932

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1932	Réalisations			Pourcen- tages des réalisa- tions	Crédits dé- pensés a.T. (D)
		Ier semestre	2ème semestre	Total		
- Reboisement	200 Ha		120 Ha	120 ha	60 %	
- Fixation et reboisement des dunes littorales	10 Ha		8 Ha	8 Ha	80 %	
- Sauvegarde des plantations	600 Ha		342 Ha	342 Ha	57 %	
- Ouverture de pare-feu	4 Km		2 Km	2 Km	50 %	
- Entretien de pare-feu	8 KM		6 Km	6 Km	75 %	
- Lutte contre les parasites	300 Ha		180 Ha	180 Ha	60 %	
- Ouverture des pistes	5 Km		25 Km	25 Km	500 %	
- Entretien des pistes	10 Km		8 Km	8 Km	80 %	
<b>T O T A U X / :</b>						<b>II50I6 I938I2</b>

SUITE EN

F 2



MICROFICHE N°

05 499

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE  
DOCUMENTATION AGRICOLE  
TUNIS

الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة

المركز الوطني  
لتسويق الفلاح

تونس

F 2

ARRONDISSEMENT DE TUNISREALISATION DU 1er SEMESTRE 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS					
	Reboisement		Fixation et reboisement des dunes littorales		Sauvegarde des plantations	
	P	R	P	R	P	R
-Mise en valeur de la forêt de Raouad-Gammart	100 ha	48 ha	10 ha	8 ha	400 ha	134 ha
-Mise en valeur de la forêt d'Hammam-Lif - Mornag	100 ha	72 ha	-	-	200 ha	208 ha
<u>T O T A U X /</u>	200 ha	120 ha	10 ha	8 ha	600 ha	342 ha

ARRONDISSEMENT DE TUNISREALISATION DU 1er SEMESTRE 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Ouverture de pare-feu		Entretien de pare-feu		Lutte contre les parasites		Ouverture de pistes		Entretien de pistes			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
-Mise en valeur de la forêt de Raouad - Gammarth		-			-	100 ha	90 ha		-	-	-	-
-Mise en valeur de la forêt d'Hamman-Lif - Mornag	4 Km	2 Km	8 Km	6 Km	200 ha	90 ha	5 Km	25 Km	10 Km	8 Km		
T O T A U X / =	4 Km	2 Km	8 Km	6 Km	300 ha	180 ha	5 Km	25 Km	10 Km	8 Km		

ARRONDISSEMENT DE ZAGHOUAN
COMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Réalisations			Pourcentage des réalisations	Crédits dépensés Nb.J.T (D)
	Prévisions	1er Semestre	2e Semestre		
	1982	Total	Total		
Reboisement	320 ha	203 ha	59 ha	267 ha	83 %
Plantation d'espèces pastorales	380 ha	125 ha	102 ha	227 ha	60 %
Sauvegarde des plantations	150 ha	-	133 ha	133 ha	89 %
Terrassement et exutoires (manuel)	600 ha	214 ha	64 ha	278 ha	46 %
Consolidation des ouvrages de C.E.S	300 ha	96 ha	20 ha	116 ha	39 %
Sauvegarde des ouvrages de C.E.S	460 ha	176 ha	110 ha	286 ha	62 %
Lutte contre les parasites	500 ha	283 ha	95 ha	378 ha	76 %
Ouverture de pistes	10 km	-	-	-	-
Entretien de pistes	30 km	15 km	51 km	66 km	220 %

T O T A U X :

1294.813 1517757,554 D

ARRONDISSEMENT DE ZAGHOUANETAT DES REALISATIONS EN 1922

.27.

VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS									
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		Sauvegarde des plantations		Terrassement et exutoires (manuel)		Consolidation des ouvrages de C.E.S	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Protection du B.V. de Nadhour	40 ha	20 ha	-	-	-	-	500 ha	210 ha	300 ha	106 ha
Protection du B.V. de Oued Meliane	100 ha	112 ha	-	40 ha	-	-	100 ha	68 ha	-	10 ha
Protection du B.V. de Oued Sbaihia	80 ha	37 ha	-	19 ha	-	-	-	-	-	-
Forêt du Jebel Mansour	100 ha	98 ha	80 ha	-	150 ha	133 ha	-	-	-	-
Mise en valeur pastorale des U.C.P	-	-	300 ha	168 ha	-	-	-	-	-	-
T O T A U X :	320 ha	267 ha	380 ha	227 ha	150 ha	133 ha	600 ha	278 ha	300 ha	116 ha

VENTILATION PAR PROJET

## INTITULE DES PROJET

	NATURE DES ACTIONS									
	Sauvegarde des ouvrages C.E.S		Lutte contre les parasites		Ouverture de pistes		Entretien de pistes			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Protection du B.V. de Nadhour	!	-	!	-	!	-	!	-	!	30 km ! 51 km
Protection du B.V. de Oued Meliane	!	300 ha	!	220 ha	!	200 ha	!	273 ha	!	-
Protection du B.V. de Oued Sbaihia	!	160 ha	!	66 ha	!	300 ha	!	105 ha	!	10 km
Forêt du Jebel Mansour	!	-	!	-	!	-	!	-	!	5 km
Mise en valeur pastorale de U.C.P	!	-	!	-	!	-	!	-	!	4 km
T O T A U X :	!	460 ha	!	286 ha	!	500 ha	!	378 ha	!	10 km ! 30 km ! 66 km

COMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERSPAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Prévi-sions 1982	Réalisations			Pourcen-tage des réalisations	Crédits des dépenses	
		Ier semestre	2ème semestre	Total		J.T.	(D)
- Reboisement	300 Ha	158 Ha	170 Ha	328 Ha	109 %		
- Fixation et reboisement des dunes littorales	150 Ha	15 Ha	108 Ha	123 Ha	82 %		
- Implantation d'espèces pastorales	150 Ha	176 Ha	35 Ha	211 Ha	140 %		
- Sauvegarde des plantations	450 Ha	883 Ha	266 Ha	1149 Ha	255 %		
- Prairies permanentes	340 Ha	-	172 Ha	172 Ha	50 %		
- Correction des ravins	200 Ha	122 Ha	157 Ha	239 Ha	129 %		
- Consolidation des ouvrages de CES	200 Ha	110 Ha	96 Ha	206 Ha	103 %		
- Ouverture de pare-feu	-	3 Km	22 Km	25 Km	-		
- Entretien de pare-feu	75 Km	79 Km	27 Km	106 Km	141 %		
- Lutte contre les parasites	1500 Ha	1061 Ha	858 Ha	1919 Ha	128 %		
- Ouverture de pistes	20 Km	2 Km	30 Km	32 Km	160 %		
- Entretien de pistes	-	53 Km	93 Km	151 Km	-		
- Confection de tabias	-	-	25 Km	25 Km	-		
<b>T O T A U X / :</b>						<b>329150</b>	<b>D 1493.725,00</b>

ETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULEE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																	
	Reboisement				Fixation reboisement des dunes littorales				Plantation d'espèces pastorales				Prairies permanentes		Sauvegarde plantations		Correction des ravins	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
- Mise en valeur de Sedjenane	200 Ha	175Ha	100Ha	70Ha	-	-	-	-	-	-	300Ha	516Ha	-	-	-	-		
- Forêt de Remel Bechateur	100 Ha	78Ha	50Ha	53Ha	-	-	-	-	-	-	150Ha	251Ha	-	-	-	-		
- Bassin Versant de Oued Joumine	-	75Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392Ha	200Ha	-	279Ha	-		
- Mise en valeur des clairières	-	-	-	-	-	150Ha	211H	340Ha	172Ha	-	-	-	-	-	-	-		
<u>T O T A U X / :</u>		300Ha	328Ha	150Ha	123Ha	332Ha	211H	340Ha	172Ha	450Ha	1149Ha	200Ha	279 Ha					

ARRONDISSEMENT DE BISKRTA

.31.

ETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																					
	Consolidation des ouvrages de C...S			Ouverture de pare-feu			Entretien de pare-feu			Lutte contre les parasites			Ouverture de pistes	Entretien de pistes	Confection Tabias							
	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R							
Mise en valeur de Sedjenane	!	-	!	-	!	-	!	17km	50km	69km	1000ha	1140	-	!	-	!	124km	-	!	1 km		
Forêt de Rencel Bechateur	!	-	!	-	!	-	!	4km	25km	37km	500ha	443ha	-	!	1km	-	!	9km	-	!	-	
Bassin versant d'Oued Joumine	!	200ha	206ha	-	!	4km	-	!	-	!	336ha	-	!	15km	-	!	18km	-	!	2 km		
Mise en valeur des clairières	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	20km	16km	-	!	-	!	-	!	-		
T O T A U X :	!	200ha	206ha	-	!	25km	!	75km	106km	1500ha	1919	!	20km	!	32km	!	-	!	151km	-	!	25 km

## PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Réalisations				Pourcentages des réalisations	Nb de J.T	Crédits dépensés (D)
	Prévisions 1982	1er semestre	2e semestre	TOTAL			
Reboisement	110 ha	163 ha	96 ha	259 ha	235 %		
Fixation et reboisement des dunes littorales	150 ha	5 ha	39 ha	44 ha	29 %		
Prairies permanentes	3100 ha	62 ha	1503 ha	1565 ha	50 %		
Sauvegarde des plantations	80 ha	-	100 ha	100 ha	125 %		
Terrassement et exutoires (manuel)	100 ha	71 ha	29 ha	100 ha	100 %		
Correction des ravins	150 ha	52 ha	15 ha	67 ha	45 %		
Bandes enherbées	500 ha	149 ha	704 ha	853 ha	171 %		
Consolidation des ouvrages de C.E.S	315 ha	5 ha	280 ha	285 ha	90 %		
Lutte contre les parasites	500 ha	222 ha	29 ha	251 ha	50 %		
Ouverture de pistes	40 km	10 km	47 km	57 km	142 %		
Empierrement de pistes	14,5 km	1 km	8,6 km	9,6 km	66 %		
Entretien de pistes *	-	26 km	-	26 km	-		
Confection de tabias	7 km	6 km	1 km	7 km	100 %		
Rehaussement de tabias	4 km	1 km	3 km	4 km	100 %		
Mise en défens	5870 ha	5870 ha	-	5870 ha	100 %		

T O T A U X :

1247.100 1671315,380 D

\* Hors programmation

## VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Fixation		Sauvegarde		Terrasse.		Correction		Consolidation			
	Reboisement	reboisement	Prairies	des exutoires	des	ravins	Bandes	des ouvrages				
	!des dunes	!permanentes	!plantations!	(manuel)			enherbées	!de C.E.S				
	!littorales											
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Consolidation des ouvrages de C.E.S!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Lise en valeur des clairières forestières	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
B.V. de Oued Zouara	!	!	149ha!	!	300ha!	1465ha	!	!	-	-	!	!
B.V. de Oued Thibar	60ha!	60ha!	!	!	!	!	!	!	50ha	50ha!	500ha!	328ha!
B.V. de Goubellat	50ha!	50ha!	!	!	100ha!	100ha!	!	!	100ha!	100ha!	!	!
T O T A U X :	110ha	259ha!	150ha!	44ha!	3100ha	1565ha	80ha!	100ha!	100ha!	100ha!	150ha!	67ha!
									500ha!	853ha!	315ha!	285ha

## ARRONDISSEMENT DE BEJA

ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

-34-

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Lutte contre les parasites	Ouverture de pistes	Empierre. de pistes	Entretien de pistes	Confection de tabias	Rehausse. de tabias	Mise en défens.					
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Consolidation des ouvrages de C.E.S!												
Mise en valeur des clairières forestières												
B.V. de Oued Zouara	! 500ha	! 222ha	! 40km	! 57km	! 14,5km	! 6km	- ! 19km					
B.V. de Oued Thibar								! 7km	! 7km	! 4km	! 4km	! 3120ha
B.V. de Goubellat		! 29ha						! 7km				! 500ha
T O T A U X :	! 500ha	! 251ha	! 40km	! 57km	! 14,5ha	! 6km	- ! 26km	! 7km	! 7km	! 4km	! 4km	! 5870ha

ARRONDISSEMENT DE JENDOUBACOMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Prévisions			Réalisations		Pourcentage des réalisations	Crédits de Dépensés		
	1982	Ier Semestrel	2éme Semestrl	TOTAL					
Reboisement	550 ha	252 ha	329 ha	581 ha	106 %				
Prairies permanentes	5000 ha	22 ha	247 ha	269 ha	5 %				
Création d'une pépinière pastorale	80 ha	-	80 ha	80 ha	100 %				
Sauvegarde des plantations	280 ha	179 ha	403 ha	582 ha	208 %				
Terrassement et exutoire (manuel)	650 ha	399 ha	147 ha	846 ha	130 %				
Sauvegarde de C.E.S.	640 ha	887 ha	380 ha	1267 ha	198 %				
Entretien de pare-feu	150 Km	104 Km	184 Km	288 km	192 %				
Lutte contre les parasites	2250 Ha	1409 ha	1561 Ha	3070 ha	136 %				
Entretien de pistes	100 Km	57 Km	130 Km	187 Km	100 %				
<u>T O T A U X / :</u>						143.66I			

ARRONDISSEMENT DE GENDOUBA
ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Reboisement		Prairies Permanentes		Création d'une pépière past.!		Sauvegarde des plantations		Terrassement lexutoires (manuel )			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Mise en valeur des forêts de Tabarka	70ha	90 ha	-	-	-	-	-	-	50 ha	79 ha	50 Ha	181 ha
Mise en valeur des forêts de Aïn Draham	200	186 ha	-	-	169	-	-	-	80 ha	329 ha	150 Ha	67 ha
Mise en valeur des Forêts de Fernana	130	115 ha	-	-	-	-	-	-	-	14 ha	75 Ha	70 ha
Mise en valeur des Forêts de Ghardimaou	150	190 ha	-	-	-	-	-	-	150ha	160 ha	100 Ha	172 ha
Protection du Bassin Versant de Bouhertma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 Ha	199 ha
Mise en valeur pastorale	-	-	5000ha	269ha	-	-	-	-	-	-	-	157 ha
Création d'une pépinière pastorale	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A U X / :</b>	<b>550</b>	<b>581ha</b>	<b>5000ha</b>	<b>269ha</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>280 ha</b>	<b>582 ha</b>	<b>650 ha</b>	<b>846 ha</b>		

## ETAT DES REALISATIONS EN 1982

## VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	Sauvegarde de C.E.S.		Entretien de pare-feu		Lutte contre les Parasites		Entretien de pistes	
	P	R	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur des forêts de Tabarka	50 ha		106 ha	30 Km	138 Km	-	1620 ha	50 Km
Mise en valeur des Forêts de Ain Mahan								86 Km
Mise en valeur des Forêts de Fernaia	150ha		245 ha	-	46 Km	350 Ha	565 ha	
Mise en valeur des forêts de Bhardima	20 ha		76 ha	20 Km	23 Km	400 ha	457 ha	
Mise en valeur des forêts de Bhardima	120 ha		365 ha	100 Km	81 km	1500 ha	428 ha	
Protection de bassin versant de Buhertma			300 ha	150 ha	-			50 Km
Mise en valeur pastorale	-		315 ha	-	-			59 Km
Création d'une pépinière pastorale	-		-	-	-			
<b>T O T A U X / :</b>	<b>640 ha</b>	<b>1267 ha</b>	<b>250</b>	<b>288 Km</b>	<b>2250 Ha</b>	<b>3070 ha</b>	<b>100 Km</b>	<b>187 Km</b>

ARRONDISSEMENT DE KEF

COMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS

.38.

PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	<u>Réalisations</u>			Pourcen- tage des réalisa- tions	Nb.de	Crédits dépensés (D)
	Prévisions 1982	1er semestre	2e semestre			
Nettoiement						
Plantation d'espèces pastorales	300 ha	174 ha	115 ha	289 ha	96 %	
Trairies permanentes	925 ha	356 ha	344 ha	700 ha	76 %	
Sauvegarde des plantations *	65 ha	-	415 ha	415 ha	638 %	
Correction des ravins	-	4 ha	3 ha	7 ha	-	
Consolidation des ouvrages de C.E.S	505 ha	346 ha	352 ha	698 ha	117 %	
Entretien de pare-feu	200 ha	-	1 ha	1 ha	-	
Battle contre les parasites	100 km	8 km	30 km	38 km	38 %	
Ouverture des pistes	500 ha	127 ha	240 ha	367 ha	73 %	
Entretien des pistes	20 km	9 km	30 km	39 km	105 %	
	100 km	83 km	118 km	201 km	201 %	

T O T A U X :

1302.264 1614551,480 D

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS															
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		Prairies permanentes		Sauvegarde des plantations		Correction des ravins		Consolidation des ouvrages					
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R				
Mise en valeur des forêts	1300 ha	289 ha						-	7 ha	160 ha	76 ha	200ha	1 ha			
Mise en valeur des clairières et terrains en pente																
Plantation pastorale dans les réserves intégrales					1275ha	221ha	65ha	415 ha								
					1650ha	479ha					435 ha	622ha				
T O T A U X :					1300ha	289 ha	1925ha	700ha	65 ha	415 ha	-	7 ha	595ha	698ha	200ha	1 ha

ARRONDISSEMENT DU KEFETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

.40.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS									
	Entretien pare-feu		Lutte contre les parasites		Ouverture des pistes		Entretien des pistes			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur des forêts de Pin d'Alep	!	100 km!	38 km!	500 ha !	367 ha !	20 km!	39 km!	100 km !	201 km	
Mise en valeur des clairières et terrains en pente	!		!		!		!		!	
Plantation pastorale dans les réserves intégrales	!		!		!		!		!	
T O T A U X :		!	100 km!	38 km!	500 ha !	367 ha !	20 km!	39 km!	100 km !	201 km

ARRONDISSEMENT DE SIDI AYADCOMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

.41.

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1982	Réalisations			Pourcen- tage des réalisations	Crédits dépensés Nb. de JT	(D)
		1er semestre	2e semestre	Total			
Réboisement							
Plantation fruitière	285 ha	141 ha	161 ha	302 ha	106 %		
Plantation d'espèces pastorales	150 ha	100 ha	-	100 ha	67 %		
Fraîries permanentes	875 ha	80 ha	538 ha	618 ha	71 %		
Terrassement et exutoires (manuel)	765 ha	-	410 ha	410 ha	53 %		
Terrassement et exutoires (mécanique)	210 ha	72 ha	131 ha	203 ha	77 %		
Seuils déversoirs	50 ha	-	531 ha	531 ha	1062 %		
Consolidation des ouvrages de C.E.S	1135 ha	1588 ha	873 ha	2461 ha	217 %		
Bandes enherbées	281 ha	65 ha	165 ha	250 ha	89 %		
Sauvegarde des ouvrages de C.E.S	50 ha	-	-	-	-		
Lacs collinaires	220 ha	135 ha	136 ha	271 ha	123 %		
Ouverture de pare-feu	3 Unités	-	-	-	-		
Entretien de pare-feu	10 km	10 km	-	10 km	100 %		
Lutte contre les parasites	60 km	75 km	-	75 km	125 %		
Ouverture de pistes	400 ha	1370 ha	-	1370 ha	342 %		
Entretien de pistes	30 km	-	2 km	2 km	7 %		
Empierrement des pistes	80 km	62 km	41 km	103 km	129 %		
	26 km	-	-	-	-		

T O T A U X :

1536156 1775438

ARRONDISSEMENT DE SILIANAETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

.42.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																							
	Reboisement			Plantation fruitière			Plantation d'espèces			Prairies permanentes			Terrassement et exutoire	Terrassement et exutoires (manuel)	(mécaniques)									
	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R									
VIDA	!	-	!	-	!	-	!	600ha	!370 ha	!	-	!	-	!	-	1531ha								
B.V.de Oued Zeroud	!	150ha	!	102ha	!	150ha	!	100ha	!	175ha	!	129 ha	!	355ha	!	200ha	!	100ha	!	103ha	!	-	!	-
B.V.de Oued Nebhana	!	40ha	!	43ha	!	-	!	-	!	50ha	!	50 ha	!	200ha	!	46ha	!	110ha	!	100ha	!	50 ha	!	-
B.V.de Oued Lakhmes	!	50ha	!	41ha	!	-	!	-	!	50ha	!	13ha	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
B.V.de Oued Siliana	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
Consolidation des ouvrages de CES	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
Mise en valeur des forêts de Kessera	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
B.V.de Oued Tessa *	!	-	!	91ha	!	-	!	-	!	46ha	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
Forêt de Bou Arada *	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-

T O T A U X : ! 285ha ! 302ha ! 150ha ! 100ha ! 875ha ! 618ha ! 765ha ! 440ha ! 210ha ! 203ha ! 50ha ! 1531ha

\* hors programmation

ARRONDISSEMENT DE SILIANAETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Seuils et deversoires		Consolidation des ouvrages		Bandes enherbées		Sauvegarde de C.E.S		Lacs collinaires			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
FIDA	! 285 ha!	1082ha!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!
B.V.de Oued Zeroud	! 400 ha!	526ha!	-	!	-	!	-	!	-	! 170 ha!	175 ha!	1unité!
B.V.de Oued Nebhana	! 250 ha!	490ha!	-	!	-	!	50 ha !	-	!	50 ha!	96 ha!	-
B.V.de Oued Lakhmes	! -	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	-
B.V.de Oued Siliana	! 200 ha!	193ha!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!
Consolidation des ouvrages de CES	!	-	!	281 ha!	250 ha!	-	!	-	!	-	!	2unité!
Mise en valeur des forêts de Kessera	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
B.V. de Oued Tessa *	! -	!	126ha!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
Forêt de Bou Arada *	! -	!	44ha!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
T O T A U X :	! 1135 ha!	2461ha!	281 ha!	250 ha!	50 ha !	-	! 220 ha!	271 ha!	3unité!	-		

ARRONDISSEMENT DE SILIANAETAT DES REALISATIONS EN 1962VENTILATION PAR PROJET

.44.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																								
	Ouverture de pare-feu			Entretien de pare-feu			Lutte contre parasites			Ouverture de pistes			Entretien de pistes			Empierrement de pistes									
	P	R	P	P	R	P	P	R	P	P	R	P	P	R	P	R									
EIMA	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	2 km	!	-	!18 km	-	!	-							
B.V. de Oued Zeroud	!	-	!	-	!	30 km	!	30 km	!	400 ha	!	350 ha	!	10 km	!	-	!	40 km	!	40 km	-	!	-		
B.V. de Oued Nebhana	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	424 ha	!	-	!	-	!	20 km	!	10 km	!	26 km	-	!	-
B.V. de Oued Lakhmes	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	
B.V. de Oued Sili ana	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	
Consolidation des ouvrages de C.E.S	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	
Mise en valeur des forêts de Lessera	!	10 km	!	10 km	!	30 km	!	45 km	!	-	!	600 ha	!	20 km	!	-	!	20 km	!	35 km	!	-	!	-	
B.V. de Oued Tessa *	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	
Forêt de Bou Arada *	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	
T O T A U X :	!	10 km	!	10 km	!	60 km	!	75 km	!	400 ha	!	1370 ha	!	30 km	!	2 km	!	80 km	!	103 km	!	26 km	!	-	

ARRONDISSEMENT DE KASSERINE
COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Réalisations			Pourcen-	Crédits dépensés
	Prévisions 1982	1er Semestre	2e Semestre	tage des réalisations	Nb.deJ.T (D)
Reboisement	100 ha	55 ha	133 ha	188 ha!	188 % !
Plantation d'espèces pastorales	650 ha	138 ha	656 ha	794 ha!	122 % !
Sauvegarde des plantations	310 ha	260 ha	530 ha	790 ha!	25 % !
Terrassement et exutoires (manuel)	2615 ha	830 ha	1899 ha	2729 ha!	104 % !
Terrassement et exutoires (mécanique)	-	-	398 ha	398 ha!	- !
Consolidation des ouvrages de C.E.S	860 ha	-	312 ha	312 ha!	36 % !
Sauvegarde des ouvrages de C.E.S	400 ha	7 ha	1084 ha	1091 ha!	273 % !
Ouverture de pare-feu	6 km	1 km	4 km	5 km!	83 % !
Entretien de pare-feu	30 km	17 km	22 km	39 km!	130 % !
Lutte contre les parasites	1000 ha	220 ha	2580 ha	2800 ha!	280 % !
Ouverture de pistes	20 km	12 km	1 km	13 km!	65 % !
Entretien de pistes	237,5 km	23 km	504 km	527 km!	222 % !
Mise en défens (gardiennage)	37.600 ha	-	5600 ha	5600 ha!	15 % !

T O T A U X :

1776.971 11124306<sup>D</sup>,947

## ARRONDISSEMENT DE KASSERINE

## ETAT DES REALISATIONS EN 1982

.46.

## VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Plantation			Sauvegarde			Terrassement			Terrasse.		
	Reboisement	d'espèces	des	exutoires	exutoires	ouvrages	Consolida.	Sauvegarde	de	(manuel)	(mécanique)	C.E.S
Application du plan d'aménagement	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Création des réserves fourragères	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Aménagement du B.V. de Zroud	100ha	188ha	-	-	310ha	790ha	-	198ha	-	398ha	100ha	-
Aménagement des nappes alfatières	-	-	450ha	654ha	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A U X :	100ha	188ha	650ha	794ha	310ha	790ha	2615ha	2729ha	-	398ha	860ha	312ha



ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZID

48.

COMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982 \*

Nature des Actions	réalisations			Pourcen-	Crédits dépensés		
	Prévisions 1982	1er semestre	2e semestre	Total		Nb.de J.T	(D)
Reboisement (1)	-	-	-	10 ha	10 ha	-	
Brise-vent	67 ha	-	-	32 ha	32 ha	48 %	
Plantation fruitière	750 ha	10 ha	-	-	10 ha	1 %	
Plantation d'espèces pastorales	519 ha	938 ha	-	383 ha	1321 ha	254 %	
Sauvegarde des plantations	50 ha	-	-	426 ha	426 ha	852 %	
Terrassement et exutoires ( manuel)	820 ha	1042 ha	-	611 ha	1653 ha	201 %	
Construction de seuils	500 ha	150 ha	-	31 ha	181 ha	36 %	
Sauvegarde de C.I.S (1)	-	-	-	162 ha	162 ha	-	
Implantation parcellaire	3°10 ha	1000 ha	-	3500 ha	4500 ha	115 %	
Couverture de pistes	28,6 km	-	-	-	-	-	
Entretien de pistes	58 km	-	-	12 km	12 km	21 %	
Confection de tabiax (1)	-	-	-	10 km	10 km	-	

T O T A U X :

134°.296 1758200,458 D

\* y compris le projet spécial

(1) Hors programmation

ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZIDETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

.49.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																							
	Reboisement			Brise vent			Plantation fruitière			Plantation d'espèces pastorales			Sauvegarde plantations			Terrassement exutoires (manuel)								
	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R						
Aménagement des nappes alfatières	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
Aménagement du B.V. de Oued Ben Sallim	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	-	123ha	1235 ha	1147ha								
Aménagement des parcours	!	!	!	!	!	!	!	!	!	519 ha	1241ha	!	!	!	!	!								
Installation des brises-vents	!			167 ha	32 ha		!	!	!	50 ha	90 ha	!												
Aménagement du B.V. de Oued Zarga	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!								
T O T A U X :	!	-	!	-	!	!	750 ha	10 ha	-	80 ha	1103ha	547 ha	460ha	10 ha	67ha	32 ha	750 ha	10 ha	519 ha	1321ha	50 ha	426ha	820ha	1653ha

ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZID

.50.

ETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Construction de seuils		Sauvegarde de C.E.S		Implantation parcellaire		Ouverture de pistes		Entretien de pistes		Confection de Tabias	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Aménagement des nappes alfatières	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Aménagement du B.V. de Oued Ben Sallèm	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Aménagement des parcours	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Installation des brises vents	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Aménagement du B.V. de Oued Zarqa	1500 ha	181 ha	-	!	!	!	-	!	-	!	10 km	12km
T O T A U X :	1500 ha	181 ha	-	162 ha	3910ha	4500 ha	28,6km	-	58 km	12km	-	10 km

ARRONDISSEMENT DE SAPSA

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982.

NATURE DES ACTIONS	Prévisions	Réalisations		Pourcentage des réalisations	Crédits dépensés	
	1982	1er Semestre	2ème Semestre		N. de J.T.	(D)
Reboisement	40 ha	-	30ha	30 ha	75 %	
Plantation d'espèces pastorales	700 ha	116,5	783,5	900 ha	128 %	
Sauvegarde des plantations	15 ha	-	165ha	165 ha	1100 %	
Terrassement et exutoires (manuel)	-	-	308ha	308 ha	-	
Construction des Jessours	160 ha	180ha	130ha	310 ha	194 %	
Consolidation des ouvrages de C.E.S.	300 ha	200ha	-	200 ha	67 %	
Sauvegarde des ouvrages de C.E.S.	-	-	290ha	290 ha	-	
Entretien de pistes	43,6 Km	-	50Km	50 Km	115 %	
<u>T O T A U X / :</u>						

Hors programmation.

SUITE EN

F 3



MICROFICHE N°

05499

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE  
DOCUMENTATION AGRICOLE  
TUNIS

الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة

المركز القومي  
للسويق الفلاحي  
تونس

F 3

ARRONDISSEMENT DE GRESAETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES						ACTIONS					
	Plantation			Sauvegarde des plantations			Terrassement et exutoires			Construction des Jessours		
	Reboisement d'espèces pastorales			(manuel)								
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Traitement du Djebel Orbata	40 ha	30 ha	-	-	15ha	70ha	-	-	308ha	130	270	ha
Traitement du Djebel Sidi Aïch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30ha	40 ha
Amélioration des parcours	-	-	700	900 ha	-	95ha	-	-	-	-	-	-
Aménagement des nappes alfatières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>T O T A U X / :</u>	40 ha	30ha	700	900 ha	15ha	165ha	-	-	308ha	160	310	ha

ETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	Consolidation des ouvrages		Sauvegarde des ouvrages		Entretien de Pistes			
	P	R	P	R	P	R	P	R
Traitemen t du Djebel Orbata	170 ha		120 ha	-		190ha	43,6 Km	50 Km
Traitemen t du Djebel Sidi Aich	130 ha		80 ha	-		108	-	-
Amélioration des parcours	-		-	-		-	-	-
Aménagement des Nappes alfatières	-		-	-		-	-	-
<u>T O T A U X / :</u>	300 ha		200 ha	-		290 ha	43,6 Km	50 Km

## ARRONDISSEMENT DE TATAOUINE

.54.

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX  
FORESTIERS PAR ACTION EN 1982

ARRONDISSEMENT DE TATAOUINE
ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS									
	Fixation par plantation		Plantation d'espèces pastorales		Terrassement et lexutoires (manuel)		Confection des jessours			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
-Mise en valeur de B.V.d'Oued Fessi					200 ha	102 ha	128 ha		66 ha	
-Consolidation des ouvrages de C.E.S.										
-Mise en valeur pastorale			100 ha	12 ha						
-Mise en valeur des terres en pente								30 ha	42 ha	
-Lutte contre l'envenissement par les sables.	60 ha	66 ha								
<u>T O T A U X / =</u>	60 ha	66 ha	100 ha	12 ha	200 ha	102 ha	158 ha		103 ha	

ARRONDISSEMENT DE TATAOUINE

ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

.56.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	Sauvegarde des jessours		Consolidation des ouvrages de C.E.S.		Confection de tabias		Rehaussement des plantations	
	P	R	P	R	P	R	P	R
-Mise en valeur de B.V. de Oued Fessi	200 ha	120 ha						
-Consolidation des ouvrages de C.E.S.			105 ha	-				
-Mise en valeur pastorale								
-Mise en valeur des terres en pente	--	107 ha						
-Lutte contre l'envahissement par les sables					5 km	7 km	30 km	16 km
<b>T O T A U X / -</b>	<b>200 ha</b>	<b>227 ha</b>	<b>105 ha</b>	<b>-</b>	<b>5 km</b>	<b>7 km</b>	<b>30 km</b>	<b>16 km</b>

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

.57.

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1982	Réalisations			Pourcent age des réalisat ions	Crédits dépensés Nb.de J.M (D)
		1er semestre	2e Semestre	Total		
Fixation par plantation	! 60 ha !	3 ha !	8 ha !	11 ha !	18 % !	4625 ! 10125,500
Plantation d'espèces pastorales	! 14 ha !	- !	5 ha !	5 ha !	36 % !	5664 ! 1146,287
Sauvegarde des plantations	! 240 ha !	260 ha !	667 ha !	927 ha !	386 % !	14525 ! 27487,213
Correction des ravins	! 21 ha !	- !	50 ha !	50 ha !	238 % !	5958 ! 17737,000
Construction des jessours	! 10 ha !	4 ha !	6 ha !	10 ha !	100 % !	3709 ! 9601,200
Implantation parcellaire	! - !	150 ha !	- !	150 ha !	- !	628 ! 5122,000
Confection de tabias	! 20 km !	1 km !	13 km !	14 km !	70 % !	8540 ! 43630,000
Rehaussement de Tabias	! 30,1 km !	12 km !	19 km !	31 km !	103 M !	3390 ! 21500,000
T O T A U X :	!	!	!	!	!	! 47039 ! 136349,200

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Fixation par plantation		Plantation d'espèces pastorales		Sauvegarde des plantations		Correction des ravins		Construction des jessours			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Conservation des eaux et du sol et de lutte contre la désertification	! 60 ha!	! 11 ha!	! 14 ha!	! 5 ha	! 240 ha!	! 927 ha!	! 21 ha!	! 50 ha!	! 10 ha!	! 10 ha		
T O T A U X	! 60 ha!	! 11 ha!	! 14 ha!	! 5 ha	! 240 ha!	! 927 ha !	! 21 ha!	! 50 ha!	! 10 ha !	! 10 ha		

ARRONDISSEMENT DE TOZEURETAT DES REALISATION EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

.59.

INTITULE DES PROJET	NATURE DES ACTIONS								
	Implantation parcellaire	Confection de tabias	Rehaussement de tabias	P	R	P	R	P	R
Conservation des eaux et du sol et de lutte contre la desertification.	!	!	!	-	! 150 ha	! 20 km	! 14 km	! 30,1 km	! 31 km
T O T A U X :	!	-	! 150 ha	!	20 km	! 14 km	!	30,1 km	! 31 km

COMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

.60.

NATURE DES ACTIONS	<u>Réalisations</u>			Pourcentage des réalisations	Crédits dépensés J.t. (D)
	<u>Prévisions</u>	<u>1er Semestre</u>	<u>2e Semestre</u>		
	Total	!réalisations !	Total		
Fixation par plantation	70 ha	30 ha	11 ha	41 ha	58 %
Plantation d'espèces pastorales	40 ha	-	3 ha	3 ha	7 %
Sauvegarde des plantations *	-	-	88 ha	88 ha	-
Construction des jossours	300 ha	227 ha	220 ha	507 ha	169 %
Consolidation des ouvrages de C.E.S	130 ha	61 ha	3 ha	64 ha	49 %
Implantation parcellaire	5000 ha	2000 ha	300 ha	2800 ha	56 %
Confection de tabias	20 km	7 km	16 km	23 km	115 %
Rehaussement de tabias	50 km	42 km	27 km	69 km	138 %

T O T A U X :

1313.783 1462221,500

\* Hors programmation

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Fixation par plantation		Plantation pastorale		Sauvegarde des plantations		Construction des jessours		Consolidation des ouvrages			
	P	R	F	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur de la plaine de El Ababsa	!	-	!	-	!	-	!	-	!	300 ha	329 ha	-
Lutte contre l'envahissement par les sables	!	70 ha	!	41 ha	-	!	-	!	88 ha	-	!	-
Amélioration des parcours	!	-	!	-	!	40 ha	!	3 ha	-	!	-	!
Travaux de conservation des eaux et du sol	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	101 ha
Mise en valeur du B.V. de Oued Fessi *	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	77 ha
T O T A U X :	!	70 ha	!	41 ha	!	40 ha	!	3 ha	-	!	88 ha	!
											300 ha	!
											507 ha	!
											130 ha	!
											64 ha	

\* Hors programmation

ARROUDISSEMENT DE MEDENINEETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS					
	Implantation parcellaire		Confection de tabias			
	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur de la plaine de El Ababsa	-	!	-	!	-	!
Lutte contre l'envahissement par les sables	-	!	-	!	20 km	!
Amélioration des parcours	!	5000 ha	!	2800 ha	!	-
Travaux de conservation des eaux et du sol	-	!	-	!	-	!
Mise en valeur de Oued Fessi *	!	-	!	-	!	-
T O T A U X :	!	5000 ha	!	2800ha	!	20 km
					!	23 km
					!	50 km
					!	69 km

\* hors programmation

## ARRONDISSEMENT DE KEBILI

## COMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

- FORESTIERS PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations			Pourcentages des réalisations		Crédits dépensés	
	1982		1er Semes	2è. Semes	Total	J.T.	(D)		
- Fixation par plantation	71 Ha	-	108Ha	108 Ha	152 %				
- Sauvegarde des plantations	310 Ha	-	369Ha	369 Ha	119 %				
- Lutte contre les parasites	50 Ha	-	-	-	-				
- Confection de tabias	25 Km	-	22Km	22 Km	83 %				
- Rehaussement de tabias	142 Km	-	147Km	147 Km	103 %				
<b>T O T A U :</b>								<b>II4376</b>	

ARRONDISSEMENT DE KIBILIETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS									
	Fixation par plantation		Sauvegarde des plantation		Lutte contre les parasites		Confection de tabias		Rehaussement de tabias	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
-Lutte contre l'envahissement des sables.	71 ha	108 ha	310 ha	369 ha	50 ha	-	25 Km	22 Km	142 Km	147 Km
T O T A U X / =	71 ha	108 ha	310 ha	369 ha	50 ha	-	25 Km	22 Km	142 Km	147 Km

ARRONDISSEMENT DE GABES

COMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1982	Réalisations			Pourcentages des réalisations	Crédits J.T.	Dépensés (D)
		1er Semestre	2ème Semestre	TOTAL			
-Reboisement	30 ha	3 ha	13 ha	16 ha	53 %		
-Plantation d'espèces pastorales	150 ha	35 ha	-	35 ha	23 %		
-Sauvegarde des plantations	130 ha	488 ha	529 ha	1017 ha	782 %		
-Construction des jessours	260 ha	146 ha	120 ha	266 ha	102 %		
-Consolidation des ouvrages de C.E.S.	300 ha	-	300 ha	300 ha	100 %		
-Lutte contre les parasites	56 ha	56 ha	-	56 ha	100 %		
-Confection de tabias	2,5 Km	13,5 Km	16 Km	29,5 Km	1180 %		
-Bétonnage de tabias	9 Km	24 Km	22 Km	46 Km	511 %		
-Gardiennage	2000 ha	1000 ha	1000 ha	2000 ha	100 %		
T O T A U X / =						1265.238	1515.086 <sup>D</sup> ,470

REMARQUE : Il est à signaler que les dépenses du mois de Décembre (23.112,300) n'ont pas été payés faute du manque des crédits de paiement.

ARRONDISSEMENT DE GABÈS
ETAT DES REALISATION EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS									
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		Sauvegarde des plantations		Construction des jessours			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
-Aménagement de la chaîne de Matmata - Mareth									250 ha	256 ha
-Conservation des eaux et des sols									10 ha	10 ha
-Amélioration pastorale			50 ha	35 ha						
-Aménagement du B.V. de Oued Gabès	30 ha	16 ha			130 ha	1017 ha				
<u>T O T A U X / =</u>	30 ha	16 ha	50 ha	35 ha	130 ha	1017 ha	260 ha	266 ha		

ARRONDISSEMENT DE GABÈSETAT DES REALISATIONS EN 1982VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURES DES ACTIONS											
	Consolidation des ouvrages de C.E.S.		Lutte contre les parasites		Confection de tabias		Rehaussement de tabias		Gardiennage		P	R
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
-Aménagement de la chaîne de Matmata - Mareth	300 ha	300 ha										
-Conservation des eaux et des sols												
-Amélioration pastorale											2000 ha	2000 ha
-Aménagement du B.V. de Oued Gabès			56 ha	56 ha	2,5 Km	29,5 Km	9 Km	46 Km				
<u>T O T A U X / =</u>	300 ha	300 ha	56 ha	56 ha	2,5 Km	129,5 Km	9 Km	46 Km	2000 ha	2000 ha		

ARRONDISSEMENT DE SFAX

.68.

COMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS

PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	! Prévisions ! ! 1982	Réalisations			Pourcen- tage des réalisa- tions !	Crédits dépensés Nb. J.T   (D)
		1er Semestre	2e semestre	Total		
Reboise ent	! 60 ha	! 2 ha	! 63 ha	! 65 ha	! 108 %	!
Plantation d'espèces pastorales	! 300 ha	! 27 ha	! 297 ha	! 324 ha	! 108 %	!
Sauvegarde des plantations	! 38,9 ha	! 154 ha	! 451 ha	! 605 ha	! 1555 %	!
Terrassement et exutoires (manuel)	! 223 ha	! 21 ha	! 129 ha	! 150 ha	! 67 %	!
Terrassement et exutoires (mécanique) *	! -	! -	! 565 ha	! 565 ha	! -	!
Construction des jessours *	! -	! 7 ha	! 10 ha	! 17 ha	! -	!
Sauvegarde de C.B.S *	! -	! 75 ha	! 35 ha	! 110 ha	! -	!
Lutte contre les parasites	! 306 ha	! 105 ha	! 123 ha	! 228 ha	! 75 %	!

T O T A U X :

! 143.943 ! 229938 D 861

\* hors programmation.

ARRONDISSEMENT DE SFAXETAT DES REALISATIONS EN 1932VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		Sauvegarde des plantations		Terrassement et exutoires (manuel)		Terrassement et exutoires (mécanique)			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
B.V.de Oued Chaal	!	!	!	!	!	!	!	!	223 ha	150 ha	-	! 565 ha
Création et sauvegarde des récréatives	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Création des réserves pastorales	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
T O T A U X :	!	60 ha	!	65 ha	!	300 ha	!	324 ha	!	38,9ha	!	605 ha ! 223 ha ! 150 ha ! - ! 565 ha

ARRONDISSEMENT DE SFAXETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Construction des jessours			Sauvegarde de C.E.S			Lutte contre les parasites					
	P	I	R	P	I	R	P	I	R			
Bassin versant de Oued Chaal	!	-	!	17 ha	!	-	!	110 ha	!	306 ha	!	228 ha
Création et sauvegarde des forêts récréatives	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
Création des réserves pastorales	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
T O T A U X :	!	-	!	17 ha	!	-	!	110 ha	!	306 ha	!	228 ha

ARRONDISSEMENT DE MANDIACOMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERSPAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1982	REALISATIONS			Pourcentages des réalisations	Crédits Dépensés J.T. (D)
		1er Semestre	2ème Semestre	TOTAL		
-Plantation d'espèces pastorales	230 ha	283 ha	-	283 ha	123 %	
-Sauvegarde des plantations	100 ha	203 ha	275 ha	478 ha	478 %	
-Terrassement et exutoires (manuel)	200 ha	161 ha	126 ha	287 ha	143,5%	
-Seuils	8 ha	-	-	-	-	
-Consolidation des ouvrages de C.E.S.	194 ha	-	195 ha	195 ha	100 %	
-Implantation parcellaire	500 ha	300 ha	200 ha	500 ha	100 %	
-Lutte contre les parasites *	-	-	135 ha	135 ha	-	
-Entretien de pistes	20 Km	5 Km	5 Km	20 Km	100 %	
<u>T O T A U X / -</u>						191.515 130.012,800

\* Hors programmation

## ARRONDISSEMENT DE MINDIA

REALISATION EN 198

## VENTILATION PAR PROJET

.72.

COUPLÉE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION 1982

.73.

NATURE DES ACTIONS	Réalisations			Pourcentage des réalisations	Nb.de J.T (D)	Crédits dépensés
	Prévisions 1982	1er semestre	2e semestre			
Reboisement	10 ha	-	15 ha	15 ha	150 %	!
Plantation d'espèces pastorales	100 ha	15 ha	50 ha	65 ha	65 %	!
Sauvegarde des plantations	245 ha	182 ha	151 ha	333 ha	136 %	!
Terrassement et exutoires (manuel)	300 ha	25 ha	120 ha	145 ha	48 %	!
Consolidation des ouvrages de C.E.S	150 ha	-	-	-	-	!
Lutte contre les parasites	159 ha	41 ha	59 ha	100 ha	63 %	!
Entretien des pistes	40 km	3 km	27 km	30 km	75 %	!
T O T A U X :						1135301 D 435

ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

.74.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		Sauvegarde des plantations		Terrassement et exutoires (manuel)					
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Création et aménagement des espaces verts	10 ha	15 ha	-	-	-	-	45 ha	70 ha	-	-	-	-
Mise en valeur de la forêt Michetne	-	-	-	-	-	-	100 ha	141 ha	-	-	-	-
Amélioration des nappes phréatique	-	-	-	-	-	-	-	-	300 ha	145 ha	-	-
Amélioration des parcours	-	-	100 ha	-	65 ha	-	100 ha	122 ha	-	-	-	-
Consolidation des ouvrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A U X :	10 ha	15 ha	100 ha	-	65 ha	245 ha	333 ha	300 ha	145 ha	-	-	-

ARRONDISSEMENT DE MONASTIR
ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Consolidation des ouvrages				Lutte contre les parasites				Entretien de pistes			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Création et Aménagement des espaces verts	-	!	-	-	-	!	-	!	-	!	10 km	! 12 km
Mise en valeur de la forêt Mlichette	-	!	-	-	-	159 ha	!	100 ha	!	15 km	! 12 km	
Amélioration des nappes phréatique	-	!	-	-	-	!	-	!	-	-	!	-
Amélioration des parcours	-	!	-	-	-	!	-	!	-	!	15 km	! 6 km
Consolidation des ouvrages	150 ha	!	-	-	-	!	-	!	-	-	!	-
T O T A U X :	150 ha	!	-	-	159 ha	!	100 ha	!	40 km	!	30 km	

ARRONDISSEMENT DE SOUSSE

.76.

COMpte RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1982	Réalisations			Pourcen- tage des réalisa- tions	Crédits dépensés Nb.J.T (D)
		1er Semestre	2e Semestre	Total		
Reboisement	100 ha	66 ha	41 ha	107 ha	107 %	
Plantation d'espèces pastorales	300 ha	245 ha	196 ha	441 ha	147 %	
Terrassement et exutoires (manuel)	153 ha	30 ha	125 ha	155 ha	101 %	
Consolidation des ouvrages de C.E.S	20 ha	-	-	-	-	
Sauvegarde de C.E.S	50 ha	102 ha	-	102 ha	204 %	
T O T A U X :						1105.324 1197444 D 105

ARRONDISSEMENT DE SOUSSE

ETAT DES REALISATIONS EN 1982

VENTILATION PAR PROJET

.77.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		Terrassement et exutoires (manuel)		Consolidation des ouvrages de C.E.S		Sauvegarde de C.E.S			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
B.V. de Oued Rmel	! 50 ha!		! -	! -	! 50 ha !	-	! 5 ha !	-	! -	! -	! -	! -
B.V. de Oued Khairat	! -	!	! 300 ha !	-	! 103 ha !	135 ha !	! 15 ha !	-	! -	! 50 ha !	! 102 ha	
Aménagement des forêts artificielles	! 50 ha!	57 ha!	-	! -	! -	! -	! -	! -	! -	! -	! -	
S/B.V. de Oued Castla *	! -	!	! 50 ha!	-	! -	! -	! 20 ha !	-	! -	! -	! -	
Amélioration des parcours *	! -	!	! -	!	! 441 ha!	-	! -	! -	! -	! -	! -	
T O T A U X :	! 100 ha!	107 ha!	300 ha !	441 ha!	153 ha !	155 ha !	20 ha !	-	! 50 ha !	102 ha		

\* Hors programmation

ARRONDISSEMENT DE KAIROUAN

COMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982

.76.

NATURE DES ACTIONS	Prévisions 1982	Réalisations			Pourcen- tage des réalisa- tions	Crédits dépensés Wb.de J.T (D)
		1er semestre	2e semestre	Total		
Reboisement						
Arbres fruitiers	365 ha	85 ha	120 ha	205 ha	56 %	
Fixation et reboisement des dunes continentales *	54 ha	-	-	-	-	
Frairies permanentes	-	100 ha	150 ha	349 ha	-	
Plantation d'espèces pastorales	33 ha	101 ha	-	101 ha	306 %	
Sauvegarde des plantations	760 ha	266 ha	316 ha	582 ha	76 %	
Terrassement et exutoires (manuel)	425 ha	232 ha	465 ha	697 ha	164 %	
Terrassement et exutoires (mécanique)	1065 ha	375 ha	552 ha	927 ha	87 %	
Correction des ravins	960 ha	-	210 ha	210 ha	22 %	
Cuvettes individuelles	409 ha	21 ha	222 ha	303 ha	74 %	
Consolidation des ouvrages de C.E.S	424 ha	-	-	-	-	
Sauvegarde de C.I.S *	1192,5 ha	404 ha	76 ha	480 ha	40 %	
Ouverture de pare-feu	-	37 ha	194 ha	231 ha	-	
Entretien de pare-feu	10 km	4 km	4 km	8 km	50 %	
Ouverture de pistes	10 km	-	7 km	7 km	70 %	
Entretien des pistes	45 km	1 km	4 km	5 km	11 %	
Empierrement des pistes	61 km	25 km	60 km	85 km	139 %	
Confection de Tabias	2,5 km	-	-	-	-	
	3 km	6 km	11 km	17 km	566 %	

T O T A U X :

1381.389 1582804,675 D

\* Hors programmation

## ARRONDISSEMENT DE KAIROUAN

ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

.79.

SUITEN EN

F 4



MICROFICHE N°

05499

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE  
DOCUMENTATION AGRICOLE  
TUNIS

الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة

المركز القومي  
للسويق الفلاحي  
تونس

F 4

ARRONDISSEMENT DE KAIROUAN
ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Terrassement exutoires (mécanique)		Corréction des ravins		Cuvettes individuelles		Consolidation des ouvrages de C.E.S		Sauvegarde de C.E.S		Ouverture ! de pare-feu	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Aménagement des parcours	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
Aménagement des zones ensablées	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
Consolidation des ouvrages de C.E.S	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
B.V.de Oued Zeroud	!760 ha	!210 ha	!159ha	! 29 ha	-	! -	!910 ha	!435 ha	-	!86 ha	-	! -
B.V.de Oued Nebhana	!200 ha	-	!250ha	!274 ha	!424 ha	-	!282,5ha	! 45 ha	-	!145ha	! 10 km	! 8 km
T O T A U X :	!960 ha	!210 ha	!409ha	!303 ha	!424 ha	-	!1192,5ha	!480 ha	-	!231ha	! 10 km	! 8 km

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																
	Entretien de pare-feu			Ouverture des pistes			Entretien des pistes			Empierrement des pistes			Confection de Tabias				
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R			
Aménagement des parcours	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	6 km	
Aménagement des zones ensablées	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!		
Consolidation des ouvrages de C.E.S	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	3 km	
B.V. de Oued Zeroud	!	-	!	-	!	45 km	!	5 km	!	41 km	!	33 km	!	-	!	-	
B.V. de Oued Nebhana	!	10km	!	7 km	!	-	!	-	!	20 km	!	52 km	!	2,5km	!	-	
T O T A U X :	!	10 km	!	7 km	!	45 km	!	5 km	!	61 km	!	85 km	!	2,5km	!	-	
															3 km	!	17 km

ARRONDISSEMENT DE NABEULCOMPTÉ RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX FORESTIERS  
PAR ACTION EN 1982 \*

NATURE DES ACTIONS	!Prévisions !		Réalisations		Pourcen-	Crédits depensés
	1982	! 1er semestre	! 2e Semestre	Total		
Reboisement	! 83 ha	! 77 ha	! 58 ha	! 135 ha	! 16 %	!
Fixation et reboisement des dunes littorales	200 ha	! 182 ha	! 326 ha	! 508 ha	! 254 %	!
Plantation pastorale	! 113,7ha	! 20 ha	! 269 ha	! 289 ha	! 254 %	!
Sauvegarde des plantations	! 149,5ha	! 368 ha	! 89 ha	! 457 ha	! 306 %	!
Terrassement et exutoires (manuel)	! 626 ha	! 513 ha	! 489 ha	! 1002 ha	! 160 %	!
Consolidation des ouvrages de C.E.S	! 100 ha	! -	! 132 ha	! 132 ha	! 132 %	!
Couverture de pare-feu	! 10 ha	! 4 km	! 4 km	! 8 km	! 80 %	!
Entretien de pare-feu	! 22 km	! 43 km	! 29 km	! 72 km	! 327 %	!
Lutte contre les parasites	! 195 ha	! 280 ha	! 260 ha	! 540 ha	! 277 %	!
Ouverture de pistes	! 40 km	! -	! 4 km	! 4 km	! 10 %	!
Entretien de pistes	! -	! 8,5 km	! 0,5 km	! 9 km	! -	!
Mise en défens	! 15449,5ha	! 7725 ha	! 7723,8 ha	! 15448,8ha	! 100 %	!

T O T A U X :

!186.662 !34811D817

\* y compris de le projet spécial

ARRONDISSEMENT DE NABEUL
ETAT DES REALISATIONS EN 1982  
VENTILATION PAR PROJET \*

INTITULE DES PROJET	NATURE DES ACTIONS												
	Fixation		Plantation		Sauvegarde		Terrassement		Consolidation				
	!Reboisement	!reboisement	!pastorales	!des dunes	!littorales	!exutoire	!des ouvrages	!plantations!	(manuel)	!de C.E.S	!	!	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
Mise en valeur de la forêt de Menzel	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
Belgacem	!	-	!	-	!200ha	!508ha	-	!171ha	!100ha	!326ha	-	! - ! - ! - !	
B.V.de Grombalia Soliman	!	24 ha	!43ha	-	! - !	-	! 15ha	! 20ha	! 53ha	!150ha	!177ha	! 33 ha	! 50ha
B.V.de Nabeul-Korba-Hammamet	!	37 ha	!74ha	-	! - !	-	! 40ha	! 48ha	! 9,5ha	! 78ha	!126ha	! 550ha	! 67 ha
Cap-Bon Centrale	!	-	! - !	-	! - !	-	!29,7ha	! 20ha	!	-	!200ha	!227ha	-
B.V. de Oued Chiba	!	22 ha	!18ha	-	! - !	-	! 44ha	! 35ha	! 20	!	-	!150ha	! 48ha
T O T A U X :	ha												
	!	83 ha	!135ha	!200ha	!508ha	!113,7ha	!289ha	!149,5ha	!457ha	!626ha	!1002ha	!100 ha	!132ha

\* Y compris le projet spécial

## ARRONDISSEMENT DE NABEUL

ETAT DES REALISATIONS EN 1982

.84.

**COMPTE RENDU GLOBAL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX  
FORENTIERS ET DE C.E.S PAR ARRONDISSEMENT**

.85.

GESTION 1982 \*

NATURE DES ACTIONS	TUNIS		ZAGHOUAN		BIZERTE		BEJA		JENDOURA	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
1.Reboisement		200ha	120ha		320ha	267ha	300ha	328ha	110ha	259ha
2.Brise vent										
3.Plantation fruitière										
4.Fixation par plantation										
5.Fixation et reboisement des dunes littorales	10ha	8ha			150ha	123ha	150ha	44ha		
6.Plantation d'espèces pastorales			380ha	227ha	150ha	211ha				
7.Prairies permanentes					340ha	172ha	3100ha	1565ha	5000ha	269ha
8.Sauvegarde des plantations	600ha	342ha	150ha	133ha	450ha	1149ha	80ha	100ha	280ha	582ha
9.Terrassement et exutoires (manuel)			600ha	278ha			100ha	100ha	650ha	846ha
10.Terrassement et exutoires (mécanique)					200ha	279ha	150ha	67ha		
11.Seuils déverseurs (correction des ravins)										
12.Construction des jessours										
13.Cuvettes individuelles										
14.Consolidation des ouvrages de C.E.S			300ha	116ha	200ha	206ha	315ha	285ha		
15.Bandes enherbées							500ha	853ha		
16.Sauvegarde des ouvrages de C.E.S			460ha	286ha					640ha	1267ha
17.Sauvegarde des jessours										
18.Implantation parcellaire										
19.Ouverture de pare-feu	4km	2km			-	25km				
20.Entretien de pare-feu	8km	6km			75km	106km			150km	288km
21.Lutte contre les parasites	300ha	180ha	500ha	378ha	1500ha	1919ha	500ha	251ha	2250ha	3070ha
22.Ouverture de pistes	5km	25km	10km	-	20km	32km	40km	57km		
23.Entretien de pistes	10km	8km	30km	66km	-	151km	-	26km	100km	187km
24.Empierrement de pistes							14,5km	9,6km		
25.Confection de tabias							25km	7km	7km	
26.Rehaussement de tabias								4km	4km	
27.Construction de lacs collinaires										
28.Mise en défens (gardiennage)	24000ha		1050ha	-			5870ha	5870ha		
29.Création d'une pépinière pastorale									80ha	80ha



GABD		KIBILI		SFAX		MAHDIA		MONASTIR		SOUSSE		KAIROUAN		NABEUL	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
30ha	16ha			60ha	65ha			10ha	15ha	100ha	107ha	365ha	205ha	83ha	135ha
		71ha	108ha									54ha	-		
												-	34ha		
150ha	35ha			300ha	324ha	230ha	283ha	100ha	65ha	300ha	441ha			200ha	508ha
												760ha	532ha	113,7ha	230ha
130ha	1017ha	310ha	369ha	38,9ha	605ha	100ha	478ha	245ha	333ha			33ha	101ha		
						223ha	150ha	200ha	287ha	300ha	145ha	153ha	155ha	425ha	607ha
						-	1565ha					1065ha	927ha	626ha	157ha
												960ha	210ha	10 ha	1002ha
260ha	266ha					8ha	-					409ha	303ha		
						-	17ha								
300ha	300ha					194ha	195ha	150ha	-	20ha	-	1192,5ha	480ha	100ha	132ha
						-	110ha					50ha	102ha	-	231ha
								500ha	500ha						
56ha	56ha	50ha	-	306ha	228ha	-	135ha	159ha	100ha			10km	8km	10 km	8km
							20km	20km	40km	30km		10km	7km	22km	72km
2,5km	29,5km	25km	22km									45km	5km	40km	540ha
9km	46km	142km	147km									61km	85km	-	4km
2000ha	2000ha											2,5km	-		9km
												3km	17km		
														ha	
														15449,5	15448,8ha

## T O T A U X

P		I	R
2853	ha	!	2917 ha
67	ha	!	32 ha
954	ha	!	110 ha
261	ha	!	575 ha
510	ha	!	683 ha
6306,7	ha	!	6810 ha
9303	ha	!	2932 ha
3573,4	ha	!	8665 ha
7762	ha	!	8835 ha
1010	ha	!	1704 ha
3018	ha	!	4039 ha
888	ha	!	1218 ha
424	ha		-
4647,5	ha	!	2541 ha
550	ha	!	853 ha
1770	ha	!	3810 ha
200	ha	!	227 ha
9410	ha	!	7950 ha
40	km	!	58 km
455	km	!	631 km
7716	ha	!	1130 ha
258,6	km	!	175 km
780,1	km	!	1475 km
43	km	!	9,6 km
82,5	km	!	154,5 km
265,1	km	!	313 km
3 unités		!	-
85969,5	ha	?	28918,8 ha
80	ha	?	80 ha